



행복한 동행 비상하는 남해

민선8기 공약사업 추진현황

(2023. 상반기)



남해군
Namhae-Gun

목 차

I. 공약사업 총괄 추진현황	1	
II. 공약사업 개요	2	
III. 부서별 추진현황	7	
IV. 부서별 세부 추진실적			
- 기획조정실 11	- 건설교통과 107
- 핵심전략추진단 17	- 해양발전과 123
- 행정과 29	- 수산자원과 139
- 복지정책과 39	- 환경과 153
- 주민행복과 45	- 재난안전과 165
- 관광진흥과 55	- 보건행정과 171
- 경제과 71	- 건강증진과 179
- 문화체육과 85	- 농축산과 185
- 도시건축과 101	- 유통지원과 195
		- 산림공원과 209

군정목표 & 군정방침

행복한 동행 비상하는 남해

변화와 기회가 함께하는 희망경제
 매력발산 천만 생태관광도시
 미래를 준비하는 맞춤형 지역개발
 골고루 혜택받는 따뜻한 생활복지
 소통으로 화합하는 공감행정




II 공약사업 개요

1 의의, 관리체계 및 관리계획

1 의의

- 군수 공약사업은 반드시 지켜야 할 군민과의 약속이며, 실천 동력을 확보하여 최우선으로 추진하여야 할 군정과제
- 공약사업의 효율적 운영을 통해 지역발전과 군민의 삶의 질 향상 기여

2 관리체계



※ 코드부여 : 상위공약별 코드(0)-실행공약별 코드(00)-사업 일련번호(00)

3 관리계획

- 반기별 심사평가 실시, 세부실천계획 및 평가결과 홈페이지 공개

2 민선8기 공약사업 현황

1 성격별

(단위:건)

합 계				사업성(예산)				시책성(비예산)			
계	단기	중기	장기	계	단기	중기	장기	계	단기	중기	장기
84	60	24	-	80	57	23	-	4	3	1	-

2 상위공약별

코드	상위공약명	사업량(단위:건)		
		계	예산	비예산
계		84	80	4
I	변화와 기회가 함께하는 희망경제	26	24	2
II	매력발산 천만 생태관광도시	24	23	1
III	미래를 준비하는 맞춤형 지역개발	14	14	-
IV	골고루 혜택받는 따뜻한 생활복지	16	16	-
V	소통으로 화합하는 공감행정	4	3	1

※ 부서 복합 공약사항 : 4건

- 군민주치의 변호사제도 운영(기획조정실, 보건행정과)
- 성장기 아동 및 돌봄 종사자를 위한 토탈케어 서비스(행정과, 주민행복과)
- 탄소중립 그린도시 운영(환경과, 경제과)
- 여성농어업인 특수건강 검진사업(해양발전과, 유통지원과)

3 부서별 현황(사업비·건수)

부서	사업건수				사업비 (단위:백만원)	비고
	계	단기	중기	장기		
계	88	64	23	1	674,622	부서복합(4건)
기획조정실	1	1	-	-	240	
핵심전략추진단	6	4	1	1	132,400	
행정과	4	4	-	-	1,452	
복지정책과	2	2	-		3,250	
주민행복과	5	5	-		12,001	
관광진흥과	9	6	3	-	65,095	
경제과	7	6	1	-	42,587	
문화체육과	7	5	2	-	73,796	
도시건축과	2	2	-	-	39,745	
건설교통과	8	4	4	-	85,134	
해양발전과	7	6	1	-	28,984	
수산자원과	6	3	3		10,763	
환경과	4	4	-	-	71,940	
재난안전과	1	-	1	-	49,116	
보건행정과	2	2	-		1,617	
건강증진과	1	1	-	-	100	
농축산과	5	4	1	-	39,013	
유통지원과	6	4	2	-	6,244	
산림공원과	5	1	4	-	11,145	

4 **재원별 · 연도별 현황**

(금액: 백만원)

구분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	674,622 (100%)	55,552 (8.2%)	49,868 (7.4%)	85,023 (12.6%)	128,082 (19%)	130,539 (19.3%)	117,698 (17.4%)	107,860 (16%)
국비	173,414 (25.7%)	9,192	14,753	30,934	32,776	32,287	28,488	24,984
도비	101,191 (15%)	6,826	8,270	16,411	12,652	15,114	11,897	30,022
군비	375,268 (55.6%)	38,421	24,462	35,661	76,032	77,201	75,528	47,964
기타	24,749 (3.7%)	1,114	2,384	2,017	6,622	5,937	1,785	4,890

※ 기타 : 민자 사업비, 민간 자부담 등

5 부서별 현황(추진율)

부서	건수	완료			추진중			보류	달성율
		소계	완료	이행후 계속추진	소계	정상	추진 애로		
합계	88	26	1	25	61	50	11	1	30%
기획조정실	1	1	-	1	-	-	-	-	100
핵심전략추진단	6	-	-	-	-	4	2	-	0
행정과	4	3	1	2	-	1	-	-	75
복지정책과	2	1	-	1	-	1	-	-	50
주민행복과	5	3	-	3	-	2	-	-	60
관광진흥과	9	-	-	-	-	6	3	-	0
경제과	7	3	-	3	-	3	1	-	43
문화체육과	7	2	-	2	-	4	1	-	29
도시건축과	2	-	-	-	-	2	-	-	10
건설교통과	8	3	-	3	-	5	-	-	38
해양발전과	7	-	-	-	-	4	3	-	0
수산자원과	6	1	-	1	-	4	-	1	17
환경과	4	2	-	2	-	2	-	-	50
재난안전과	1	-	-	-	-	1	-	-	0
보건행정과	2	2	-	2	-	-	-	-	100
건강증진과	1	1	-	1	-	-	-	-	100
농축산과	5	3	-	3	-	1	1	-	60
유통지원과	6	1	-	1	-	5	-	-	17
산림공원과	5	-	-	-	-	5	-	-	0

III


부서별 세부 추진 현황

담당부서		공약사업명	추진율	페이지
기획조정실	법무규제개혁	군민 주치의 변호사제도 운영 - 군민변호사제도 운영	이행 (100%)	15
핵심전략 추진단	해저터널	일과 휴양이 함께 있는 해저터널 주변지역 기반조성	정상 (10%)	21
	투자전략	군민주주이익 배당제	추진애로 (0%)	22
	투자전략	식품산업 농공단지 조성	추진애로 (10%)	23
	투자전략	창업펀드 기반 조성 및 지원책 마련	정상 (40%)	25
	청사신축	복합문화공간 조성	정상 (30%)	26
	청사신축	남해 랜드마크, 군 신청사 조기 완공	정상 (30%)	27
행정과	교육협력	성장기 아동 및 돌봄 종사자를 위한 토탈케어 서비스(성장기 아동)	이행 (100%)	33
	교육협력	군민 전 연령 평생교육 시스템 체계화	이행 (100%)	35
	교육협력	학교 교육활동 지원	정상 (0%)	37
	행정	해양수산물 신설회	이행 (100%)	38
복지정책과	복지기획	「흔적남기기」 전시관 건립	정상 (10%)	42
	행복동행	마을행복나눔터 운영	이행 (100%)	43
주민행복과	여성보육	성장기 아동 및 돌봄 종사자를 위한 토탈케어 서비스(돌봄종사자)	이행 (100%)	49
	노인복지	어르신 미.이용, 목욕 이용권 지급	정상 (50%)	50
	노인복지	마을 경로당 활성화를 위한 활동비 지원	정상 (100%)	51
	노인복지	마을 경로당 고령친화적 환경 조성	정상 (100%)	52
	여성보육	육아종합지원센터 건립	정상 (20%)	53
관광진흥과	관광개발	남해 향우 노스텔지어 공간 조성	정상 (25%)	61
	관광정책	남해군 관광전략사업유치단 운영	정상 (60%)	62
	관광정책	관광사업 공동광고플랫폼 구축	정상 (50%)	63
	관광문화 재	읍내 골목여행 : 회나무거리 스토리텔링	정상 (40%)	64

담당부서		공약사업명	추진율	페이지
	관광개발	남해대교 관광자원화사업	정상 (25%)	65
	관광개발	남해 윤슬&노을 생태 감성로드 조성	추진애로 (5%)	66
	관광개발	남해형 포디엄 전망공간 조성	추진애로 (5%)	67
	관광시설	바래길 보행안전성 및 편의성 개선	정상 (60%)	68
	관광프로젝트	응봉산 명소 인프라 구축	추진애로 (10%)	70
경제과	지역경제	어시장 공영화로 시설 현대화	추진애로 (10%)	75
	지역경제	소상공인 및 자영업자 시설개선사업 확대	이행 (100%)	76
	에너지	탄소중립 그린도시 추진(마을 태양광)	이행 (100%)	77
	지역경제	남해읍 전통시장 활성화 시설 개선 지원	이행 (100%)	78
	지역개발	쇠섬~선소항 매력성 강화	정상 (35%)	79
	지역개발	관광농업 테마파크 조성	정상 (45%)	81
	정착지원	보물섬 인생학교 조성	정상 (10%)	82
문화체육과	문화재	전통문화콘텐츠연구 체계화 및 DB구축	정상 (20%)	89
	문화재	대장경판각문화 체험시설 활성화	이행 (100%)	90
	체육시설	남해읍 생활체육공원 조성 (장애인회관 및 종합체육관 포함)	추진애로 (10%)	91
	체육시설	기존 생활체육시설 기능 보강	정상 (30%)	93
	스포츠마케팅	스포츠마케팅으로 지역경제 활성화	이행 (100%)	94
	체육시설	고현 설천 공설운동장 및 파크골프장 건설	정상 (20%)	97
	스포츠마케팅	학교연계형 스포츠클럽하우스 건립	정상 (10%)	10
도시건축과	도시개발	미개통 도시계획도로 조속 시행	정상 (30%)	104
	공공건축	꿈나눔센터 조기 완공	정상 (30%)	105
건설교통과	농업기반	마을 저수지 물 관리자 수당 지급	정상 (5%)	111
	도로	대량마을~금전마을 도로 개설	정상 (5%)	113
	도로	지방도 1024호선(남면구간) 확장 추진	정상 (10%)	114
	교통	생활주차장 확충	정상 (20%)	115
	농업기반	저수지 개보수 및 확장, 농수로 보수	이행 (100%)	117

담당부서		공약사업명	추진율	페이지
	도로	시문~동천 간 군도 12호선 조기 확포장	정상 (10%)	118
	도로	전통시장 주변구역 노인보호구역 지정	이행 (100%)	119
	교통	농어촌버스 단일요금제 시행	이행 (100%)	120
해양발전과	해양보전	지속가능 청정어장 조성사업	정상 (30%)	127
	해양보전	폐 어구 수거 장소 마련	정상 (40%)	129
	어항관리	어선수리소 조성	추진애로 (0%)	130
	해양레저	해양레저 스포츠 분야 육성	추진애로 (20%)	131
	해양레저	연안 섬 개발 및 활용 콘텐츠로 섬 정보 제공	정상 (50%)	133
	해양정책	여성농어업인 특수건강 검진사업(어업인)	정상 (70%)	135
	해양정책	어항 내 세척장(빨래방) 설치	추진애로 (50%)	136
수산자원과	수산물유통가공	남해산 패류 유통활성화	정상 (75%)	143
	자원조성	강진만 새꼬막 종패생산기반 마련	정상 (10%)	145
	자원조성	수산자원 산란 서식장 조성	이행 (100%)	146
	수산물유통가공	수산물 위판장 활성화	정상 (60%)	147
	스마트양식	농수산융합아쿠아포닉스(양식과수경재배) 보급	보류 (0%)	148
	스마트양식	스마트 양식산업 추진	정상 (0%)	151
환경과	환경정책	탄소중립 그린도시 추진(전기차 확대보급)	이행 (100%)	157
	환경시설	생활폐기물 처리장 조기 완공	정상 (40%)	159
	환경시설	유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치	정상 (35%)	161
	환경시설	가정용 음식물쓰레기 처리기 보급	이행 (100%)	163
재난안전과	자연재난	자연재해 상설 피해지역 정비사업 지속 추진	정상 (25%)	168
보건행정과	보건행정	군민 주치의 변호사제도 운영 - 군민 주치의제도 운영	이행 (100%)	174
	감염병예방	남해군 대상포진 예방접종 지원	이행 (100%)	176
건강증진과	치매예방	치매예방 기억다방 운영	이행 (100%)	182

담당부서		공약사업명	추진율	페이지
농축산과	농업정책	최저 생산비 지원책 마련	추진애로 (20%)	189
	인력육성	계절별 영농인력 상시 공급망 구축	이행 (100%)	190
	축산정책	축산업 활성화 및 후계축산인 양성	이행 (100%)	191
	축산정책	남해군 승마장 활성화	이행 (100%)	192
	인력육성	농업인평생교육복합센터 운영	정상 (30%)	193
유통지원과	유통수출	권역별 농산물 공동저장 시설	정상 (50%)	199
	소득개발	새 소득 작목 개발 육성	정상 (25%)	200
	통 마 케 합 팅	지역특산물 직거래장터 활성화	이행 (100%)	202
	소득개발	기후 위기 극복을 위한 대체작물 및 향기산업 육성	정상 (25%)	203
	유통수출	관내 농·특산물 판매장 조성	정상 (50%)	205
	농촌자원	여성농어업인 특수건강 검진사업(농업인)	정상 (50%)	206
산림공원과	산림휴양	고사리단지 녹지재생사업	정상 (20%)	213
	산림휴양	망운산 산림휴양벨리 조성	정상 (20%)	214
	공원녹지	남산공원 밤 나들길 조성	정상 (30%)	215
	산림조성	망운산 둘레길(임도) 조성	정상 (10%)	216
	산림휴양	노량산성/구두산/대국산성 생태관광 등산로 확장	정상 (50%)	217



기획조정실

공약사항 추진실적(민선8기)

[기획조정실]

1. 총 평

- (기획조정실) '군민행복법률상담실' 운영을 통해 경제적으로 어렵거나 법률지식이 부족한 군민이 법의 보호를 받을 수 있도록 23년 제1회 추경 시 사업비 240백만원을 확보하여 2023년 6월 26일 상담실 개소, 매주 2회씩 민사 형사 가사 등 군민 생활과 관련된 법률사항 상담을 실시하고 있음

- (총괄)
 - 부서별 총 88개 공약사업에 대해, 2022년 하반기부터 근거 법규 제·개정, 예산확보 등 공약사업 실천을 위한 준비를 마쳐 2023년부터 본격적으로 민선8기 공약사업을 추진하고 있음

 - 2023년 6월 30일 기준 26건의 공약사업이 이행(이행률 30%)되었으며 2023년 내 38건, 2024년 내 63건, 2025년 내 70건, 2026년 내 75건 이행예정임

 - 2023년 6월 30일 기준 추진 중인 사업 61건 중 정상 추진 중인 사업 50건, 추진애로 11건, 보류 1건임

 - '농어촌버스 단일요금제 시행', '남해군 대상포진 예방 접종 지원', '가정용 음식물쓰레기 처리기 보급', '마을행복나눔터 운영'은 2023년 상반기 시행 중이며 군민들의 호평을 받고 있음, 향후 군민의견 수렴 후 보완사항 보완하여 지속 추진 예정

 - 추진애로 공약은 '군민주주이익배당제', '최저생산비지원책 마련', '어선수리소 조성', '어시장 공영화로 시설 현대화' 등 11건이며 이에 대해서는 부서별로 문제점을 공유하고 대책을 수립하여 적극 추진 예정임

 - 추진 불가로 판단될 경우 공약사업 변경 위원회 개최 후 변경·폐지 등을 논의 및 결정하고 결정된 내용을 군민께 적극 설명 예정

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
1	-	1	-	-	-	-

-완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업(재정 및 입법 완료)

-이행 후 계속추진 : 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 (현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

-정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업

-일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

-보류 : 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
법무규제 개혁팀	V-1-81	군민 변호사제도 운영	이행 후 계속추진	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
V-1-81	군민 변호사제도 운영	임기 내 지속 추진	100%

V-1-81

군민 변호사제도 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○							○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 청사 내
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업내용 : 법률상담관으로 변호사를 위촉하여 무료군민행복법률상담실 운영
 - 상담내용 : 민사, 형사, 가사 등 군민생활과 관련된 법률사항
 - 운영횟수 : 매주 월요일, 목요일 / 회당2h
 - 상담방법 : 변호사 1:1 대면상담 원칙(사전예약제)
- 사업비 : 240,000천원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	240	0	0	40	50	50	50	50
국비								
도비								
군비	240		0	40	50	50	50	50
민자등								


□ 추진현황(실적)

- 남해군 군민변호사 제도 추진 계획 수립 : '22. 10. 12.
- 「남해군 군민행복법률상담실 설치 및 운영 조례」 공포 : '22. 12. 6.
- 상담실 세부운영 계획 수립 : '23. 3. 29.
- 상담실 운영 예산 확보 : '23. 5. 4.(제1회 추경)
- 상담실 개소 및 운영 : '23. 6. 26. ~

□ 향후 계획

- 대국민 홍보 실시 : 계속
- 법률서비스 품질 향상을 위해 만족도 설문조사 실시 : 계속

주관부서	기획조정실 법무규제개혁팀 팀장 지언석(☎3057) 담당자 김성란(☎3058)
------	--



핵심전략추진단

공약사항 추진실적(민선8기)

[핵심전략추진단]

1. 총 평

- 미래 신성장 동력 육성을 위한 민간기업 투자유치 환경조성
- 남해군 미래 100년을 위해 복합행정타운 기능의 군청사 신축과 청사 주변 공원 및 문화공간 조성으로 도심 내 주민편의 도모
- 해저터널 개통 대비 생활 인프라 구축을 통해 정주여건 개선 및 정착 유도

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정상	일부추진	
6	-	-	-	6	-	-

-완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업(재정 및 입법 완료)

-이행 후 계속추진 : 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 (현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

-정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업

-일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

-보류 : 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
투자전략팀	I-1-1	군민주주 이익 배당제	정상추진	
투자전략팀	I-18-18	식품산업 농공단지 조성	정상추진	
투자전략팀	I-19-19	창업펀드 기반 조성 및 지원책 마련	정상추진	
청사신축팀	II-21-47	복합문화공간 조성	정상추진	
해저터널팀	III-1-51	일과 휴양이 함께 있는 해저터널 주변지역 기반조성	정상추진	
청사신축팀	III-2-52	남해 랜드마크, 군 신청사 조기 완공	정상추진	

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률(%)
I-1-1	군민주주 이익 배당제	사업성이 우수한 민자사업의 경우 자본조달 용이성으로 기타 투자자(군민주 참여) 모집 필요성이 적음 → 토지소유자 매각대금 일부 지분참여 유도로 부지매입 애로 해소 및 개발이익 공유	0
I-18-18	식품산업 농공단지 조성	전액 균유지로 가정하여 산출한 결과로 부지매입비 별도 확보 필요	10
I-19-19	창업펀드 기반 조성 및 지원책 마련	지역 내 투자 가능한 창업 및 벤처기업 수요에 따라 민간운용사 참여용이 → 창업 아이디어 공모전을 통한 창업수요 지속 발굴	40
II-21-47	복합문화공간 조성	사업비 증가 → 군민홀형태를 컨벤션홀로 구성, 야외공간을 활용한 복합문화공간 조성	30
III-1-51	일과 휴양이 함께 있는 해저터널 주변지역 기반조성	군기본계획 변경 이후 추진 → 도시지역확대 / 시가화예정용지 추가 반영	10
III-2-52	남해 랜드마크, 군 신청사 조기 완공	물가상승에 따른 사업비 증가 → 군민 설명, 공사진행 단계에서 비용절감 고려	30

Ⅲ-1-51

일과 휴일이 함께 있는 해저터널 주변역기반조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 해저터널 주변 주거단지 조성
 - 1단계 : 군 기본계획 반영('22 ~ '24)
 - 2단계 : 지역조성을 위한 방향 설정('24)
 - 3단계 : 관리계획 수립을 통한 사업 추진('25 ~ '26)
- 사 업 비 : 1,200백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	1,200	0	350	450	0	400	0	0
군비	1,200	0	350	450	0	400	0	0

□ 추진현황[실적]

- 2022. 4. : 남해~여수 해저터널 개통 대비 남해군 발전전략 용역 발주
- 2022. 6. : 군 기본계획 수립 용역 발주
- 2022. 12. : 부서별 관련자료 취합 및 기본계획 방향 설정
- 2023. 6. : 남해군 발전전략 용역 완료

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 군 기본계획변경이 필수적 사항으로 관련 용역 완료 이후 본격 추진 가능

□ 향후 계획

- 2024. 6. : 군기본계획 수립 용역 완료
- 2025. 1. : 군관리계획 수립 용역 착수
- 2026. 12. : 주거단지 조성예정지 군 관리계획 수립 완료

주관부서	핵심전략추진단 해저터널팀 팀장 박종건(☎8972) 담당자 박성현(☎8973)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○						○		○	○					

사업개요

- 사업성이 높은 민자사업 유치 시 사업시행자와 협약 체결 과정에 군민주 형태 지분참여 추진으로 장기적, 안정적 군민소득 실현

추진현황(실적)

- 민간투자사업 협약 체결 시 추진

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업성이 우수한 민자사업의 경우 사업 추진을 위한 자본조달의 용이성으로 기타 투자자(군민주 참여) 모집 필요성이 적음
 - 개발구역 내 토지소유자 매각대금 일부 지분참여 유도로 부지매입 애로 해소 및 개발이익 공유
 - 마을단위 토지, 공동시설 등을 활용한 개발사업 지분참여 방안 강구
- 군민주 발행 후 투자실패로 인한 손해발생 등 위험요소 상존
 - 공공형 태양광발전사업 등 수익성 담보된 사업발굴 필요

향후 계획

- 개발사업 군민주 참여방식, 법적절차 검토 및 적용체계 구축
- 우수사례 조사하여 벤치마킹

I-18-18

식품산업 농공단지 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○		○						

□ 사업개요

- 위치 : 이동면 초음리 일원(30,000㎡ ~ 140,000㎡)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 지역 농·수산물(마늘, 유자, 시금치 등)을 이용한 제품 개발·생산·구매 및 테마파크 등 체험 기능 집적화된 농공단지 조성
- 사업비 : 34억 ~ 154억 원(기본계획 및 타당성 조사 용역 후 확정)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	3,400	0	0	0	100	1,970	1,330	0
국비								
도비	640					640		
군비	2,760				100	1,330	1,330	
민자등								

□ 추진현황[실적]

- 타당성조사 용역비 확보 : 22백만원('23 본예산)
- 2023. 3. : 추진방향 설정
 - 1안(최소면적에 제조시설만 조성)과 2안(최대면적에 복합시설로 조성)으로 나누어 기본계획 및 타당성 조사 용역 실시 후 추진 방향 확정
- 2023. 4.~: 사전 앵커기업(실수요자) 유치 희망 기업 파악 중

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 전액 균유지로 가정하여 산출한 결과로 부지매입비 별도 확보 필요
- 앵커기업(실수요자) 유치 필요
- 타당성 조사 용역비 부족(약 78백만원)으로 2024년 1억원 편성

□ 향후 계획

- 2024. 1.~: 사전 타당성 조사 용역 실시
- 2024. 7. : 농공단지 조성계획(안) 수립
- 2024. 7. : 농공단지 지정계획 승인 신청(경남도)
- 2024. 12. : 농공단지 계획수립 및 승인 신청(경남도)
- 2025. 12. : 농공단지계획 승인 고시 및 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공 및 분양

I-19-19

창업펀드 기반 조성 및 지원책 마련

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 사업근거 : 「벤처투자 촉진에 관한 법률」제71조
- 사업규모 : 5억원 내외(펀드기금 100억 조성)
- 사업운용 : 관내 창업·벤처기업 및 관내 이전기업에 郡 출자액의 2배수 이상 투자
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	500	0	0	0	150	200	150	0
국비 도비 군비 민자등	500				150	200	150	

□ 추진현황(실적)

- 창업펀드 기반 조성 계획 일정에 따라 추진
 - 2023. 2 : 창업펀드 기반 조성 계획 수립
 - 2023. 2 : 남해군중소기업육성기금 운용 심의회 개최
(창업펀드 조성을 위한 조례개정 안건 심의)
 - 2023. 3 : 남해군 관광자원을 활용한 창업기업 아이디어 공모전 공고
 - 2023. 5. : 남해군중소기업육성기금 설치 및 운용조례 개정

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 지역 내 투자 가능한 창업 및 벤처기업 수요에 따라 민간운용사 참여 용이
→ 창업 아이디어 공모전을 통한 창업수요 지속 발굴

□ 향후 계획

- 2023. 3.~12. : 관내 관광·창업(벤처)기업 DB 구축
- 2024.~2026. : 창업펀드 결성(벤처투자조합 출자)
- 2024.~2026. : 관내 벤처 기업 투자(3~6개소)
- 2024.~2031. : 펀드 운용 및 수시보고(평균 펀드 운용기간 준용)

주관부서	핵심전략추진단 투자전략팀 팀장 양명신(☎8977) 담당자 강동수(☎8978)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1일원(現청사 + 주변부지 확장)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 사업내용 : 신청사 내 컨벤션홀 형태의 군민홀 및 야외 문화공간 조성
- 사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
계	6,300	0	0	0	0	2,000	4,300	0
균비	6,300	0	0	0	0	2,000	4,300	0

□ 추진현황(실적)

- 2020. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사 완료
- 2022. 1. : 청사신축 사업 설계공모 당선작 선정
- 2022. 2. : 청사신축 사업 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 6. : 컨벤션홀 규모 변경(300석→500석)

□ 향후 계획

- 2023. 7. : 사업 추진 방향 검토
 - (1 안) : 민자투자(BTL) 사업자 제안 방법
 - (2 안) : 산림청 국산 목재 실증 건물 지원 공모(130억-국비 50%)
- 2023. 10. : 사업 추진 방법 결정에 따른 청사 설계 반영
- 2024. 7. : 신청사 착공
- 2026. 12. : 신청사 준공 및 야외 문화 공간 조성 완료

주관부서	핵심전략추진단 청사신축팀 팀장 이석우(☎8832) 담당자 정혜미(☎8833)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 서변리 24-1일원(現청사 + 주변부지 확장)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 사업내용 : 남해군의 랜드마크로서 미래 100년을 대비하는 미래지향적 청사신축
- 부지면적 : 18,395㎡(기존 8,424㎡, 확장 9,971㎡)
- 건립규모 : 연면적 19,806㎡ (군청사, 의회, 주차장, 주민편의시설)
- 총사업비 : 896억원+ α (자체재원 - 청사건립특별회계)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
계	120,000	25,400	0	1,600	33,100	30,500	29,400	0
군 비	120,000	25,400		1,600	33,100	30,500	29,400	0

□ 추진현황(실적)

- 2020. 8. : 행정안전부 타당성조사 완료
- 2020. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사 완료
- 2021. 1. : 청사주변 건축물 철거공사·매장문화재 시·발굴조사 시작
- 2022. 1. : 청사신축 사업 설계공모 당선작 선정
- 2022. 2. : 청사신축 사업 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 4. : 청사신축 계획 설계 군민설명회 개최
- 2022. 8. : 사업 편입부지 소유권 이전 완료
- 2022. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수 등 일시 중지
- 2023. 4. : 남해군 의회 임시청사 조성 및 이전 완료
투자 재심사를 위한 사업계획 적정성 재검토 의뢰
- 2023. 6. : 공사구역 내 포함되는 군청 청사 일부·의회청사 철거 완료
청사주변 편입 건축물 철거 (44동 중 37동 완료)*미퇴거 3개동
문화재 시굴조사 100% 완료, 건축유구 정밀발굴조사 완료

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

○ 물가 상승 및 공사비 증가에 따른 총사업비 증가

- 사업비 증가에 따른 투자 재심사 이행
- 4개동 분동된 건물을 3개동으로 줄여서 외피에 소요되는 공사비용 절약, 향후 운영비 절감, 이용성 향상 도모
- 상대적으로 수명이 짧은 내부 마감재료 선정 시 경제성 있는 자재 선정

○ 보상자 미퇴거 건물에 대한 대책


- 청사주변 철거대상 건축물 44개동 중 현재 미철거된 건물은 7개동이 있음. 그 중 4개동은 현 청사 북측의 건물들로 청사신축사업 완료시까지 임시 청사로 활용하는 건물이며, 나머지 3개동은 미퇴거 건물로서 1개동은 거주자와 협의되어 올해 8~9월 중 퇴거 후 철거하고 남은 2개동은 명도소송 판결 후 올해 하반기 중 퇴거 및 철거 추진

□ 향후 계획

- 2023. 8. : 읍성 주변의 성곽유구터 등 잔여 매장문화재 2차 발굴조사 완료 및 문화재청 심의 완료
- 2023. 9. : 기본 및 실시설계 용역 재개
미퇴거 편입건물 3개동 철거 시작(1개동 이사완료, 2개동 명도소송에 따른 이사 조정기간)
- 2023. 11. : 타당성 재조사(사업계획적정성 재검토) 완료
- 2024. 7. : 신청사 착공
- 2026. 12. : 신청사 준공

주관부서

핵심전략추진단 청사신축팀 팀장 이석우(☎8832) 담당자 정혜미(☎8833)



행정과

공약사항 추진실적(민선8기)

[행정과]

1. 총 평

- 평생학습강사 역량강화 교육 및 관계자 역량강화 워크숍 등 실시를 통해 군민 전 연령 평생교육 시스템을 체계화하고 군민들에게 수준 높은 교육환경 제공
- 해양수산물 신설을 통해 민선 8기 군정목표 실현을 위한 복지, 관광, 해양 분야의 세분화된 조직 설계로 전문성 강화와 변화하는 행정 수요 대응에 기여

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	1	2	-	-	1	-

-완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업(재정 및 입법 완료)

-이행 후 계속추진 : 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 (현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

-정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업

-일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

-보류 : 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
교육협력팀	IV-2-66(1)	성장기 아동 및 돌봄 종사자를 위한 토탈케어서비스(성장기 아동)	이행 후 계속추진	
교육협력팀	IV-10-74	군민 전연령 평생교육 시스템 체계화	이행 후 계속추진	
교육협력팀	IV-11-75	학교 교육활동 지원	일부 추진	
행정팀	V-4-84	해양수산물 신설	완료	

○ 완료

관리번호	공약사업명	완료연월일
V-4-84	해양수산물 신설풀	2022.10.6.

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
IV-2-66(1)	성장기 아동 및 돌봄 종사자를 위한 토탈케어서비스(성장기 아동)	임기 내 지속 추진	100%
IV-10-74	군민 전연령 평생교육 시스템 체계화	임기 내 지속 추진	100%

○ 일부 추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
IV-11-75	학교 교육활동 지원	2023년 하반기 예산확보·추진	0%

N-2-66

성장기 아동 및 돌봄종사자를 위한 토탈케어 서비스(성장기 아동)

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성분석	여론수렴	추진중	완료	이행후계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8월 ~ 계속
- 장 소 : 남해평생학습관(화전도서관)
- 사업내용 : “아이튼튼 쓱쓱!” 평생학습프로그램 운영
 - 운영장소 : 화전어린이도서관 다목적실
 - 발레, 댄스, 체조, 키즈필라테스 등 아동 체육프로그램 발굴 운영 : 연중
 - 방학 건강 교실(비만예방, 올바른 전자기기사용법 등) : 년2회
 - 보호자를 위한 아동 건강관리 전문가 초빙 특강 : 년4회
- 사업비 : 42백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	42	0	5	5	10	10	12	0
국비								
도비								
군비	42	0	5	5	10	10	12	0
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 연차별 실행계획 및 추진실적

세부 추진내용	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
■ 참여인원	98	200	200	200	200	

- 세부 추진실적
 - 아동 방학특강프로그램(발레, 방송댄스) 운영(3개반, 55명) : '22. 8.
 - 아동 발레·댄스 프로그램 운영(3개반, 43명) : '22. 9. ~ '22. 11.
 - 아동 발레프로그램 운영(4개반, 32명) : '23. 3. ~ '23. 6.

- 여름방학 특강프로그램(체형 밸런스 운동) 운영(2개반 20명) : '23. 8.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 예산부족으로 다양한 성장기 아동프로그램 운영이 어려움
⇒ 추경을 통한 사업비 확보

□ 향후 계획

- 아동 체육프로그램(필라테스, 발레, 방송댄스) 운영 : '23. 9. ~ 12.
- 아동 건강관리 전문가 초빙 특강 운영 : '23. 9. ~ 12.

주관부서	행정과 교육협력팀 팀장 박보혜(☎3862) 담당자 최하얀(☎3864)
------	--

N-10-74

군민 전 연령 평생교육 시스템 체계화

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○							○	

□ 사업개요

- 위 치 : 평생학습관, 읍면복지관, 독립남해대학 등
- 사업기간 : 2022. 8월 ~ 계속
- 사업내용
 - 평생교육 중장기(2023~2027) 발전계획 수립 연구 용역
 - 협력으로 성장하는 평생학습 추진
 - 독립남해대학 연계한 평생교육의 시스템화
 - 문화원/ 남해대학/ 군의 특색있고 차별화된 교육프로그램 운영으로 교육의 질 향상
 - 학습 네트워크 활성화 : 평생교육실무협의회, 분야별 워크숍 등
 - 분야별 전문가 인재풀 '나도 강사' 네트워크 구축
 - 향우, 귀촌인, 5060 세대의 지식과 경험의 활용과 기부 환경 조성
 - 명강사 양성과정 등 역량강화 교육 지원, 교육프로그램 참여 기회 제공
- 사 업 비 : 908백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	908	0	170	218	170	180	190	0
국비	52		10	42				
도비	76		20	26	10	10	10	
군비	800		140	150	160	170	180	
민자등								

□ 추진현황(실적)

- '22. 8. 26. : 성인문해교육 강사 역량강화 워크숍 운영
- '22. 9. 13. : 평생교육 중장기 발전계획 수립 연구 용역 계약
- '22. 10. 24. : 평생학습 관계자 역량강화 워크숍 운영
- '22. 11. 2. : 평생교육강사 역량강화 워크숍 운영

- '22. 11. 16. : 평생학습매니저 15명 양성 및 네트워크 구축
- '22. 11. 24. : 남해군 평생학습 네트워크 선진지 견학
- '23. 3. ~ 7. : 남해군 시니어 평생학습 지역활동가 교육 및 활용
- '23. 3. ~ 11. : 성인문해 학력인정교실 운영
- '23. 3. ~ 6. : 상반기 평생학습 프로그램 15개 강좌 운영
- '23. 3. ~ 7. : 남해군 시니어 평생학습 지역활동가 교육 및 활용
- '23. 4. ~ 11. : 장애인 평생학습도시 사업 : 16개 프로그램 운영
- '23. 5. ~ 11. : 평생학습 강좌나르미 운영 및 모니터링 활동 지원

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

향후 계획

- '23. 9. ~ 12. : 하반기 평생학습관 프로그램 15개 강좌 운영

주관부서	행정과 교육협력팀 팀장 박보혜(☎3862) 담당자 류주은(☎3865)
------	--

N-11-75

학교 교육활동 지원

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 중·고교 청소년
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업내용 : 단계별, 분야별 인재 발굴
 - 23~24년 중학교(9개교) 3백만원, 고등학교(7개교) 10백만원
 - 25~26년 중학교(9개교) 4백만원, 고등학교(7개교) 10백만원
- 사업비 : 502백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	502	0	78	0	97	106	106	115
국비								
도비								
군비	502	0	78	0	97	106	106	115
민자등								

□ 추진현황[실적]

- '22. 3월 ~ 12월 : 관내 7개 고교 대상 맞춤형 프로그램(70백만원),
진로프로그램(8백만원) 추진

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 2023년 당초 예산 미확보
⇒ (재)남해군 인재육성재단 설립 후 목적사업으로 추진 : 2023년 하반기

주관부서	행정과 교육협력팀 팀장 박보혜(☎3862) 담당자 최하얀(☎3864)
------	--

V-4-84

해양수산물 신설

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	담당성 분	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			100

 사업개요

- 민선8기 「행복한 동행, 비상하는 남해」실현을 위한 조직개편(안) 확정
- 해양수산물 2개 분과로 해양수산물분야 전문성 확보
 - ： 해양환경국 신설, 해양수산물 2개 분과(해양발전과, 수산자원과)
- 조직개편 안
 - 기존 : 2국 2관 2단 11과 2직속 1읍 9면 1의회(143팀)
 - 개편 : 3국 1실 1단 15과 2직속 1읍 9면 1의회 (147개팀)
 - 1국 증, 2과 증, 4팀 증

 추진현황[실적]

- '22. 6월 ~ 22. 8월 초 : 조직개편(안) 확정을 위한 정책기획단 포함 전 직원 의견수렴
- '22. 8. 10. ~ '22. 8. 19. : 「행정기구 설치 조례 및 시행규칙」, 「지방공무원 정원 조례 및 시행규칙」 입법예고
- '22. 8. 22. : 조례규칙심의회 개최
- '22. 8. 24. : 군의회 제출
- '22. 9. 2. : 군의회 정례회 심의
- '22. 9월 말 : 조례 개정 완료 및 공포
- '22. 10. 6. : 해양수산물국 신설 완료

 추진 애로사항(문제점) 및 대책


- 해당없음

 향후 계획

- 해당없음

주관부서

행정과 행정팀 팀장 임혜란 (☎3112) 담당자 김혜진(☎3113)



복지정책과

공약사항 추진실적(민선8기)

[복지정책과]

1. 총 평

- 참전용사들의 개인 흔적 전시관 건립으로 미래세대와 6.25&월남전 의미를 공유하고, 전국민 안보교육장 및 안보관광코스로 활용
- 「마을행복나눔터 구성·운영」을 통해 사회취약계층의 소규모 수리·수선 등 생활과 직결되는 불편사항 신속 처리를 위해 추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	-	1	1	1	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
복지기획팀	IV-16-80	6.25&월남전 참전유공자 「흔적남기기」 전시관 건립	정상추진	
행복동행팀	V-3-83	마을행복나눔터 운영	이행 후 계속추진	

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
IV-16-80	6.25&월남전 참전유공자 「흔적남기기」 전시관 건립	-	10
V-3-83	마을행복나눔터 운영 사업	-	100

N-16-80

6.25&월남전 참전유공자 「흔적남기기」 전시관 건립

사업구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 남해대로 2745 (남해유배문학관 부지)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 9.(2년 9개월)
- 사업내용 : 연면적 480㎡, 지상1층(전시관, 수장고, 영상관, 체험실 등)
- 사 업 비 : 30억원(도비15 / 군비15)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	3,000	0	0	20	800	2,180	0	0
도 비	1500			0	400	1100		
군 비	1500			20	400	1080		

□ 추진현황[실적]

- 2022. 11. 10. : 추진위와 순천시 '호남호국기념관' 시설 견학
- 2022. 11. ~ 23. 1. : 건립부지 조사, 부서 간 협의 등
- 2023. 2. : 총괄계획가 면담 및 현장 확인
- 2023. 3. : 전시관 건립 기본설계 용역비 추경 편성 건의, 국·도비 확보를 위한 제안서 제작, 추진위원회 간담회 개최, 전국단위 개인 흔적자료 수집(3,045점)
- 2023. 4. : 경남도 지역균형발전 제3단계사업 예산 신청
- 2023. 7. ~ 9. : 전시관 건립 기본계획 수립 용역 중

□ 향후 계획

- 23. 8. ~ 10. : 지방재정투자사업 심사(중앙), 중기지방재정계획 반영, 공공건축심의위원회, 중기공유 재산 관리계획 반영
- 24. 1. ~ 8. : 설계입찰 및 실시설계, 각종 인허가
- 24. 9. ~ 25. 12. : 공사착공 및 준공

주관부서 복지정책과 복지기획팀 팀장 김혜화(☎3802) 담당자 이경선(☎3806)

V-3-83

마을행복나눔터 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 명 칭 : 마을행복나눔터(우리마을 행복봉사단)
- 사업기간 : 2023. 3. ~
- 사업대상 : 사회취약계층(독거노인, 저소득 가정, 중증 장애인 등)
- 사업내용 : (긴급수리) 소규모 수리가 필요한 긴급요청 사항 해결
 - ▶ 예)전등교체, 수전교체, 콘센트 교체, 제품 설치, 변기 막힘 등
- 구 성 : 군청 1, 읍면 10, 마을 221
 - 군청, 자원봉사센터 : 컨트롤타워, 읍·면별 분야별 전문봉사자(5명 내외)
 - 읍면 : 행복봉사단 관리[221 마을 필수(2~3명 내외)] 및 민원 접수·재료 제공
 - 221 마을 행복봉사단 : 도움이 필요한 생활불편 민원접수 및 즉시 해결
- 사 업 비 : 250백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	250	0	0	30	30	50	60	70
국비								
도비								
군비	250	0	0	30	40	50	60	70
민자등								

□ 추진실적

- 2023. 1. : 사업계획 수립 - 읍면 마을별 취약계층, 1인 가구 수 등 현황 파악
- 2023. 3. : 사업계획 확정, 사회보장제도 신설 협의 요청
- 2023. 5. : 사회보장제도 신설 협의(긴급)
- 2023. 5.~6 : 우리마을 행복봉사단 모집·구성
- 2023. 6. : 발대식 및 역량강화교육 실시
- 2023. 7. : 각 읍면 재배정 완료

- 2023. 7. : 우리마을행복봉사단 활동 개시


추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

향후 계획

- 주민대상 사업홍보 : 23. 7 ~
- 매월 활동실적 취합, 개선요구 사항 반영 : 23. 8 ~
- 사업 만족도 조사, 사업 평가회(간담회) : 23. 11.
- 2023년 사업 성과평과 후 연도별 예산투입 계획 수립 : 24. 2.

주관부서	복지정책과 행복동행팀 팀장 하현주(☎3812) 담당자 송은지(☎3814)
------	--



주민행복과

공약사항 추진실적(민선8기)

[주민행복과]

1. 총 평

- 어르신 이미용비 및 목욕비 지원을 통해 고령친화도시 남해군 어르신의 건강하고 청결한 노후생활을 도모하고 마을경로당을 고령친화적으로 조성하여 노인복지 실현에 기여함
- 돌봄복합시설 건립으로 초등아동과 영유아에 대한 종합적이고 체계적인 돌봄 기능 제공
- 돌봄종사자를 위한 건강증진 프로그램 운영으로 돌봄노동에서 비롯되는 근골격계 질환 예방에 기여
- 2023~2024년 예산 확보하여 공약사항 정상추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
5	-	3	2	2	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	이행단계	비고
여성보육팀	IV-2-66	성장기 아동 및 돌봄 종사자를 위한 토탈케어 서비스	이행 후 계속추진	
노인복지팀	IV-7-71	어르신 이·미용비 및 목욕비 지원	정상추진	
노인복지팀	IV-8-72	마을 경로당 활성화를 위한 활동비 지원	이행 후 계속추진	
노인복지팀	IV-9-73	마을 경로당 고령친화적 환경 조성	이행 후 계속추진	
여성보육팀	IV-13-77	육아종합지원센터 (다가치키움센터) 건립	정상추진	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
IV-2-66	성장기 아동 및 돌봄 종사자를 위한 토탈케어 서비스(돌봄종사자)	임기 내 지속추진	100%
IV-8-72	마을 경로당 활성화를 위한 활동비 지원	임기 내 지속추진	100%
IV-9-73	마을 경로당 고령친화적 환경 조성	임기 내 지속추진	100%

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
IV-7-71	어르신 이·미용비 및 목욕비 지원	해당없음	50%
IV-13-77	육아종합지원센터(다가치키움센터) 건립	해당없음	20%

N-2-66

성장기 아동 및 돌봄종사자를 위한 토탈케어 서비스

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성석	여론수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(매년)
- 사업대상 : 돌봄종사자
(사회복지사, 보육교사, 요양보호사, 생활지원사, 방과 후 돌봄교사 등)
- 사업내용 : 돌봄종사자를 위한 건강증진 프로그램 운영
- 사업비 : 90백만원(도 27 / 군 63) (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	90		10	20	20	20	20	
국비								
도비	27		3	6	6	6	6	
군비	63		7	14	14	14	14	
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 2023. 7. 12. : 찾아가는 몸·마음 돌봄 케어 수요조사 요청

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- '23. 8. : 찾아가는 몸·마음 돌봄 케어 사업 추진(예정)

구분	내용	사업량	장소	비고
1:1 근골격 맞춤케어	1:1건강설문조사, 장비이용 체형·균형검사, 운동재활치료, 맞춤형 운동방법 제공	81명 (예정)	종합사회 복지관 다목적홀	장기요양기관연합회 대상자 추천요청
찾아가는 몸·마음 돌봄 케어	시설로 찾아가는 돌봄종사자를 건강증진 프로그램 운영 (안마서비스, 심리상담센터 연계)	3개소 (예정)	각 시설	장기요양기관 및 노인복지시설

- '23. 10. : 1:1 근골격 맞춤 케어 프로그램 사업 추진(예정)

주관부서	주민행복과 여성보육팀 팀장 권홍엽(☎3847) 담당자 이다영(☎3849)
------	--

N-7-71

어르신 이·미용비 및 목욕비 지원

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				50

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(매년)
- 사업대상 : 남해군 만 75세 이상 어르신
- 사업내용 : 이·미용비 및 목욕비 바우처카드 지급
- 지원금액 : 연 4만원 지원
- 사업비 : 1,446백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	1,446	0	0	0	363	361	361	361
국비	-							
도비	-							
군비	1,446	0	0	0	363	361	361	361
민자등	-							

□ 추진현황[실적]

- '22. 9. : 전국 최초로 마이용, 목욕바우처 카드 도입한 산청군 벤치마킹
- '22.10~11 : 관내 농협과의 사업추진 논의(바우처카드 관리 시스템 구축 관련)
- '23. 5. : 사회보장제도 신설 협의완료

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- '23. 7~8. : 남해군 어르신 이·미용비 및 목욕비 지원 조례안 입법예고
조례규칙심의회 상정 및 심의
- '23. 8~10. : 바우처카드 관리 시스템 구축 관련 사전 준비
- '23. 9~10. : 조례안 군의회 제출 및 심의, 도 보고 및 공포
- '23. 12. : 업무협약 체결(NH농협 남해군지부)
- '24. 1. : 사업 시행

주관부서	주민행복과 노인복지팀 팀장 김은숙(☎3832) 담당자 김형원(☎3835)
------	--

N-8-72

마을경로당 활성화를 위한 활동비 지원

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023.~2026.(매년)
- 사업대상 : 272명(마을 경로회장 252명, 분회장·총무 20명)
- 사업내용 : 노인복지 향상을 위해 헌신하시는 분들에게 활동비 지원
- 지원금액
 - 분회장·총무 : 월 10만원(연 1,200천원)
 - 마을경로회장 : 분기 6만원 지원(연 240천원)
 - 지원금 점차 확대 : 2024년 분기 8만원, 2025년 10만원,
2026년 12만원으로 점차 확대

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	615	0	24	77	103	123	144	144
국비	-							
도비	-							
군비	615	0	24	77	103	123	144	144
민자등	-							

□ 추진현황(실적)

- '23. 2. : 지역봉사지도원 위촉(272명)
- '23. 2. : 사)대한노인회남해군지회 보조금 교부(활동비 지급)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- '23. 9. : 사업 추진 현황 중간 점검
- '24. 1. : 보조금 집행 정산

주관부서	주민행복과 노인복지팀	팀장 김은숙(☎3832)	담당자 이현룡(☎3834)
------	-------------	---------------	----------------

N-9-73

마을 경로당 고령친화적 환경 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○							○	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026(매년)
- 사업대상 : 등록경로당 48개소
 - 안전바 : 12개소, 좌식마루 6개소, 경사로 3개소, 나노방진망 27개소
- 사업내용 : 경로당 편의시설 설치사업 확대 추진(안전바, 좌식마루, 주출입구 경사로, 문턱제거, 나노방진망 설치 등)
- 사업비 : 500백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	500	0	50	50	100	100	100	100
국비	-							
도비	-							
군비	500	0	50	50	100	100	100	100
민자등	-							

□ 추진현황[실적]

- '22. 12. : 2023년 경로당 편의시설 설치사업 사업대상지 확정
- '23. 1.~2. : 읍·면 재배정 및 교부신청서 접수·교부결정 통지
- '23. 2.~6. : 경로당 편의시설 설치사업 추진 완료
 - 48개소(안전바 12개소, 좌식마루 6개소, 경사로 3개소, 나노방진망 27개소)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 계획

- '23. 7. : 경로당 편의시설 설치 현장 확인 및 보조금 정산
- '23. 8.~9 : 2024년 경로당 편의시설 설치사업 수요조사 실시

주관부서	주민행복과 노인복지팀 팀장 김은숙(☎3832) 담당자 김형원(☎3835)
------	--

N-13-77

육아종합지원센터(다가치키움센터) 건립

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				20

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 아산리 426-3번지 외 1필지
- 사업기간 : 2022. 8월 ~2025. 12월
- 사업내용 : 지상3층 / 연면적 1,710㎡
 - 실내놀이터, 시간제보육실, 돌봄센터, 체험활동실, 자료실, 교육실, 다목적실 등
- 사 업 비 : 8,350백만원(군비 850, 기금 7,500)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	8,350	0	1,000	1,850	5,500	0	0	0
국비	7,500	0	1,000	1,000	5,500			
도비	-							
군비	850	0		850				
민자등	-							

□ 추진현황(실적)


- '22. 10. : 지방재정투자심사 심의 완료
- '22. 11. : 공유재산심의회 심의 및 의회 의결
- '23. 2~5. : 기본계획 수립용역 완료
- '23. 3. : 부지매입 완료
- '23. 4~5. : 설문조사 실시 및 1차 주민설명회 개최
- '23. 6. : 기존 건축물 철거 완료
- '23. 7. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(경남 공공건축지원센터)
- '23. 7. : 신축 부지 추가매입 (토지 468㎡/건물 84.96㎡)
(공유재산심의회, 관리계획 군 의회 승인)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 3층 규모의 시설 건립에 따른 인근 주민의 일조권 제약과 사생활 노출 우려에 대한 민원 제기
 - 설계 공모 시 건물배치 등 민원사항 설계지침서에 반영

□ 향후 계획

- '23. 7월 : 설계공모 관리용역 발주
- 신축 부지 추가매입 (토지 468㎡/건물 84.96㎡)
 - 기존 매입 부지 975㎡ / 추가매입 468㎡ =총1,443㎡
- '23. 8월 : 설계공모 관리용역 발주
- '23. 9월 ~ '24. 2월 : 기본 및 실시설계
- '24. 2월 ~ '25. 10월 : 공사 착공 및 준공
- '25. 11월 ~ '25. 12월 : 시험 운영 및 운영계획 보완
- '26. 1월 : 개관 및 운영



관광진흥과

공약사항 추진실적(민선8기)

[관광진흥과]

1. 총 평

○ (향우 노스텔지어 공간 조성)

- ① 남해를 떠난 향우들을 위한 노스텔지어 공간조성을 통해 고향에 대한 향수와 그들이 간직한 추억을 미래의 가치로 연결하는 새로운 관광자원으로 활용
- ② 추억의 공간 조성으로 향우 환대 및 생활인구 저변 확대

○ (남해군 관광정책자문단 운영)

- ① 미래 전략적 웰니스 관광 인프라 확충과 국비사업 유치를 위한 관광정책자문단을 구성 운영
- ② 2023. 3.까지 관광 분야 활동하는 각계 민·관 인력자원 풀을 구성하고 2023. 6.에 발족, 정부 관광 추진 방향 및 공모사업 선정을 위한 자문, 정보공유 등 지속 긴밀한 협업 체제 구축

○ (관광사업 공동광고플랫폼 구축)

- ① 문화관광분야를 중심으로 모든 연관 산업 정보를 소비자에게 제공하여 지역과 유대관계를 형성해 나가기 위한 온라인 예약과 결제를 원스톱으로 처리하는 통합 플랫폼 조성
- ② 2023. 2. 정보화전략계획 수립용역 완료(사전절차 이행), 남해군 원스톱 관광플랫폼 사업설명회(2023. 7. 11. ~ 7. 12.)
- ③ 2023. 11. 시범운영을 통해 운영방식과 시스템보완 등 체계적 운영 관리 구축을 하여 2024. 1. 정상운영 목표

○ (읍내 골목여행: 회나무거리 스토리텔링)

- ① 인구 30%가 거주하는 남해읍 경제 활력 제고를 위한 생활관광 활성화
- ② 도시재생사업과 연계한 관광특화상품 개발 및 관광객 참여 이벤트 발굴 시행
- ③ 2023~2025년까지 국비 공모사업(2022. 12. 확정) 생활관광 활성화 사업의 거점으로 육성

○ (남해대교 관광자원화사업)

- ① 개통 50주년을 자랑하는 우리나라 최초의 현수교인 남해대교와 주변 노랑지역을 연계한 신규 관광지 조성으로 남해대교 일원을 다시 찾는 국민관광지로 조성
- ② 교량의 안전성과 공원구역 내 설치가 어려운 시설은 제외하고 실현가능한 사업으로 사업내용을 조정 및 현재 월캠센터 착공을 시작하여 경관조명 공사 등 2023년 상반기 모든 사업 발주예정

○ (남해 윤슬&노을 생태 감성로드 조성)

- ① 남해-여수 해저터널 개통과 관광객 수용 여건 확충을 위한 서부권 관광인프라 확충
- ② 도지사 공약사업(제Ⅱ-11-34-① 호)인 “남해 힐링의 섬 남해 생태 환경관광지구 조성” 중 “남해바다 꽃섬 생태관광 힐링지구 조성사업”의 사업지구를 “주얼남해”로 하고 남해 윤슬&노을 생태감성로드를 함께 추진
- ③ 경남도 서부권 3대 핵심축 11개 선도사업에 선정되었고 남해군 연계 경남도 주도 정부 부처 상향식 신규 선도사업으로 제안 예정

○ (남해형 포디엄 전망공간 조성, 응봉산 명소 인프라 구축)

- ① 산과 바다의 조화로운 풍경을 관광사업화
- ② 응봉산과 칼바위의 빼어난 경관조망과 문화예술이 더해진 복합공간 조성
- ③ 남부권 광역관광개발사업의 주력사업으로 경남도와 협력 추진
- ④ 장애인 등 이동약자까지 고려한 모노레일 시설 등을 민자사업으로 유치

○ (바래길 보행안전 및 편의성 개선)

- ① 남해 바래길&남과랑길의 안전 및 이용자 편의시설 지속 개선
 - 남과랑길여행지원센터 유니버설디자인 적용 시설 개보수 진행
- ② 진주국토관리사무소 국도점용허가 신청 보완 요청에 따른(이격거리 1.1m) 탐방로 조성 공사 설계내용 변경 및 사업비 조정
 - ⇒ 당초) 사업비 800백만원(국비 400, 도비 120, 군비 280)
 - 변경) 사업비 1,600백만원(국비 800, 도비 240, 군비 560)
- ③ 미개통 구간(이동 신전~상주 벽련간 2.3km) 실시설계 완료 : 2023. 8.
- ④ 창선 당저~지족(1.4km)까지 위험구간 개선사업은 농어촌도로(창선면 제204호) 개설공사와 병행하여 2024. 4.까지 마무리
- ⑤ 기타 위험지역의 안전시설 보강과 편의시설 지속 확충

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
9	-		9	9	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
관광개발팀	Ⅱ-1-27	남해 향우 노스텔지어 공간 조성	정상추진	
관광정책팀	Ⅱ-3-29	남해군 관광전략사업유치단 운영	정상추진	
관광정책팀	Ⅱ-4-30	관광사업 공동광고플랫폼 구축	정상추진	
관광문화재단	Ⅱ-6-32	읍내 골목여행: 회나무거리 스토리텔링	정상추진	
관광개발팀	Ⅱ-8-34	남해대교 관광자원화사업	정상추진	
관광개발팀	Ⅱ-9-35	남해 윤슬&노을 생태 감성로드 조성	정상추진	
관광개발팀	Ⅱ-10-36	남해형 포디엄 전망공간 조성	정상추진	
관광시설팀	Ⅱ-12-38	바래길 보행안전성 및 편의성 개선	정상추진	
관광프로젝트팀	Ⅱ-19-45	응봉산 명소 인프라 구축	정상추진	

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
Ⅱ-1-27	남해 향우 노스텔지어 공간 조성	-	25%
Ⅱ-3-29	남해군 관광전략사업유치단 운영	-	60%
Ⅱ-4-30	관광사업 공동광고플랫폼 구축	-	50%
Ⅱ-6-32	읍내 골목여행: 회나무거리 스토리텔링	-	40%
Ⅱ-8-34	남해대교 관광자원화사업	-	25%
Ⅱ-9-35	남해 윤슬&노을 생태 감성로드 조성	-	5%
Ⅱ-10-36	남해형 포디엄 전망공간 조성	-	5%
Ⅱ-12-38	바래길 보행안전성 및 편의성 개선	-	60%
Ⅱ-19-45	응봉산 명소 인프라 구축	-	10%

II-1-27

남해 향우 노스텔지어 공간 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 노구리(구 서면중학교)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업내용 : 조성면적 A=200㎡
 - 영상 아카이빙 : 학창시설의 추억과 고향의 기억에 대한 스토리 발굴
 - 자료 아카이빙 : 추억의 사진 및 향우보관 물품 전시 등
- 사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
계	1,500			200	1,300			
국비	750			100	650			
도비	750			100	650			
군비								
민자등								

추진현황(실적)

- 2023. 2. : 노스텔지어 아카이빙 용역 착수
- 2023. 3. : 재경 향우회 대상 설문조사 및 워크숍 개최
- 2023. 5. : 남해향우회 대상 영상 및 자료 아카이빙 자료 발굴

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 건물 노후화로 인한 안전성 문제로 기존 교사(敎舍) 전면 철거
⇒ 아카이빙 공간 신축에 따른 컨셉 변경 요소 발생 및 공기 연장이
예상되므로 공사 추진일정에 맞춰 용역 추진 필요

향후 계획

- 노스텔지어 공간 조성
 - 2023. 12. : 공간 디자인 및 전시기획 구상
 - 2024. 1. ~ 6. : 전시 연출 작품 수집
 - 2024. 2. : 공간 디자인 및 전시기획 공사 착공
 - 2024. 12. : 공간 준공

주관부서	관광진흥과 관광개발팀 팀장 류인수(☎8612) 담당자 임춘화(☎8613)
------	--

남해군 관광전략사업유치단 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 조직명 : 남해군 관광정책자문단
- 근거 : 남해군 정책자문단 구성 및 운영 조례 제7조(분과자문단 운영)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 자문단 구성·운영
 - ▶ (구성) : 관광 분야 활동하는 학계 및 공공(연구)기관 전문가 구성
 - ▶ (운영) : 비상설(수시 자문 및 정보공유)
 - ▶ (역할) : 남해군 관광발전 전략 수립 자문(브레인스토밍)
- 정부 관광 추진 방향, 관광 트렌드 등 정보공유 및 지속긴밀한 협업 유지
- 사업비 : 40백만원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	40	0	10	10	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	40	-	10	10	10	10	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 2023. 3. 31. : 남해군 관광정책자문단 구성(학계 및 공공·연구기관 전문가 13명 구성)
- 2023. 4. : 관광정책자문단 출범

구분	성명	경력	구분	성명	경력
학계 (6)	류인평	· 전주대학교 관광경영학과 교수	공공 기관 (2)	정성훈	· 경남관광개발공사 관광사업부차장
	김종호	· 단국대학교 교수(정보융합기술창업대학원)		김혁	· 前통영관광개발공사 사장
	안재락	· 경상대학교 도시공학 교수	연구 기관 (4)	이재섭	· 한국관광개발연구원 실장
	정란수	· 한양대학교 관광학부 교수		김성진	· 수원시정연구원 원장 · 前한국문화관광연구원 선임연구위원
	고계성	· 경남대학교 관광학부 교수 · 한국관광학회 회장		김효정	· (주)지역문화관광네트워크 대표
	김재호	· 인하공업대학 관광경영학과 교수		김민화	· 컨슈머인사이트 연구원
기타(1)	모세환	· 순천공동활성화센터장			

□ 향후 계획

- 2023. 8. : 관광정책자문단 간담회 개최
- 2023. 수시. : 관광 관련 정부 계획 반영 및 공모사업 선정을 위한 자문 및 정보공유

주관부서	관광진흥과 관광정책팀 팀장 차화정(☎8602) 담당자 윤성찬(☎8603)
------	--

II-4-30

관광사업 공동광고플랫폼 구축

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업량 : 남해 원스톱 관광플랫폼 구축 1식
- 사업내용 : 숙박, 음식, 관광지 등 온라인 예약 및 결제 원스톱 처리 관광 플랫폼 구축
- 사업비 : 280백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	280	30	250	0	0	0	0
국비	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
군비	280	30	250	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 2022. 11. 14. : 원스톱관광플랫폼 구축 정보화전략계획 수립용역 시행
- 2022. 12. 22. : 제주도 제주관광협회 비교 견학(플랫폼: 탐나오)
- 2023. 2. 17. : 원스톱관광플랫폼 구축 정보화전략계획 수립용역 준공
- 2023. 2. ~ 3. : 원스톱관광플랫폼 구축 방향 설정을 위한 전문가 자문
- 2023. 6. 23. : 용역 착수보고회
- 2023. 7. 11. ~ 7. 12. : 관광사업체 대상 사업설명회(숙박, 민박, 음식점, 체험 등)

□ 향후 계획

- 원스톱 관광플랫폼(Web) 구축 용역 시행
 - 2023. 7. ~ 12. : 관광사업체 의견수렴 및 플랫폼 가맹점 모집
 - 2023. 8. ~ 9. : 관광상품 데이터베이스 구축
 - 2023. 10. ~ 12. : 시범운영
- 2024. 1. ~ : 원스톱 관광 플랫폼 정상 운영

주관부서	관광진흥과 관광정책팀 팀장 차화정(☎8602) 담당자 한유정(☎8605)
------	--

II-6-32 읍내 골목여행: 회나무거리 스토리텔링

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○	○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업내용
 - 남해읍 골목여행 이야기 발굴 및 여행 콘텐츠 개발
 - 남해읍 골목 안내 프로그램 운영 및 골목여행 홍보
- 사업비 : 80백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	80	0	0	40	20	20	0	0
국비 도비 군비 민자등	80	0	0	40	20	20	0	0

□ 추진현황[실적]

- 2023. 3. : 사업계획 수립
- 2023. 4. : 읍내 스토리텔링 아카이브 학술조사 연구 용역 착수
- 2023. 5. : 바래길 앱 기반 온라인 보물찾기 관리 프로그램 1차 개발
- 2023. 6. ~ 7. : 읍내 스토리텔링 아카이브 연구 용역 현장 조사 진행

□ 향후 계획

- 읍내 스토리텔링 아카이브 학술조사 연구용역
 - 2023. 8. ~ 10. : 용역 완료 후 읍내 골목여행 이야기 발굴 및 선정
- 남해바래길 모바일 앱 기반 보물찾기 프로그램 시범 운영 및 홍보
 - 2023. 10. ~ 11. : 관리 프로그램 2차 개발, 보물찾기 시범 운영
 - 2023. 12. : 웹진 발행 및 남해읍 골목 여행 홍보

주관부서	남해군관광문화재단 바래길문화팀 팀장 윤문기(☎863-4517)
------	------------------------------------

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 남해군 설천면 노량리 남해대교 일원
- 사업내용 : 사업면적 A=21,471㎡
- 웰컴센터, 인피니티전망대, 주탑전망대, 브릿지클라임, 모험놀이터 등
- 사 업 비 : 19,000백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
계	19,000	1,200	5,000	3,840	5,000	3,960		
국비	9,500	600	2,500	1,920	2,500	1,980		
도비	2,850	180	750	576	750	594		
군비	6,650	420	1,750	1,344	1,750	1,386		
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 2021. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 12. : 사업내용 변경(교량 안전성 저해 및 공원협의 어려운 사업 제외)
- 2023. 1. : 웰컴센터 공사 착공
- 2023. 4. : 주탑 전망대 조성공사 착공
- 2023. 5. : 경관조명공사 착공

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 주탑 전망대 및 경관조명 공사에 따른 남해대교 교통 통제 예정
⇒ '23. 7. 6. 경찰서, 교통팀, 남흥여객 통제 관련 업무 사전협의
- ⇒ 건설교통과 도로팀에서 발주중인 신축이음공사와 연계하여 인근 마을 (노량·월곡·덕신) 회관 방문 설명회, 보도자료, 군 홈페이지, 신문광고 및 플랜카드 설치를 통한 지속적 홍보

□ 향후 계획

- 2023. 11. : 경관조명 공사 준공
- 2023. 12. : 웰컴센터 건축공사 준공
- 2024. 4. : 주탑전망대 조성공사 준공
- 2024. 12. : 전망로드 공사 준공

주관부서	관광진흥과 관광개발팀 팀장 류인수(☎8612) 담당자 문대봉(☎8614)
------	--

남해 윤슬&노을 생태 감성로드 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○		○						

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 위치 : 남해군 서면 서상리 산38번지 일원
- 사업내용 : 부지면적 A=828,000㎡
 - 주얼브릿지, 스카이네트, 캐노피미로, 오션뮤지엄, 힐링감각센터 등
(※경남도지사 공약사업 '남해바다 꽃섬 생태관광 힐링지구 조성사업'과 연계 추진)
- 사업비 : 20,050백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
계	20,050			50	1,000	5,000	5,000	9,000
국비	10,000				500	2,500	2,500	4,500
도비	3,000				150	750	750	1,350
군비	7,050			50	350	1,750	1,750	3,150
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 2023. 1. : 서부권 3대 핵심축 11개 선도사업 선정(서부경남 발전전략포함)
- 2023. 2. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수
- 2023. 6. : 한국관광공사 지자체 투자물건 상품성 강화 컨설팅 공모 선정

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 중앙부처 연계사업 부재 및 대부분 사유지인 사업부지 확보 애로
⇒ 문체부 등 정부 부처 상향식 신규 선도 사업으로 제안할 계획

□ 향후 계획

- 2024. 3. : 사전 행정절차 이행(투자심사, 관리계획 수립 등)
- 2025. 1. : 부지보상 착수
- 2025. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2025. 11. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

주관부서	관광진흥과 관광개발팀 팀장 류인수(☎8612) 담당자 임춘화(☎8613)
------	--

남해형 포디엄 전망공간 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○		○					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 남해군 남면 선구리 305번지 일원
- 사업내용 : 포디엄 전망공간 조성 A=11,187㎡
- 야외전망대, 전시장, 기념품판매장, 화장실, 주차장 등
- 사업비 : 11,300백만원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	임기 후
계	11,300	-	50	2,000	2,000	2,000	5,250	-
국비	5,650	-		1,000	1,000	1,000	2,650	-
도비	1,695	-		300	300	300	795	-
군비	3,955	-	50	700	700	700	1,805	-
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 2022. 9. : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수
- 2022. 11. : 중기재정계획 반영(2023년 본예산)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사업부지 사유지로 남부권사업 3단계(2030 ~ 2033년)로 분류 예상
⇒ 남해군 역점 사업이므로 문체부와 사업단계 상향(토지매입 등) 방안 협의 및 사업 조속 추진

□ 향후 계획

- 2023. 7. : 남부권 광역 관광개발사업 3단계 사업반영(2023. 7월 확정 예정)
- 2024. 3. : 사전 행정절차 이행(투자심사, 관리계획 수립 등)
- 2024. 6. : 부지보상 착수
- 2024. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2025. 5. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

주관부서	관광경제국 관광진흥과 관광개발팀 팀장 류인수(☎8612) 담당자 임춘화(☎8613)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		60

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 남해바래길 22개 구간
- 사업내용
 - 위험구간 보행안전성 개선
 - 이동 원천 ~ 상주 벽련 : 2.3km 구간 개선
 - 창선 지족 ~ 당저2 : 1.4km 구간 노선 변경
 - 남파랑길여행지원센터 유니버설디자인 사업 적용(사회적 약자 배려)
 - 바래길 경관명소 벤치 등 탐방객 편의시설 설치 및 보수
- 사 업 비 : 1,830백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	1,830	52	532	636	550	30	30	0
국비	534	-	66	68	400			
도비	340	-	120	100	120			
군비	956	52	346	468	30	30	30	

□ 추진현황(실적)

- 위험구간 보행안전성 개선
 - 원천 ~ 벽련 2.3km
 - 2022. 4. : 사업시행 위수탁 협약(국립공원한려해상사무소)
 - 2023. 7. : 실시설계 중(70%)
 - 지족 ~ 당저2간 1.4km
 - 2023. 7. : 농어촌도로 신설 공사중(60%)
- 바래길 탐방 편의시설 확충 및 프로그램 운영
 - 2022. 10. : 남파랑길여행지원센터 개관 및 운영
 - 2023. 7. : 남파랑길 노르딕워킹 전문가 양성교육

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 원천~벽련 탐방로 개선 구간, 진주국토관리사무소 도로점용허가 보완 의견 제시
 - 보완의견에 따른 도로시설물(가드레일 등)과 1.1m 이격함으로써 시설물 설치 물량 증가로 인한 사업비 800백만원 증액 필요
 - 당초) 사업비 800백만원(국비 400, 도비 120, 군비 280)
 - 변경) 사업비 1,600백만원(국비 800, 도비 240, 군비 560)
 - 경상남도 원천~벽련 탐방로 조성사업 사업계획서 변경 승인 요청 함.
- 1.1m 이격 시 편입토지 및 공유수면 점용거리 증가(증159m/93m→252m)에 따른 공유수면점용허가 용역비 증액 및 협의 기간 소요(간이이용협의→일반이용협의)
 - 한려해상국립공원과 협의하여 소요기간 최소화(공유수면점용허가 신청 등)

□ 향후 계획

- 위험구간 보행안전성 개선
 - 원천~벽련 구간
 - 2023. 7. : 도로점용허가 보완 제출, 실시설계 완료
 - 2023. 8. : 설계용역 준공, 공유수면점용허가 신청
 - 2023. 11. : 공사 착공
 - 지족~당저2구간 : 농어촌도로 개설공사 병행
- 아래길 탐방 편의시설 확충 및 프로그램 운영
 - 남파랑길여행지원센터 유니버설디자인사업(200백만원)
 - 실시설계 : 2023. 6. 착수
 - 시설공사 : 2023. 8. 착수
 - 남파랑길 노르딕워킹 전문가 양성교육 : 7월까지 45명 양성
 - 아래길 위험구간 수시 보수 시행

주관부서

관광진흥과 관광시설팀 팀장 강창순(☎8652) 담당자 장순심(☎8653)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○	○	○			○					

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 위 치 : 남면 선구리 일원
- 사업내용 : 스카이워크(유리잔도) 조성, 주차장 조성, 모노레일 설치(민자), 등산로 확장, 안내판 정비 등
- 사업비 : 10,000백만원(국비 4,000, 도비 1,200, 군비 3,400) ※ 민자 별도
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	10,000	0	44	0	1,956	600	3,700	3,700
국비	4,000					300	1,850	1,850
도비	1,200					90	555	555
군비	4,800		44	-	1,956	210	1,295	1,295
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 2022. 9. : 타당성 및 기본계획 용역 착수


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 남부권 광역관광 개발계획 반영 불가 및 민자분야(모노레일) 민간사업자 유치 애로
 - ⇒ 경남도 '이순신장군 승전지 순례길 프로젝트'로 국토부 남해안 2030 그랜드비전 실행계획에 반영 예정
 - ⇒ 민자유치에 선제적 대응을 위해 현재 계획 중인 "남해형 포디엄 전망공간 조성사업"과 연계추진하여 사업성 향상

□ 향후 계획

- 2023. 7. : 남부권 광역 관광개발사업 3단계 사업반영(2023. 7월 확정 예정)
- 2024. 1. : 행정절차(지방재정투자심사, 군계획시설 결정 용역 추진 등) 및 토지매입 추진
- 2025. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2026. 1. : 응봉산 명소 인프라 공사 착공

주관부서	관광진흥과 관광프로젝트팀 팀장 조진갑(☎8642) 담당자 김윤정(☎8643)
------	--



경제과

공약사항 추진실적(민선8기)

[경제과]

1. 총 평

- 소상공인 및 자영업자의 경영여건 개선 및 자생력 강화를 위한 시설 개선사업 확대로 키오스크, 서빙로봇, 온라인 인프라 지원 등 디지털·온라인 인프라 분야 지원
- 마을창고 지붕 및 주차장 등 유휴부지를 이용하여 태양광발전사업을 추진하여 환경훼손 없는 재생에너지 보급 확대로 정부 탄소배출 저감 정책에 크게 기여, 또한 발전판매 수익금을 마을 운영경비와 주민복지 증진에 사용하여 에너지 복지를 통한 마을공동체 활성화로 주민 삶의 질 향상

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
7	-	-	-	7	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	이행단계	비고
지역경제팀	I-17-17	어시장공영화로 시설 현대화	정상추진	
지역경제팀	I-22-22	소상공인 및 자영업자 시설개선사업 확대	이행 후 계속추진	
에너지팀	I-23-23	탄소중립 그린도시 추진(마을 태양광)	이행 후 계속추진	
지역경제팀	I-25-25	남해읍 전통시장 활성화 시설개선 지원	이행 후 계속추진	
지역개발팀	II-7-33	쇠섬~선소항 매력성 강화	정상추진	
지역개발팀	II-18-44	관광농업 테마파크 조성	정상추진	
정착지원팀	III-11-61	보물섬 인생학교 조성	정상추진	

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
I -17-17	어시장공영화로 시설 현대화	부지매입을 위한 지속적인 협의필요	10%
I -22-22	소상공인 및 자영업자 시설개선사업 확대	도비 지원액 감소에 따른 준비 부담분 증가	100%
I -23-23	탄소중립 그린도시 추진 (마을 태양광)	임기 내 지속추진	100%
I -25-25	남해읍 전통시장 활성화 시설개선 지원	해당없음	100%
Ⅱ -7-33	쇠섬~선소항 매력성 강화	사업추진 지연 →시행계획 수립완료(6월), 발주 및 착공 중	35%
Ⅱ -18-44	관광농업 테마파크 조성	정상 추진 중	45%
Ⅲ -11-61	보물섬 인생학교 조성	해당없음	10%

I-17-17

어시장공영화로 시설 현대화

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 화전로 110, 남해전통시장
- 사업기간 : 2023 ~ 2025년
- 사업내용 : 어시장 공영화로 이용객 유치 및 지역경제 활성화 유도
- 사 업 비 : 3,607백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	3,607	0	0	7	2,000	1,600	0	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,607	-	0	7	2,000	1600	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- '23년 5월 : 시장상인회 임원진(어시장상인) 간담회 개최
- '23년 6월 : '23년 지역특성 살리기 시책사업 「전통시장 주변 편의시설 조성」 사업 공모 신청(시설현대화)
- '23년 7월 : 어시장 소유주(공유자)와의 간담회 개최

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 어시장 소유주 및 공유자의 부지 매수를 위하여 부지매입 및 사업동의 협의서 징구 예정 중에 있고, 소유주(공유자)와의 지속적인 업무협의 필요

□ 향후 계획

- '23. 7~9월 : 어시장 소유주(공유자)와의 부지매입 및 사업동의 협의서 작성
- '23. 10~12월 : 부지 감정평가비용 추경 편성 및 부지매입비 '24년 당초 예산 편성

주관부서	경제과 지역경제팀 팀장 박미애(☎3192) 담당자 정나경(☎3194)
------	--

I-22-22

소상공인 및 자영업자 시설개선사업 확대

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○	○						○		100

□ 사업개요

- 대상 : 군내 사업자등록을 둔 창업 6개월 이상 소상공인
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 1,084백만원(도 253, 군 579, 민간 252)
- 지원규모 : 연간 100개소(점포당 공급가액 70%, 최대 200만원)
- 주요내용
 - 경영환경개선분야 : 노후 간판 교체, 내·외부 소규모 인테리어 등
 - 디지털·온라인분야 : 키오스크, 서빙로봇, 온라인 마케팅 지원 등
- 사업비

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	1,084		337	147	200	200	200	0
국비	-		-	-	-	-	-	
도비	253		96	37	40	40	40	
군비	579		144	75	120	120	120	
민자등	252		97	35	40	40	40	

□ 추진현황(실적)

- '22. 4월 ~ 6월 : 1차 사업 시행 및 보조금 교부(40개소 71백만원)
- '22. 8월 ~ 12월 : 2차 사업 시행 및 보조금 교부(90개소 164백만원)
- '23. 3월 : '23년 대상자 선정 및 보조금 교부결정
- '23. 5월 ~ 6월 : 보조금 교부(사업완료)
(경영환경개선사업 48개소 84백만원, 디지털인프라 지원사업 2개소 3백만원)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 도비 지원액 감소에 따른 군비 부담분 증가

□ 향후 계획

- 23년 미완료 대상자 보조금 교부
- 군비 추가 확보를 통하여 시설개선사업 지속 추진

주관부서	경제과 지역경제팀 팀장 박미애(☎3192) 담당자 오수택(☎3193)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○			○	○	○	○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 관내일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업내용 : 경제적 자립이 부족한 마을 태양광발전사업 설치비 일부 보조(설치비의 50% 지원)
- 사업비 : 1,976백만원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	4,205	2,228	477	500	500	500	0	0
국비								
도비	736.5	358	93.5	95	95	95		
군비	1,366	756	145	155	155	155		
민자등	2,102.5	1,114	238.5	250	250	250		

□ 추진현황(실적)

구분	마을수	설치용량	준공 및 사업개시
2019년 마을공동체 태양광발전사업	12	393kW	'19.12월
2020년 마을공동체 태양광발전사업	19	434kW	'20.11월
2021년 마을공동체 태양광발전사업	23	510kW	'21.12월
2022년 마을공동체 태양광발전사업	10	260kW	'22.11월

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책 : 해당없음

□ 향후 계획

- '23. 5월 ~ 10월 : 인허가 및 사업시행
- '23. 11월 : 준공 및 사업개시

I-25-25 남해읍 전통시장 활성화 시설개선 지원

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 화전로 110, 남해전통시장
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업내용 : 노후화된 남해전통시장 맞춤형 시설개선 사업으로 이용객에게 고품질 서비스 제공
- 사 업 비 : 94백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	94	0	0	64	10	10	10	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	94	-	-	64	10	10	10	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- '23. 3월 : 1시장 1특화 시설개선(고객선 및 안내선 설치, 미끄럼방지 바닥재 시공 등) 공사 착공
- '23. 6월 : 1시장 1특화 시설개선 공사 완료

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- '24 ~ '26 : 연도별 사업 지속 추진

주관부서	경제과 지역경제팀 팀장 박미애(☎3192) 담당자 정나경(☎3194)
------	--

쇠섬~선소항 매력성 강화

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해읍 선소리, 입현리, 남변리, 서변리
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 2023. 12
- 사업내용 : 보물섬광장&커뮤니티센터, 선소해안데크로드 조성, 바다 함께
둘레길, 쇠섬정원 리모델링 등
- 사 업 비 : 9,360백만원(국비 6,552, 도비 842 군비 1,966) *자부담 150
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	9,360	0	360	9,000	0	0	0	0
국비	6,552		277	6,275				
도비	842		11	831				
군비	1,966		72	1,894				
민자등			-					

□ 추진현황(실적)

- '20. 10. : 기본계획 승인·고시
- '20. 12. 28. : 실시설계용역(지역경관개선사업) 계약 체결
- '21. 01. 25. : 지역역량강화용역 계약 체결
- '22. 01. 13. : 실시설계용역(2차) 계약 체결
- '22. 06. 09. : 기본계획 재수립 경남도 협의 진행
- '22. 09. 08. : 경남도 협의 공문 발송
- '23. 03. 02. : 기본계획 재수립 고시
- '23. 04. 05. : 부분 시행계획(1차) 고시
- '23. 06. 14. : 시행계획(2차) 고시
- '23. 04. : 1차분 시행계획 승인 및 고시(*승인기관 : 경상남도)
- '23. 04. : 1차분 사업착공
 - 1차분 : 주차장 조성, 지역경관개선(쇠섬정원 리모델링, 둘레길 등)
- '23. 06. : 시행계획(2차) 승인 및 고시

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

○ 사업추진지연

- 기본계획 대비 변경률 30% 초과에 따른 기본계획 재수립에 해당되어 행정절차 이행에 시일소요

⇒ 대책 : 기본계획 재수립 완료(3월) 및 시행계획 수립 완료(6월)
해안데크로드, 커뮤니티센터 조성 등 공사 발주 완료

□ 향후 계획

○ 2023. 7월 : 2차분 사업착공

- 2차분 : 커뮤니티센터, 해안데크로드 조성 등

II-18-44

관광농업 테마파크 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위치 : 상주면 양아리 일원
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 2024. 12
- 사업내용 : 꽃별정원, 꽃별홍보관, 팜가든, 애견동반공원 등
- 사업비 : 8,216백만원(도전환사업비 3,908, 군비 4,308)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	8,216	0	-	4,108	4,108	0	0	0
국비	-		-					
도비	3,908		-	1,954	1,954			
군비	4,308		-	2,154	2,154			
민자등								

□ 추진현황(실적)

- '20. 04. 28 : 농촌테마공원 조성사업 기본계획 수립완료 및 고시
- '22. 04. 20 : 군관리계획(지구단위계획) 결정 고시
- '22. 10. 04 : 중앙토지수용위원회 협의 완료
- '22. 10. 04 : 군계획시설 실시계획인가 신청
- '22. 12. 01 : 재해영향평가 협의완료
- '23. 01. 04 : 시행계획 고시
- '23. 03 : 사업착공

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 정상 추진 중

□ 향후 계획

- 2023. 3월 ~ 2023. 12월 : 공사 착공 및 준공

*시행계획상 사업기간은 24년 12월까지이나 23년 연내 사업완료를 목표로 추진 중

주관부서	경제과 지역개발팀 팀장 안성필(☎3612) 담당자 정상훈(☎3613)
------	--

Ⅲ-11-61

보물섬 인생학교 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 상주면 상주리 산261-28 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업내용
 - 생태교육마을 조성 : 공공임대주택 24호, 영구주택 16호
 - 생활SOC(인생학교) : 인생학교 프로그램 운영, 문화공간 등
 - 기반시설 : 상.하수도, 부지 정비, 면 소재지 연계 안심길 조성 등
- 사 업 비 : 172.5억원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	17,250	300	700	2,850	9,400	4,000	0	0
국비	8,150		700	2,850	4,600			
도비								
군비	300	300						
민자등	8,800				4,800	4,000		

□ 추진현황[실적]


- 2021. 11. : 사업대상 부지 매입 완료
- 2022. 6. : 군관리계획변경 착수
- 2022. 8. : 지역수요맞춤지원사업 및 지방소멸대응기금 사업 선정
- 2022. 12. : 사업대상지 산림조사용역 완료
- 2023. 2. : 군관리계획변경을 위한 토지적성평가 심의 완료
- 2023. 4. : 남해군관리계획(용도지역, 용도지구) 결정(변경)(안) 및 전략환경영향평가서(초안) 공람·공고 실시(14일간)
- 2023. 5. : 건축기획 용역 착수(5.9.~10.5.)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- '23. 7. : 군관리계획변경 관련 군계획위원회 자문 실시(7.14.)
- '23. 8. : 공공건축 사전검토 실시(상주희망센터)
- '23. 10. : 지역개발지구 지정 및 상주희망센터 실시설계를 위한 설계공모 실시
- '23. 11. : 지역개발지구 지정 및 상주희망센터 실시설계를 위한 실시설계 착수
- '23. 11. : 군관리계획변경 경상남도 도시계획위원회 심의
- '23. 12. : 군관리계획변경 완료(농림·생산관리지역→ 계획관리지역)
- '24. 3. : 공공임대주택 민간 신축매입약정방식 민간사업자 선정(LH 시행)
- '24. 6. : 상주희망센터 실시설계 완료
- '24. 8. : 상주희망센터 착공
- '25. 3. : 준공 및 운영



문화체육과

공약사항 추진실적(민선8기)

[문화체육과]

1. 총 평

- 고려대장경 영상 제작 및 판각체험학교 운영 등을 통해 유네스코 세계 기록유산으로 지정된 팔만대장경이 우리 군에서도 판각되었다는 사실을 대외적으로 홍보 및 활성화
- 공약사업 중 남해읍 생활체육공원 조성, 고현·설천 공설운동장 및 파크골프장 조성 사업은 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료, 2023년에 편입부지매입 완료 후 계속해서 단계별 사업 추진
- 공약사업 중 기존 생활체육시설 기능 보강은 2023년 당초예산 확보, 2월에 실시설계 및 소규모재해영향평가 등 시행하여 올해 사업 착공하여 내년 3월 준공예정
- 고효율 저비용의 전국 및 도·군 단위 스포츠대회 유치로 천만생태관광도시 조성이라는 목표에 부합하는 성과 달성, 공약사업 중 학교연계형 스포츠클럽하우스 건립은 인구소멸대응 사업을 통한 인구감소 위기 극복 및 학교 살리기에 최선을 다함

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
7	-	2	5	5	-	-

□ 세부 추진현황

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	이행단계	비고
문화재팀	Ⅱ-14-40	전통문화콘텐츠연구 체계화 및 DB구축	정상추진	
문화재팀	Ⅱ-15-41	대장경판각문화 체험시설 활성화	이행 후 계속추진	
체육시설팀	Ⅱ-20-46	남해읍 생활체육공원 조성 (장애인회관 및 종합체육관 포함)	정상추진	
체육시설팀	Ⅱ-22-48	기존 생활체육시설 기능 보강	정상추진	
스 포 츠 마케팅팀	Ⅱ-24-50	스포츠마케팅으로 지역경제 활성화	이행 후 계속추진	
체육시설팀	Ⅲ-12-62	고현 설천 공설운동장 및 파크골프장 건설	정상추진	
스 포 츠 마케팅팀	Ⅳ-15-79	학교연계형 스포츠클럽하우스 건립	정상추진	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
Ⅱ-15-41	대장경판각문화 체험시설 활성화	임기 내 지속추진	100%
Ⅱ-24-50	스포츠마케팅으로 지역경제 활성화	임기 내 지속추진	100%

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
Ⅱ-14-40	전통문화콘텐츠연구 체계화 및 DB 구축	-	20%
Ⅱ-20-46	남해읍 생활체육공원 조성 (장애인 회관 및 종합체육관 포함)	-	10%
Ⅱ-22-48	기존 생활체육시설 기능 보강	-	30%
Ⅱ-12-62	고현설천 공설운동장 및 파크골프장 건설	-	20%
Ⅳ-15-79	학교연계형 스포츠클럽하우스 건립	-	10%

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업내용 : 관내 무형문화유산의 전승기초자료 확보 및 DB 구축
- 사업비 : 350백만원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	350	0	0	100	200	50	0	0
국비								
도비								
군비				100	200	50		
민자등								

□ 추진현황(실적)

- '22 : 무형문화유산 조사연구 사업비 확보
- '23. 5. 31. : 경남연구원 역사문화센터와 협약 체결
- '23. 6. 12. : 착수보고

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 조사대상의 광범위 및 숨겨진 무형문화유산 발굴 어려움에 따른 조사 난이도 높음

□ 향후 계획

- '23. 6월 ~ 8월 : 관내 무형문화유산 자료 조사
- '23. 6월 ~ 24. 3월 : 용역 수행
- '23. 12월 : 중간보고회 개최 예정
- '24. 3월 : 최종보고회 개최 예정

주관부서	관광경제국 문화체육과 문화재팀 팀장 강귀순(☎8632) 담당자 박지윤(☎8634)
------	---

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업내용 : 고려대장경 관련 전시, 공연, 교육 등 다양한 프로그램 운영
- 사 업 비 : 470백만원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	470	0	110	120	60	60	60	60
국비	19			19				
도비	106		20	6	20	20	20	20
군비	345		90	95	40	40	40	40
민자등								

□ 추진현황(실적)

- '22. 6월~12월 : 고려대장경 판각체험학교 운영(6회 200여명)
- '22. 10. 21. : 고려대장경 학술회의 개최
- '22. 6월~12월 : 고려대장경 관련 영상 제작·홍보
 - '고려대장경, 천년을 넘어서' 다큐멘터리 방영(12. 20. KNN)
- '23. 6. 28. : 고려대장경 성역화 사업 간담회 개최(동국대학교)
 - 참석자 : 남해군수, 동국대학교 이사장·총장, 법산스님, 박상국 석좌교수, 불교학술원 한방킬 등

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 고려대장경 판각지가 남해임을 전국적으로 홍보하여 사업 추진 시 남해 군민의 지지와 호응을 이끌어 낼 필요성이 있음

□ 향후 계획

- '23. 3월~11월 : 고려대장경 판각체험학교(공연,판각시연 체험 등) 운영
- '23. 4월~12월 : 고려대장경 영상 제작 및 방영 예정(12월 KNN))
- '23. 8월 : 고려대장경 성역화 사업 관련 MOU 체결 예정
(동국대학교-남해군-(재)대한불교조계종 대각회)
- '23. 9월 : 고려대장경 판각지 학술회의 개최 예정

주관부서	관광경제국 문화체육과 문화재팀	팀장 강귀순(☎8632)	담당자 박지윤(☎8634)
------	------------------	---------------	----------------

II-20-46

남해읍 생활체육공원 조성 [장애인 회관 및 종합체육관 포함]

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
			○			○		○		○					

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 36-2번지 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6년간)
- 사업내용 : 남해읍 생활체육공원 36,245㎡ 조성
 - 반다비체육센터, 론볼경기장, 풋살장(2면)
 - 스케이트파크(인라인, 스케이트보드 등), 다목적구장, 주차장
- 사 업 비 : 30,000백만원(기금 10,300 / 지방비 19,700)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	30,000		50	0	3,000	6,000	7,000	13,950
국비	10,300				2,000	1,000	1,000	6,300
도비								
군비	19,700		50	0	1,000	5,000	6,000	7,650
민자등								

□ 추진현황[실적]

- '22년 9. 30. : 기본계획수립 및 타당성조사 용역 착수
- '23년 2. 9. ~ 10. : 타 지자체 우수시설(장애인국민체육센터, 반다비체육관) 견학
- '23년 2. 28. : 제1단계 반다비체육관 토지 매입 협의 추진(안내문 발송)
- '23년 5월 : 제1단계 반다비체육관 편입부지 소유자 전원 매입 사전동의 완료
- '23년 6월 : 생활체육공원 전체 배치(안) 검토(청소년 체육시설 추가)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 사유지 매입, 농지전용 등 장기간 소요 예상
⇒ 가장 시급한 반다비 체육관 조성을 시작으로 단계별 사업 추진

□ 향후 계획

- '23. 7월 : 기본계획수립 및 타당성조사 용역 완료
- '23. 12월 : 남해군의회 공유재산관리계획 심의
- '24. 3월 : (반다비체육관) 편입부지 매입 절차 추진
- '24. 9월 : (반다비체육관) 공모사업 선정
- '24. 11월 : (반다비체육관) 지방재정투자심사(도)
- '25. 1월 ~ 12월 : (반다비체육관) 공공건축심의, 건축설계공모, 실시설계 용역
- '26. 2월 : 행정절차 추진(건축협의를 등)
- '26. 3월 : (반다비체육관) 공사 착공
- '27. 12월 : (반다비체육관) 공사 준공 및 시설운영
- '27. 12월 ~ : 다음 단계 추진

II-22-48

기존 생활체육시설 기능 보강

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 창선면 부윤리 368-2번지 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년(2년간)
- 사업내용 : 인조잔디구장 및 부대시설 13,615㎡ 조성
- 인조잔디구장(1면), 주차장(30면), 선수대기실 등
- 사 업 비 : 1,300백만원(기금 390 / 지방비 910)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	1,300			1,300				
국비	390			390				
도비								
군비	910			910				
민자등								

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 추진현황(실적)

- '23. 2월 : 실시설계 용역 착수
- '23. 7. 11. : 관계자 설명회 개최

□ 향후 계획

- '23. 7월 : 소규모재해영향평가, 환경영향평가 착수
- '23. 9월 : 소규모재해영향평가, 환경영향평가, 실시설계 용역 완료
- '23. 10월 : 공사 착공
- '24. 3월 : 공사 준공

주관부서	관광경제국 문화체육과 체육시설팀 팀장 황성호(☎8662) 담당자 황민화(☎8663)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행 단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○						○		100

현황 및 공약목표

- 전국단위 스포츠마케팅을 통해 스포츠산업 발전과 지역경제 활성화, 관광홍보에 기여
 - 우리군 3차산업의 구조 : GRDP(지역 내 총생산) 비중 74%(’19.12.기준)

사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 사업비 : 876백만원(2023년, 21개 대회)
- 사업내용 : 전국·도 스포츠대회 유치
 - 전국대회

대회명	개최월	사업비 (백만원)	참가규모	종목
계 (12개대회)		737		
Ground N 스토브리그 in남해(중등부)	1월(15일)	넥슨사	10팀 500명	축 구
보물섬 남해 전국 스토브리그 축구대회 (초등부)	2월(14일)	79	36팀 1,000명	
보물섬 남해 유소년 축구 페스티벌(초등부)	2월(7일)	130	56팀 2,000명	
대한축구협회장배 전국고교 축구대회	6월(13일)	158	40팀 1,600명	
남해군수기 보물섬 전국 생활축구대회	6월(2일)	63	64팀 2,500명	
제6회 대한검도회장기 전국 중고 검도대회	5월(4일)	116	900명	검 도
남해군수기 박영현 추모 전국검도대회	11월(2일)	50	900명	
보물섬배 전국 남·여 배구대회	10월(2일)	50	1,000명	배 구
보물섬배 남해 전국오픈탁구대잔치	6월(3일)	35	430팀 1,000명	탁 구
남해군수배 골프대회	9월(1일)	18	200명	골 프
남해군수배 전국 그라운드골프대회	9월(1일)	20	700명	그라운드 골프
보물섬배 전국향우 배드민턴대회	10월(2일)	18	1,000명	배드민턴

- 도 대회

대 회 명	개최월	사업비 (백만원)	참가 규모	종 목
계 (9개대회)		139		
남해군보물섬 볼링대회	6월(1일)	5	120명	볼 링
남해군협회장기 배드민턴대회	6월(1일)	7	500팀 1,000명	배드민턴
남해군수배 테니스대회	5월(1일)	5	80팀 160명	테 니 스
남해군수기 영호남 사회인 야구대회	4월~ 6월(주말) 9월~11월(주말)	13	16팀 400명	야 구
서부경남 5개시군 10개정 친선 궁도대회	3월(1일)	5	300명	궁 도
남해군수배 파크골프 동호인대회	9월(1일)	9	250명	파크골프
제19회 경상남도지사기 태권도대회	7월(3일)	50	500명	태 권 도
남해군수기 경남 게이트볼 대회	5월(1일)	20	1,000명	게이트볼
제50회 경남회장기 체급별 유도대회	7월(2일)	25	500명	유 도

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	임기내					임기후
			'22	'23	'24	'25	'26	
계	5,920		1,444	876	900	900	900	900
국비								
도비								
군비	5,920		1,444	876	900	900	900	900
기타(민간)								

공약이행 확인지표

확인지표	단위	목표	연도별 목표				
			'22	'23	'24	'25	'26
대회개최수	회	20	20	20	20	20	20

□ 문제점 및 대책

- 전지훈련팀 및 대회유치 종목 다양성을 위한 시설 보완
 - 대한야구캠프 야구장 시설 보수공사(인조잔디, 웬스설치 등)
 - 남해공설테니스장 시설 개선
- 체육회, 스포츠클럽, 종목단체 등 소통 및 협업 지속
 - 각종 대회유치는 해당단체의 유치의지 없이는 어려움이 따르므로 종목단체 간 협업 필요
- 스포츠산업 발전과 지역경제 활성화를 위해 대회유치 확대 필요하나 재정여건의 어려움
 - 기업 후원을 통한 대회유치 발굴

□ 관련기관(중앙부처 등) 협조 필요사항

- 체육시설 확충 및 시설보수를 위한 국민체육진흥기금 지원비율 상향 조정
 - 지방재정자립도, 인구소멸지수 등에 따라 차등 지원

□ 기대효과

- 각종 대회유치로 활발한 소비활동을 유도하고 잠재관광객 유치 효과로 휴양 관광남해 이미지 제고 및 체육 진흥에 이바지
- 건전한 체육활동을 통해 지역민의 화합, 단합 및 지역경제 활성화에 기여

II-12-62

고현 · 실천 공설운동장 및 파크골프장 건설

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○				○		○				○			

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 고현면 도마리 산 6-1번지 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사업내용
 - 성산지구 파크골프장 조성(72홀), 클럽하우스 등
- 사업비 : 30,000백만원(국비 10,000 / 도비 2,000 / 군비 18,000)
 - 1단계(18홀) : 5,900백만원(토지매입비 포함)
 - 2단계(18홀) : 8,033백만원(토지매입비 포함)
 - 3단계(36홀) : 16,067백만원(토지매입비 포함)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	30,000		50	1,460	2,500	1,890	2,000	22,100
국비	10,000							10,000
도비	2,000				500	400		1,100
군비	18,000		50	1,460	2,000	1,490	2,000	11,000
민자등								

※ 2023년 추경예산(1회) 14.6억(국유지 토지매입비) 확보

□ 추진현황(실적)

- '22. 4. 7. : 기본계획수립 및 타당성조사 용역 착수
- '22. 10. 3. : 기본계획수립 및 타당성조사 용역 완료
- '22. 10. 6. : 남해군 공유재산심의회(원안가결)
- '22. 11. : 2023~2027 남해군 중기지방재정계획 반영
- '22. 11. 29. : 남해군의회 공유재산관리계획(원안가결)
- '23. 4. 6. : 지방재정투자심사(남해군)
- '23. 6. : (1단계) 토지 매수 신청(한국자산관리공사→기재부)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 농업진흥지역 해제, 군관리계획 시설 결정, 사유지 매입에 장기간 소요되어 파크골프 이용자 불편 예상
- ⇒ 조속한 사업 추진을 위해 국유지를 대상으로 18홀 우선 단계별 사업 추진

□ 향후 계획

- '23. 7월 : (1단계-18홀) 토지 매입 절차 완료
- '24. 7 ~ 12월 : (1단계-18홀) 실시설계 용역 및 행정절차추진(사전영향평가 등)
- '23. 7월 : 군특사업 신청(지방전환)
- '23. 10월 : 군특사업 선정(지방전환)
- '24. 1월 : (1단계-18홀) 공사 착공
- '25. 6월 : (1단계-18홀) 공사 준공 및 시설운영
- '25. 7월 ~ : 2~3단계 추진

주관부서	관광경제국 문화체육과 체육시설팀 팀장 황성호(☎8662) 담당자 황민화(☎8663)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 현황 및 공약목표

- 저출산·고령화로 폐교 위기에 처한 농어촌 학교 살리기 및 운동선수 육성의 대안적 공간 확보
 - 보물섬남해스포츠클럽(U-12, U-15, U-18) 학생 134명 중 117명, 학부모 163명 총280명 인구유입
- 초·중·고 연계시스템 도입으로 유소년의 체계적인 선수 육성, 경쟁력 확보
 - 클럽활동의 공간적 한계로 인해 다양한 축구 교육활동 제약 및 선수 육성 저하
 - 숙소, 체력단련실, 경기분석실, 치료실, 강의실 등을 갖춘 원스톱시스템 및 안정적인 축구시스템 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 서면 서상리 1182-8 [(구) 수영장]
- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 2025년 12월(3년 4개월)
- 총사업비 : 9,800,000천원[국고(기금) 5,840,000, 도비(기금) 3,960,000]
- 사업내용 : 지상 4층, 연면적 2,685㎡
 - 교육장, 물리치료실, 분석실, 숙소 등

□ 세부 추진계획

- '22. 8. 22. : '22년,'23년 지방소멸대응기금 투자계획 반영사업 확정
- '22.9.1.~12.14. : 공공건축물 건축기획 용역시행 [(주)양지]
- '22.9.6.~10.28. : 사업계획 사전검토 완료(경남도 공공건축지원센터)
- '22. 10. 6. : 공유재산 심의회 심의완료
- '22. 10. 17. : 지방재정 투자심사 완료(경남도)
- '22. 10. 20. : 군 의회 주요사업장 현지확인
- '22. 11. 23. : 공유재산 관리계획 부결(위치 부적정)
- '23. 2. 13. ~ 6. 5. : 공공건축물 건축기획 용역 재시행 [(주)양지]
- '23. 3. 9. : 클럽하우스 건립 위치 선정(안)보고 (군의회)
- '23. 3. 28. : 공유재산심의회 변경심의 완료
- '23.3.20. ~ 4.20. : 사업계획 사전검토 완료(경남도 공공건축지원센터)

- '23.5.12. ~ 9. 8. : 설계공모 관리용역
- '23.5.17. ~ 6.25. : (구)수영장 건축물 철거공사 실시설계용역(완료)
- '23. 6. 5. : 공공건축심의위원회 심의(남해군)
- '23. 7. : (구)수영장 건축물 철거공사 및 건설폐기물처리
- '23. 8. ~ '23. 9. : 설계공모작 선정 및 실시설계용역 착수
- '24. 2. : 경상남도 실시설계 계약심사
- '24. 3. : 공사 입찰 및 계약
- '24. 4. ~ '25. 12. : 공사착공 및 준공

연도별 투자계획(지방소멸대응기금)

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	임기내					임기후
			'22	'23	'24	'25	'26	
계	9,800		3,250	5,710	840			
국비								
도비	3,960		250	3,710				
군비	5,840		3,000	2,000	840			
기타(민간)								

공약이행 확인지표

확인지표	단위	목표	연도별 목표				
			'22	'23	'24	'25	'26
공사 진척률	%	100	5	15	50	30	


문제점 및 대책

- 보물섬FC U-15 숙소로 사용중인 남면 시크릿바다정원의 임대기간 만료('23.12.)
- 보물섬FC 숙소사용은 일반농산어촌개발사업 목적 부적정 및 대체 숙소마련의 애로

기대효과

- 체계적인 선수 육성과 축구학교에 대한 진학 문제해결, 농어촌 지역 학생들의 외부 유출을 방지함으로써 정주민구 유지
- 보물섬남해스포츠클럽의 자립기반 마련 및 클럽과 연계하여 지속가능한 전지훈련팀 확보로 지역경제 활성화 기여

주관부서	관광경제국 문화체육과 스포츠마케팅팀 팀장 김영근(☎8682)
------	-----------------------------------



도시건축과

공약사항 추진실적(민선8기)

[도시건축과]

1. 총 평

- 주요 기반시설 중 하나인 도시계획도로 조기개설로 주변지역 개발 및 교통량 분산, 소방도로 역할 등 주민 편익증진을 위해 적극 추진
- 군민들의 기초적인 육아, 돌봄, 체육, 문화·여가활동을 충족할 수 있는 복합화 생활 SOC 완성으로 효율적인 공정관리를 통한 꿈나눔센터를 조기 완공토록 중점 추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	-	-	2	2	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
도시개발팀	Ⅲ-6-56	미개통 도시계획도로 조속시행	정상추진	
공공건축팀	Ⅲ-10-60	꿈나눔센터 조기 완공	정상추진	

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-6-56	미개통 도시계획도로 조속 시행	보상비용 예산확보 필요	30%
Ⅲ-10-60	꿈나눔센터 조기 완공	준공 전 공간 운영계획 필요	30%

Ⅲ-6-56

미개통 도시계획도로 조속 시행

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				30

사업개요

- 위 치 : 남해읍 북변리, 아산리 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업내용 : 도시계획도로 개설 3개소

사업명	사업량	총사업비 (백만원)	공사비	보상비	진행상황
계		4,300	1,100	3,200	
소로2-16,19호 (매일유업~솔밭방영)	▣도로개설 L=275m,B=8m	2,100	500	1,600	보상협의 중
소로2-29,34호 (임페리얼빌리지~ 해피니스빌)	▣도로개설 L=202m,B=8m	900	300	600	보상협의 중
중로3-3호 (터미널~정원때밀리)	▣도로개설 L=93m,B=12m	1,300	300	1,000	보상협의 중

○ 사업비 : 4,300백만원 (단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	4,300	0	1,300	600	2,400	0	0	0
도비	200	0	200	0	0	0	0	
군비	4,100	0	1,100	600	2,400	0	0	

추진현황(실적)

- '22. 09. : 감정평가 완료
- '22. 10. : 보상협의 진행
- '23. 04. : 보상진행률(2-16,19호: 87%, 2-29,34호: 66%, 3-3호: 51%)

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 보상단가 불만에 따른 보상협의 지연, 보상비용 예산확보 필요
- 보상협의 시 적극 추진 및 예산부서 협의 실시

향후 계획

- '23. 12.까지 : 보상완료
- '24. 01. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

주관부서	도시건축과	도시개발팀	팀장 손성오(☎3412)	담당자 이재성(☎3414)
------	-------	-------	---------------	----------------

Ⅲ-10-60

꿈나눔센터 조기 완공

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 북변리 339 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 2월
- 규 모 : 9,811.29㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 구성현황 : 복합화 시설(국민체육센터, 가족센터, 생활문화센터,
작은도서관, 다함께돌봄센터)+연계사업(청소년수련관)
- 사 업 비 : 34,445백만원(*토지보상비 3,704, 제로에너지 1,700 포함)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	34,445	17,756	10,092	6,597				0
국비	8,262	5,429	2,721	112				
도비	10,060	4,352	2,708	3,000				
군비	16,123	7,975	4,663	3,485				
민자등								

□ 추진현황[실적]

- '19. 10. : 생활SOC 복합화 사업 선정
- '19. 10. : 편입부지 보상 실시
- '20. 03. : 기본구상 수립 및 공모관리 용역
- '20. 09. : 설계공모
- '21. 02. : 실시설계 용역 발주((주)라움건축사사무소)
- '21. 05. : 건설사업관리용역 발주((주)선진엔지니어링종합건축사사무소)
- '22. 02. : 인허가 절차 완료
- '22. 03. 21 : 건축공사 착공(주식회사 서현종합건설)
- '22. 09. : 전기, 소방, 통신공사 발주
- '23. 11. : 시설별 운영 프로그램 수립
- '24. 04. : 사업 준공
- '24. 05. : 시설개관 및 운영


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 다 기능 복합화 시설로 각 공간 운영주체별 운영계획 마련 필요
⇒ 준공전 부서별 운영인력, 프로그램, 비용 등 운영계획 수립
- 현장여건 중 지내력 부족에 따른 보강공법, BF반영 등 설계변경 대상 검토에 따른 공정률 부진
⇒ 패스트트랙 추진에 따른 제6차 설계회의(최종), 일간 시공사·건설사업관리단·발주청 등 3차 공정회의 체제 운영을 통한 공정률 제고

□ 향후 계획

- 2024. 4. : 꿈나눔센터 준공 및 시설인계

주관부서	도시건축과 공공건축팀	팀장 김철현(☎3242)	담당자 박현우(☎3243)
------	-------------	---------------	----------------



건설교통과

공약사항 추진실적(민선8기)

[건설교통과]

1. 총 평

- 민선8기 공약사업 중 건설교통과 소관은 총 8건으로 완료 1건, 정상추진 5건, 이행 후 계속추진 2건으로 임기 내 공약사업이 완료될 수 있도록 지속적으로 노력하겠음

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
8	1	2	5	4	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	이행단계	비고
농업기반팀	I-3-3	마을 저수지 물 관리자 수당 지급	정상추진	
도로팀	Ⅲ-7-57	대량마을~금전마을 도로 개설	정상추진	
도로팀	Ⅲ-8-58	지방도 1024호선(남면구간) 확장 추진	정상추진	
교통팀	Ⅲ-9-59	생활주차장 확충	정상추진	
농업기반팀	Ⅲ-13-63	저수지 개보수 및 확장, 농수로 보수	이행 후 계속추진	
도로팀	Ⅲ-14-64	시문~동천 간 군도 12호선 조기 확포장	정상추진	
도로팀	IV-1-65	전통시장 주변구역 노인보호구역 지정	완료	
교통팀	IV-3-67	농어촌버스 단일요금제 시행	이행 후 계속추진	

○ 완료

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
IV-1-65	전통시장 주변구역 노인보호구역 지정	해당없음	100%

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-13-63	저수지 개보수 및 확장, 농수로보수	임기 내 지속추진	100%
IV-3-67	농어촌버스 단일요금제 시행	임기 내 지속추진	100%

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
I -3-3	마을 저수지 물 관리자 수당지급	상위법 검토 및 조례제정 등 관련규정마련 추진 중	5%
Ⅲ-7-57	대량마을~금전마을 도로 개설	국립공원 구역 협의 필요 (적극적인 협의 추진)	5%
Ⅲ-8-58	지방도 1024호선(남면구간) 확장 추진	잔여구간 발생 (경남도와 적극 협의 추진)	10%
Ⅲ-9-59	생활주차장 확충	해당없음	20%
Ⅲ-14-64	시문~동천 간 군도 12호선 조기 확포장	군비 부담 증가 (예산확보 적극 추진)	10%

I-3-3

마을 저수지 물 관리자 수당 지급

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성 석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 관리 저수지
- 사업기간 : '24년 ~ '26년(매년 5월~9월)
- 사업내용 : 저수지 관리자 수당 지급
- 사업비 : 280백만원(1인당 월12만원 지급예정)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	280	0	0	0	70	70	70	70
국비 도비 군비 민자등	280	-		-	70	70	70	70

□ 추진현황(실적)

- 조례제정을 위한 관련법 및 규정 검토
- 신규 조례 제정에 따른 법제처 컨설팅 요청 : '23. 7. 6.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 문제점 : 「농어촌정비법」 등 관련법상 근거가 부족하며, 타지자체 사례가 없음
 - 함안군: 「수리계 관리 조례」에 따라 수리계의 요청이 있을 경우 실제 근로시간(5~9월)을 확인해 최저임금으로 인건비를 지급
 - 강진군 : 보상금으로 1년에 20만원 지급
 - 한국농어촌공사 : 매년 5~9월 월40~90만원 인건비 지급
 - 남해군 : 「수리계 관리 조례」가 없고, 상위법인 농어촌정비법에도 수당 지급에 대한 근거가 없음
- 대책 : 관련법 저촉여부 및 사례를 검토하여 조례제정을 추진코자 하며, 장기적인 검토가 필요함

□ 향후 계획

- 조례안 입법예고 및 성별영향평가 : '23. 8. 중
- 조례규칙심의회 상정 : '23. 8. 말
- 의회 의결 : '23. 9. 임시회
- 조례 공포 : '23. 10. 중
- '24년 당초예산 편성 : '23. 11.

주관부서

건설교통과 농업기반팀장 정동관(☎3302) 담당자 장선익(☎3303)

Ⅲ-7-57

대량마을 ~ 금전마을 도로 개설

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○		○						

□ 사업개요

- 위 치 : 상주면 양아리 1164-1 ~ 상주리 산425-8 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로개설 1.7km, B= 8m, 전망대 1개소
- 사 업 비 : 11,000백만원 (군비 11,000)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	11,000	0	0	20	1,000	2,000	4,000	3,980
국비 도비 군비 민자등	11,000			20	1,000	2,000	4,000	3,980

□ 추진현황

- '23. 04. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 발주

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 공원구역내 위치하여 공원시설 결정 등 사전행정절차 선행이 요구됨
⇒ 기본계획 수립 후 환경부(국립공원관리공단)와 협의 추진
- 사업비 110억원의 대형사업으로 군비 부담 과중
⇒ 경상남도 지역균형발전 개발계획 반영을 통한 군비 부담 경감

□ 향후 계획

- 공원시설 결정을 위하여 기본계획 수립 후 환경부(국립공원관리공단)와 협의 적극 추진

주관부서	건설교통과 도로팀 팀장 권우종(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)
------	--

Ⅲ-8-58

지방도 1024호선(남면구간) 확장 추진

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○		○				○			○				10

□ 사업개요

- 위 치 : 남면 평산~선구마을 일원(지방도 1024호선)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로확장 L=5.5km, B=8.0m
- 사 업 비 : 31,640백만원 (도비 31,640)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	31,640	0	-	-	1,000	2,000	2,000	26,640
국비 도비 군비 민자등	31,640		-	-	1,000	2,000	2,000	26,640

□ 추진현황

- '22. 11. : 경상남도 도로과 방문 평산~선구 구간 조기 착공 건의
- '23. 06. : 실시설계용역(평산~선구) 입찰공고(경상남도)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 남면구간 총 15.4km중(유구~석교) 금회 5.5km(평산~선구) 시행 후 잔여구간 9.9km(선구~석교) 발생
⇒ 조속한 추진을 위하여 2026~2030년 경상남도 도로 건설·관리계획에 반영 추진

□ 향후 계획

- 2026~2030년 경상남도 도로 건설·관리계획에 잔여구간(9.9km, 선구~석교) 이 반영될 수 있도록 경상남도와 적극 협의 추진

주관부서	관광경제국 건설교통과 도로팀 팀장 권우중(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 관내(생활주거지역)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사업내용 : 쌈지주차장 3개소 조성
- 사 업 비 : 850백만원(도비 425백만원, 군비 425백만원)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	850	0	0	300	150	400	0	0
국비								
도비	425			150	75	200		
군비	425			150	75	200		
민자등								

□ 추진현황(실적)

- '22. 12. ~ : 사유지 임차 형식 쌈지주차장 운영
 - 위 치 : 남해읍 북변리 584-7번지
 - 사업규모 : 부지면적 179㎡, 주차면수 4대
 - 운영방법 : 해당부지 유상임차(공시지가 기준) 후 무료 주차장 운영
- '23. 1. ~ 4. : 남해읍(나래숲) 주거지 주차장 조성사업 실시설계용역
- '23. 5. ~ 11. : 남해읍(나래숲) 주거지 주차장 조성사업 시행
 - 사 업 비 : 300백만원(도비150, 군비150)
 - 위 치 : 남해읍 아산리 262일원
 - 사업규모 : 부지면적 917㎡, 주차면수 23면
- '23. 5. : '24년 주차환경개선지원사업 신청(경남도)
 - 사 업 비 : 150백만원(도비75, 군비75)
 - 사업위치 : 남해읍 아산리 374-2번지 외 2개소
 - 사업규모 : 소규모 생활주차장 3개소(부지면적 396㎡, 주차면수 12면)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 생활주거지내 지역으로 토지 보상금 과다 소요에 따라 사업비 과다 필요
⇒ 주차환경개선지원(도비50%, 군비50%) 사업신청으로 공유지 우선 활용
 쌈지주차장 조성 추진

□ 향후 계획

- '23. 5. ~ 11. : 남해읍(나래숲) 주거지 주차장 조성사업 시행
- '24. 1. ~ 6. : 소규모 생활주차장(3개소) 조성사업 시행
- '25년 주차환경개선지원사업 공모시 사업대상지 추가 발굴 신청

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 사업기간 : '22년 ~ '26년
- 사업내용 : 저수지 개보수 11개소, 농수로 보수(연간 10개소 목표)
- 사업비 : 9,636백만원(국비 2,930, 도비 2,882, 군비 3,824)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	9,636	0	2,409	1,227	2,000	2,000	2,000	0
국비	2,930		330	200	800	800	800	
도비	2,882		1,099	583	400	400	400	
군비	3,824	-	980	444	800	800	800	
민자등								

□ 추진현황(실적)

- '22. 6. : 동대, 중현저수지 개보수공사 준공
- '22. 9. : 당항저수지 개보수공사 준공
- '23. 3. : 죽전저수지 개보수공사 착공
- '23. 4. : 설천면 가뭄대비 용수로 정비공사 착공
- '23. 5. : 서호동편 저수지 개보수공사 준공
- '23. 6. : 원천저수지 개보수공사 착공
- '23. 7. : 염해저수지 개보수공사 착공

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 저수지 공사 특성상 농번기(4월 ~ 10월)내에는 시공이 어려움에 따라 농한기 내 사업완료 추진
⇒ 신속한 사업 추진 및 견실시공을 위하여 지속적인 주민협의 적극 추진

□ 향후 계획

- '23. 7. : 남양저수지 개보수공사 착공

주관부서	건설교통과 농업기반팀장 정동관(☎3302) 담당자 장선익(☎3303)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 삼동면 시문마을 ~ 동천마을 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2028년
- 사업내용 : 도로확장 L=5.24km, B=8m
- 사 업 비 : 27,950백만원 (국비 8,450, 군비 19,500)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	27,950	2,223	1,600	2,716	2,000	2,000	2,000	15,411
국비	8,450	1,578	800	1,358	1,000	1,000	1,000	1,714
도비								
군비	19,500	645	800	1,358	1,000	1,000	1,000	13,697
민자등								

□ 추진현황

- '22. 10. : 경남도 지역개발 조정위원회 심의(남해, 밀양, 함양, 하동)
- 실시계획 승인 및 사업구역의 지정 고시를 위한 심의(국토교통부)
- '22. 11. : 보상협의 시행('23. 6월말 기준 보상율 65%)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 총사업비 249.5억원으로 당초 대비 군비 부담액 증가
(84.5→165억, 80.5억 증액)
⇒ 다방면 적극적인 국·도비 예산 확보 주력 및 특별교부세, 특별조정
교부금 등 확보를 통한 군비부담 최소화

□ 향후 계획

- '24년 중 : 공사 발주 및 착공
- 간접비 최소화를 위하여 보상율 70%이상 인 경우, 발주 예정
- '28. 12월 : 공사 완료 및 준공

주관부서	건설교통과 도로팀 팀장 권우중(☎3312) 담당자 신동평(☎3313)
------	--

N-1-65

전통시장 주변구역 노인보호구역 지정

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○					○			100

사업개요

- 위 치 : 남해군 전통시장 주변(남해읍, 이동면)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 사업내용 : 노인보호구역 개선사업 1식
- 사 업 비 : 200백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	200	0	0	0	200	0	0	0
국비	100				100			
도비								
군비	100				100			
민자등								

추진현황(실적)

- '23. 05. : 전통시장 주변 노인보호구역 지정관련 관련기관 협의
- '23. 06. : 전통시장 주변 노인보호구역 지정 완료

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 노인보호구역 지정은 문제없으나, 국비 지원사업으로 매년 1개소 개선사업을 추진하고 있어, 개선사업은 단기 추진이 어려움
⇒ 2025년까지 사업완료 될 수 있도록 예산확보 적극 추진 예정

향후 계획

- '24. 01월 ~ : 노인보호구역 개선사업 추진(예산확보 후 순차적 시행)

주관부서	건설교통과 도로팀 팀장 권우중(☎3312) 담당자 손계욱(☎3316)
------	--

N-3-67

농어촌버스 단일요금제 시행

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

○ 농어촌버스 단일요금제 시행

구분	변경 전 (구간요금제)	변경 후 (단일요금제)
버스요금 조정내역	- 탑승거리만큼 요금 부과 - 10km이내 : 기본요금 • 일반 : 1,450원 • 청소년 : 950원 • 어린이 : 700원 - 10km초과 : 기본요금+131.82원/km	- 탑승거리에 관계없이 전 구간 요금 동일 - 일반 : 1,000원 - 청소년·어린이 : 500원

※ 기존 최고요금: 미조면 설리 5,500원 / 창선면 대방동어시장 4,700원 / 남면 기천 4,500원 / 서면 중현 4,600원

- 시행일시 : '23. 3. 1.(수) 00:00
- 적용대상 : 관내 농어촌버스(공영버스 포함) 운행 전 노선
- 사업비 : 2,578백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	2,578	0	18	512	512	512	512	512
국비								
도비								
군비	2,578	0	18	512	512	512	512	512
민자등								

□ 추진현황(실적)


- '22. 9. : 농어촌버스 단일요금제 추진 용역 실시
⇒ 적정 단일요금 수준 및 단일요금제 추진에 따른 손실규모, 재정지원금 산정
- '22. 12. : 용역 결과보고
- '23. 1.~2. : 행정절차 이행 및 주민홍보
- '23. 3.~ : 농어촌버스 단일요금제 시행

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 단일요금제 시행에 따른 운송수입금 손실 보전
⇒ 현재 지원되고 있는 재정지원금, 벽지노선 손실보상금 외에 운송수입금 손실에 따른 추가 예산 확보 및 지원이 필요

□ 향후 계획

- '23. 9. ~ : 농어촌버스 단일요금제 시행에 따른 손실보상금 지원 및 정산



해양발전과

공약사항 추진실적(민선8기)

[해양발전과]

1. 총 평

- 청정어장조성사업, 폐 어구 수거장소마련 등 사업이 정상 추진되어 어업인들의 불편 해소를 위하여 노력함.
- 해양레저 스포츠 육성의 경우 기존의 카누·카약 체험장 조성사업에서 이순신 승전항로 바다역 조성사업으로 세부목표를 재설정하여 사업추진에 만전을 기하려함.
- 연안섬 개발 및 활용 콘텐츠로 섬 정보 제공의 경우 정상 추진을 위해 주민갈등 및 현장민원 해결에 만전을 기하였음.

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정상추진	일부추진	
7	-	-	6	6	-	1

-완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업(재정 및 입법 완료)

-이행 후 계속추진 : 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 (현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

-정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업

-일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

-보류 : 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
해양보전팀	I-14-14	지속가능 청정어장 조성사업	정상추진	
해양보전팀	I-15-15	폐 어구 수거 장소 마련	정상추진	
어항관리팀	I-16-16	어선수리소 조성	정상추진	
해양레저팀	II-2-28	해양레저 스포츠 분야 육성	정상추진	
해양레저팀	II-13-39	연안섬개발및 활용 콘텐츠로 섬정보제공	정상추진	
해양정책팀	IV-5-69	여성농어업인 특수건강 검진사업(어업인)	정상추진	
해양정책팀	IV-12-76	어항 내 세척장(빨래방) 설치	보류	

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
I -14-14	지속가능 청정어장 조성사업	이상없음	30%
I -15-15	폐 어구 수거 장소 마련	이상없음	40%
IV-5-69	여성농어업인 특수건강 검진사업(어업인)	이상없음	70%
IV-12-76	어항 내 세척장(빨래방) 설치	미조면 권역단위 사업 추진 후 운영 및 성과 평가 실시	50%
I -16-16	어선수리소 조성	이상없음	0%
Ⅱ -2-28	해양레저 스포츠 분야 육성	이상없음	20%
Ⅱ -13-39	연안섬개발 및 활용 콘텐츠로 섬정보제공	이상없음	50%

I-14-14 지속가능 청정어장 조성사업

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○				○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 강진만 해역
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년(1차·2차·3차)
- 사업내용
 - 강진만(3,000ha) 청정어장 재생(바닥갈이, 저질개선, 폐기물처리 등)
 - 지역역량 강화

- 사 업 비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	15,000	2,500	5,000	2,500	2,500	2,500	-	-
국비	7,500	1,250	2,500	1,250	1,250	1,250	-	-
도비	1,500	250	500	250	250	250	-	-
군비	6,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- '21. 12월 : 어촌어항공단 업무 수탁시행 협약 체결 의뢰
- '22. 1월 : 위·수탁 협약 체결
- '22. 3월 : 2차 사업 공모 선정
- '22. 3월 : 기본조사 및 실시설계 용역 계약 체결(1구역)
- '22. 12월 : 어장환경 개선 사업 착수
- '23. 3월 : 어장환경 개선 사업 완료 및 준공 검측
 - 어장바닥경운 880ha, 오폐물인양 약530톤, 마사황토살포 21,420m³
- '23. 5월 : 지역역량강화 사업 낙찰자 결정
- '23. 6월 : 2구역 어장환경 개선 사업 실시설계 용역을 위한 어업인 간담회 실시

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 청정어장 재생사업 해당구역 내 청소작업을 위한 1년 휴식년 실시로 패류생산성 저하 우려.
- 어업인 손실 보전을 위한 종패 구입비 보전 및 어업손실 최소화를 위해 종패입식시기에 맞추어 사업 준공.

□ 향후 계획

- 강진만 청정어장 재생사업(남해) 어장환경개선용역 정산 실시
- '23. 6월 ~ '24. 12월 : 2차 사업 추진(2구역)
- '24. 6월 ~ '25. 12월 : 3차 사업 공모를 통해 사업비 확보 후 사업추진

I-15-15

폐어구 수거 장소 마련

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○				○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 주요어항
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 조업과정에서 발생하는 폐어구·부표 등을 어업인이 자발적으로 회수할 수 있게 지원하는 관리 기반시설 설치
- 사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	500	50	50	100	100	100	100	-
국비	350	35	35	70	70	70	70	-
도비	45	4.5	4.5	9	9	9	9	-
군비	105	10.5	10.5	21	21	21	21	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- '21. 12월 : 2개소 설치(삼동면 물건, 창선면 소벽)
- '22. 3월 : 수요조사 실시
- '22. 10월 : 집하장 설계(창선면 냉천 1개소)
- '22. 11월 : 집하장 설치 착수
- '23. 1월 : 집하장 준공
- '23. 3월 : 읍·면 수요조사
- '23. 4월 : 집하장 부지 현장 확인 및 세부계획 수립
- '23. 5월 : 공유수면 점·사용 및 실시설계 용역 추진
- '23. 6월 : 집하장 설계(창선면 단항, 대벽)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 어촌계 부지 확보에 어려움이 있어 어업인들이 희망하는 부지에 집하장을 설치하지 못하는 경우가 발생
- ☞ 어항부지일 경우 점·사용 허가를 받아 해양쓰레기 집하장을 설치할 수 있도록 조치

□ 향후 계획

- '23. 7월 : 집하장 설치 착수(창선면 단항, 대벽 각 1개소)
- '23. 10월 : 집하장 준공 어항 내 집하장 2개소 신규 설치 완료

주관부서	해양발전과 해양보전팀 팀장 최상준(☎3377) 담당자 진종현(☎3379)
------	--

I-16-16

어선수리소 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○	○				○				○				0

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 미조면 미조리 미조(북)항
- 사업기간 : 2024년~2025년
- 사업내용 : 부두 및 선양장 조성 A=12,000㎡(부두 L=72m, 선양장 L=40m)
- 사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	7,300	-	-	-	500	3,400	3,400	-
국비	7,300	-	-	-	500	3,400	3,400	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- '19. 6월 : 전국 국가어항개발계획 수립용역 착수(해양수산부)
- '19. 6월 ~ '22. 6월 : 미조항 물양장 조성 등 관련사업 수시 건의
(남해군→해양수산부, 마산지방해양수산청)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 국가어항 개발계획 변경 고시되더라도 미조남항 정비사업이 진행중에 있어 타 국가어항과의 형평성이 확보되지 않아 단기추진은 어려운 실정임
- 미조 북항 개발계획 상 총 사업비가 800억원대로 예비 타당성 심사 등의 행정절차 이행으로 장기간 시간 소요 예정

□ 향후 계획

- '23. 12월 : 국가어항개발계획 고시(해양수산부)
→ 매립기본계획 반영을 위한 심의기간 소요
- '25. 1월 : 기본 및 실시설계 용역 시행*
* SOC예산 감축에 따른 예산 확보어려움(마산지방해양수산청 의견)
- '26. 1월 : 공사 착공

주관부서	해양발전과 어항관리팀 팀장 이창섭(☎3372) 담당자 강석주(☎3373)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○					○				○			

□ 사업개요

- 해양스포츠제전 유치
 - 사업기간 : 2025년 8월 중
 - 경기종목(4) : 요트, 카누, 핀수영, 철인3종 경기
 - 번외종목(5) : 바다수영, 드래곤 보트, 고무보트, 비치발리볼, 조정
 - 주 최 : 해양수산부
 - 사업비 : 21.1억 (국비 6.1억, 도비 5억, 군비 10억)
 - ※ 제6회 남해군 개최, 2023년(제16회) 포항시 개최 예정

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	2,110	-	-	-	-	2,110	-	-
국비	610	-	-	-	-	610	-	-
도비	500	-	-	-	-	500	-	-
군비	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

- 이순신 승전향로 바다역 조성
 - 사업기간 : 2024 ~ 2026년(3년간)
 - 사업위치 : 남해군 창선면 진동리 적량항 일원
 - 시행주체 : 남해군
 - 사업내용 : 요트계류시설 증설(약30척), 편의시설(화장실·샤워장·휴게시설) 1식, 크레인1식, 데크길 조성 1식
 - 총사업비 : 40억원(국비 20억, 도비 6억, 군비 14억)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	4,000	-	-	-	200	1,400	2,400	-
국비	200	-	-	-	100	700	1,200	-
도비	600	-	-	-	30	210	360	-
군비	1,400	-	-	-	70	490	840	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

- 카누, 카약 체험장 조성
 - 위치 : 남해군 서면 서상천 일원
 - ※ 관광진흥과에서 추진 중인 「남부권 광역 관광개발 사업」과 연계하여 추진계획이었으나, 문화체육관광부 사업조정으로 배제하여 조성 취소
- 앵강만 해양레저단지 민자유치
 - 어민들의 직접적인 어업피해 등 문제점 발생으로 추진애로

□ 추진현황(실적)

- '23. 3월. : 바다역 구축사업계획서 제출(남해군→경상남도)
- '23. 4월. : 시도연계사업 제출(경상남도→해양수산부)
 - 「남해안 해양레저 관광 활성화 사업」(해양수산부 주관)
- '23. 6월. : 연구용역 관련 현장답사 실시

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 전국해양스포츠제전 : 전국해양스포츠제전 실행가능성 및 사업성 재검토
- 앵강만 해양레저단지 민자유치
 - 앵강만 해역은 정치망어업과 마을어장이 밀집되어 해양레저 활동시 선박사고 및 어업활동 등 직접적인 어업피해가 예상 됨
 - 앵강만 내 어업면허권 현황 : 44건(정치망13건, 마을어업15건, 양식어업16건)
 - 앵강만 내 어선등록(연안어업허가) : 198척
 - 「남해군해양레저산업 발전을 위한 중장기 발전계획 수립」용역(2014년) 결과 앵강만에 해양레저 활용 시 정치망, 양식장 철거가 필요하다고 되어 있어 추진이 어려울 것으로 판단됨
- 카누, 카약 체험장 조성
 - 「남부권 광역 관광개발 사업」으로 스포츠파크 인근 서상천에 카누, 카약 체험장 조성 사업 계획이었으나, 최종 문체부 사업조정으로 인하여 해당 사업 취소

□ 향후 계획

- 해양스포츠제전 유치
 - '23. 8월 : 제16회 전국 해양스포츠제전 견학(포항)
 - '23. 9월 : 대회 계획서 구체화 논의 및 대회 유치신청서 제출
 - '23. 10월 : 해양수산부 현지실사
 - '23. 11월 : 전국해양스포츠제전 개최지 최종선정
 - '24. 1월 ~ '25. 7월 : 개최 준비 용역추진 및 착수 등
 - '25. 8월 : 전국해양스포츠제전 개최
 - '25. 9월 : 전국해양스포츠제전 피드백 및 환류
- 이순신 승전항로 바다역 조성
 - '23. 3월 : 바다역 구축사업 반영 건의
 - '24. 3월 ~ 12월 : 기본 및 실시설계
 - '25. ~ '26 : 공사 착공 및 준공

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○			○	○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 미조면 조도 · 호도
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업내용 : 살고 싶은 섬 가꾸기, 조도 향토사 발굴 및 섬 기초조사 등
- 사 업 비 : 3,020백만원(도비 1,500, 군비 1,520)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	3,020	1,000	1,020	1,000	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,500	500	500	500	-	-	-	-
군비	1,520	500	520	500	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- '21. 3월 : 살고 싶은 섬 가꾸기 사업 기본계획 수립
- '21. 8월 : 식생·경관조사 및 탐방로 노선 타당성 검토용역 준공
- '21. 9월 : 조도 큰섬 연결도교 보강공사 준공
- '22. 4월 : 협동조합 설립(조합명 : 조도호도 협동조합), 마을브랜딩, 경관 및 가로시설 디자인 용역 준공, 상반기 주민대학 운영
- '22. 6월 : 경남도 기본계획 변경 승인(주민의견 반영 수익사업 변경)
- '22. 8월 : 걷는 길 위험구간 정비사업 실시설계 용역 준공, 다목적 운반차 구입
- '22. 9월 : 조도호도 낚시터 조성사업 착공
- '22. 10월 : 호도 섬식당(탐방센터 리모델링) 실시설계 용역
- '22. 11월 : 하반기 주민대학 운영
- '22. 12월 : 하반기 선진지 견학 실시, 섬식당(탐방센터 리모델링) 착공, 호도 걷는 길 조성사업 준공
- '23. 1월 : 섬식당(탐방센터 리모델링) 준공, 조도호도 낚시터 조성사업 설계변경
- '23. 2월 : 거점센터·어가체험살이시설·어구창고 조성 실시설계 용역 준공
- '23. 3월 : 조도호도 낚시터 조성사업 준공, 걷는 길 위험구간 정비공사 준공
- '23. 4월 : 걷는 길 위험구간 정비사업 준공
- '23. 5월 : 바래길 걷기축제 실시

- '23. 6월. : 섬 특산물 판매를 위한 컨설팅 및 식품인증교육·스마트스토어 운영교육 실시

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 주민갈등으로 사업방향 설정 어려움, 잦은 사업계획 변경 등의 문제 발생으로 사업 지연 ⇒ 주민의견을 수렴하여 추가변경 없는 신속한 사업추진 필요
- 관광객 수송능력 확대를 위한 유람선, 도선 등 도입 필요

□ 향후 계획

- '23. 7월. : 조도·호도 공공미술 프로젝트 실시, 마을어구창고 조성사업 착공, 거점센터·어가체험살이시설 신축 실시설계용역 착공, 호도 해안 데크길 진입 회전계단 설치공사 실시설계 착공
- '23. 8월. : 조도호도 낚시터업 허가 및 낚시터 운영, 거점센터·어가체험살이시설 신축 실시설계용역 준공, 거점센터·어가체험살이시설 신축공사 착공, 호도 해안데크길 진입 회전계단 설치공사 실시설계 준공 및 공사 착공, 조도 향토사 책자 출간
- '23. 9월. : 마을어구창고 조성사업 준공
- '23. 10월. : 호도 해안데크길 진입 회전계단 설치공사 준공, 섬 특산물 판매를 위한 컨설팅완료 및 특산품 제작·홍보
- '23. 12월. : 거점센터·어가체험살이시설 준공, 조도·호도 공공미술 프로젝트 완료, 보조사업 정산

※ 변경내용

- 마을어구창고 조성사업 착공(5월⇨7월)
- 거점센터·어가체험살이 시설 신축 실시설계용역 착공(5월⇨7월), 준공(6월⇨8월)
- 호도 해안데크길 진입 회전계단 설치공사 실시설계 준공(6월⇨7월)
- 섬 특산물 판매를 위한 컨설팅 및 식품인증교육·스마트스토어 운영교육 실시(5월⇨6월)
- 조도 향토사 책자 출간(6월⇨8월)
- 조도호도 낚시터업 허가 및 낚시터 운영(6월⇨8월)

주관부서	해양발전과 해양레저팀장 류광호(☎3072) 담당자 김용희(☎3074)
------	--

N-5-69

여성농어업인 특수건강 검진사업(어업인)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○				○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군
- 사업기간 : 2023년~
- 사업내용 : 특화건강검진비 지원(근골격계, 골절, 난청 등)
- 사업비 : 44.1백만원(국비 90%, 자부담 10%)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	44.1	-	7	13	-	24.1	-	-
국비	41.7	-	7	13	-	21.7	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
민자등	2.4	-	-	-	-	2.4	-	-

□ 추진현황(실적)

- '23. 3월
 - 여성어업인 특화건강검진 사업 신청 홍보 실시
 - 여성어업인 특화건강검진 공모(150명)
- '23. 4월 : 여성어업인 특화건강검진 공모 선정(60명)
- '23. 5월
 - 여성어업인 특화건강검진 실시(40명) * 지정병원 : 삼천포서울병원
 - 건강검진 대상자 추가 모집 실시(20명)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 부부가 공동으로 어업을 하나 어업경영체에 등록되지 않은 여성 어업인이 많아 지원 대상자에서 제외되는 경우가 많음.
- ▷ 읍·면 및 어촌계 홍보를 통한 어업경영체 등록 홍보 실시

□ 향후 계획

- '23. 7월 ~ 12월 : 여성어업인 특화건강검진 실시 및 추가사업자 모집

주관부서	해양발전과 해양정책팀 팀장 김영심(☎3342) 담당자 김보배(☎3345)
------	--

N-12-76

어항 내 세척장(빨래방) 설치(어업인)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○						○	○							○

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 관내 어항
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사업내용 : 어항 내 피복류 세척용 세척장(컨테이너) 설치
 - 상·하수도 및 전기 인입공사
 - 세탁설비 설치(세탁기, 건조기 외 집기류 포함)
- 사 업 비 : 10백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	10	-	-	-	-	-	-	10
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5	-	-	-	-	-	-	5
민자등	5	-	-	-	-	-	-	5

□ 추진현황(실적)

- '22. 9월 : 사업계획 수립
- '22. 12월 : 어항별 입지분석 및 수요조사 실시
- '23. 1월 : 사업희망자 모집 1차 → 수요 없음
- '23. 3월 : 사업희망자 모집 2차 → 수요 없음

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책


- 설치 장소의 특성 상 염분에 의한 부식, 어업 작업복 세탁으로 인한 기기고장, 월 관리요금(상수도, 전기, 세탁용품 등) 납부 등 사후관리 애로
 - ☞ 사업장(어항내 → 실내)을 변경하여 시설유지 관리
 - ☞ 자발적 사후관리를 위해 이용 어촌계의 자부담 필요

- 어민의견 청취결과 사업수행으로 예상되는 직접적인 편익에 대한 체감이 낮아, 2023년 시범사업 1개소(미조면 권역단위사업) 추진 후 사업효과 분석

☞ 사업효과 분석 후 향후 모집 공고

□ 향후 계획

- '24. 6월 : 미조면 권역단위사업 착수 시 설계 포함
(본촌어촌계 : 외국인 근로자 포함 100명)
- '27. 3월
 - 시범사업 대상지 1개소 준공
 - 세척장(빨래방) 1개소 운영 및 성과평가(사업성여부 평가)
 - 추가 사업자 모집 공고



수산자원과

공약사항 추진실적(민선8기)

[수산자원과]

1. 총 평

- 수산물 공동브랜드를 활용한 패류 유통활성화, 패류생산 기반 마련, 수산자원 산란·서식장 조성, 스마트양식 기반 구축 등을 통한 어업 경쟁력 강화와 남해군 수산업의 미래를 준비하는 공약으로 구성
- 공약 사업별 사업 추진 시 문제점 및 대책을 파악하여 공약 목표 달성을 위한 세부추진 계획 수립 및 관리에 역점

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료		추진 중			보류
	완료	이행 후 계속추진	소 계	정 상	일부추진	
6	-	1	4	3	1	1

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	이행단계	비고
수산물 유통가공팀	I-10-10	남해산 패류 유통활성화	정상추진	
자원조성팀	I-11-11	강진만 새꼬막 종패생산기반 마련	일부추진	
자원조성팀	I-12-12	수산자원 산란·서식장 조성	이행 후 계속추진	
수산물 유통가공팀	I-13-13	수산물 위판장 활성화	정상추진	
스마트 양식팀	I-21-21	농수산융합아쿠아포닉스 (양식과 수경재배) 보급	보류	현지조사 및 타당성 검토 필요
스마트 양식팀	I-26-26	스마트 양식산업 추진	정상추진	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점	이행률
I-12-12	수산자원 산란·서식장 조성 (23. 1. 5. 공모 선정, 연차별 사업추진)	-	100%

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점	이행률
I-10-10	남해산 패류 유통활성화	특허청 상표출원 및 등록 기간 소요	75%
I-13-13	수산물 위판장 활성화	-	60%
I-26-26	스마트 양식산업 추진	23년 8월 공모신청 예정	0%

○ 일부추진

관리번호	공약사업명	문제점	이행률
I-11-11	강진만 새꼬막 종패생산기반 마련	현재 추진 중인 새꼬막 종패 생산 시험 및 연구 결과를 바탕으로 해상종패 생산 가능 여부 및 방향 설정 필요	10%

○ 보류

관리번호	공약사업명	문제점	이행률
I-11-11	농수산융합아쿠아포닉스 (양식과 수경재배) 보급	• 공모사업 대상자 없음 • 사업타당성 검토 필요	0%

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 453.5백만원
- 사업내용 : 수산물 공동브랜드 패키지디자인 사업 및 브랜드 상표 홍보 마케팅 등

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	453.5	0	28.5	25	100	100	100	100
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
군비	293.5	-	28.5	25	60	60	60	60
민자 등	160	-	-	-	40	40	40	40

□ 추진현황

- '22. 1. ~ 4. : 수산물 공동브랜드 개발(남해다름)
- '22. 5. 17. : 수산물 공동브랜드 특허그룹 변리사 위임을 통한 상표 특허출원 실시
- '22. 6. : 남해군 수산물 공동 브랜드 홍보물품 제작
 - '남해다름' 부채 5,000부 제작('22년 6월)
 - '남해다름' 수산물 가이드북 10,000부 제작('23년 3월)
- '22. 7. : 남해군 수산물 공동 브랜드 조례 제정



□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 브랜드 상표 특허출원 및 심사, 등록 등 절차이행 기간 소요 (1년 ~ 1년 6개월)

□ 향후 계획

- '23. 10월 : 브랜드 상표 특허출원 및 브랜드 홍보
- '23. 11월 : 브랜드 사용신청 접수
- '23. 12월 : 신청서류 검토 및 심의위원회 진행 및 사용업체 선정

주관부서	수산자원과 수산물유통가공팀 팀장 양창우(☎8987) 담당자 이지홍(☎8989)
------	---

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○			○				

□ 사업개요

- 위치 : 남해군 강진만해역
- 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년간)
- 사업내용 : 새꼬막 해상(자연산) 종패생산을 위한 환경 조성 등 기반 마련
(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
군비	0	-	-	-	-	-	-	-
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 17~19년(3개년) 강진만 새꼬막 자연채묘(해상) 시험사업 추진(남해군)
 - 사업장소 : 고현면 이어어촌계지선(사업비 125백만원)
- 22. 12월 : 강진만 새꼬막 종패생산 연구사업 종료(국립수산과학원, 수산안전기술원 남해지원)
 - 사업기간 : '20. 1 ~ '22. 12월(3개년), 사업비 148백만원, 장소 : 고현면 이어해역
- 22. 6. 27. ~ 29. : 사업 추진 검토를 위한 연구·지도기관 및 관련단체 방문 협의
 - 경남도수산안전기술원 남해지원, 국립수산과학원(남해양식연구센터, 남해수산연구소), 경남도 패류양식연구센터, 남해군패류양식협회 등
 - 새꼬막 관련 연구·지도기관 의견 수렴 결과 : 종패육성시설(육상)은 자연산 종패 가격 대비 생산비용 과다 소요로 경제성 없음. → 자연산 종패 확보 필요

○ 23. 3. 3. 강진만 해역관리 상호협력 업무 협약체결

- 협약기관 : 남해군, 국립수산과학원 남동해연구소, 수산자원연구소, 수산안전기술원 남해지원
- 협약내용 : 각 기관별 추진 계획에 따라 시험연구·환경조사 등 추진

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 강진만은 담수 영향을 많이 받는 해역으로 저염분에 약한 새꼬막 종패 생산에는 불리한 환경으로 현재 수산자원연구소(패류양식연구센터)에서 강진만 내 새꼬막 종패 생산 시험 및 연구 중임
- ⇒ 새꼬막 종패 생산 시험 및 연구 결과를 바탕으로 해상종패 생산 가능 여부 및 방향 설정

□ 향후 계획

- 강진만 청정어장 재생사업('22~25년, 공약번호 A-14)과 연계 추진)

주관부서	수산자원과 자원조성팀 팀장 오현근(☎3482) 담당자 배석진(☎3483)
------	--

I-12-12

수산자원 산란·서식장 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위치 : 삼동면 은점·대지포, 미조면 노구해역
- 사업기간 : 2023 ~ 2027년(5년간)
- 총사업비 : 38.1억원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)
- 사업내용
 - 갑오징어 서식장 조성 : 인공구조물(인공조초, 저층그물, 가두리 양식장) 시설
 - 종자방류 : 갑오징어(1.5cm이상) 종자 방류
 - 어장관리 : 사업지구 내 유령어구 등 폐기물 수거
 - 효과분석 : 어획효과조사, 서식생물 조사 등 모니터링

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	3,881.7	0	71.7	762	762	762	762	762
국비	1,905	-	-	381	381	381	381	381
도비	571.5	-	-	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3
군비	1,405.2	-	71.7	266.7	266.7	266.7	266.7	266.7
민자등	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 22. 7. ~ 11. : 수산자원 산란·서식장 조성 기본계획 수립 용역 실시
- 23. 1. 5. : 23년 수산자원 산란·서식장 조성사업 대상지 선정
- 23. 2. ~ 4. : 한국수산자원공단과 사업 추진 협의 및 위·수탁 협약 체결
- 23. 5. ~ 6. : 산란서식장 조성(저층그물 및 부화케이지 설치, 해조류 이식 등)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당 없음

□ 향후 계획

- 23. 7. ~ 12. : 갑오징어 종자 방류, 산란장 시설 관리 및 모니터링 실시

주관부서	수산자원과 자원조성팀	팀장 오현근(☎3482)	담당자 배석진(☎3483)
------	-------------	---------------	----------------

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○	○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 500백만원
- 보조사업자 : 원천어촌계
- 사업내용 : 원천위판장 건립(연면적 305.2 m²) 및 운영 활성화

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	500	0	50	450	0	0	0	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	245	-	24.5	220.5	-	-	-	-
군비	105	-	10.5	94.5	-	-	-	-
민자 등	150	-	15	135	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 2022. 2월 : 사업자 선정
- 2022. 7월 : 비지정권자 어항개발사업 시행 허가 신청(군→도)
비지정권자 어항개발사업 보완* 회신(도→군)
*보완사항 : 어촌계의 위판장 위치 변경 건의에 따른 어항개발계획 변경 필요
- 2022년 11월 : 비지정권자 어항개발사업 보완 제출(군→도)
- 원천항 시설확충 사업에 따른 어항개발계획변경계획 보고 공문(경미한 변경)
- 2023년 2~3월 : 원천항 개발계획 변경 비지정권자 어항개발사업 보완 협의 (군↔도)
- '23. 6월 : 경남도 비지정권자 어항개발사업 시행 허가 수리
- 허가기간 : '23. 6. ~ 12.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

□ 향후 계획

- '23. 7월 : 원천위판장 설계 완료
- '23. 8월 : 원천위판장 공사착수
- '23. 12월 : 원천위판장 공사완료 및 정산

주관부서	수산자원과 수산물유통가공팀 팀장 양창우(☎8987) 담당자 곽슬기(☎8988)
------	---

I-21-21

농수신용합이쿠아포닉스양식과 수경재배보급

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○					○	○							○

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 공모신청 후 사업비 책정(40억 예상)
- 사업내용 : 양식시설 및 수질정화 시설 등 아쿠아포닉스 기술 적용
시설 신축 또는 기존 시설의 아쿠아포닉스 전환(보완) 지원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	4,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0
국비	2,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-
도비	500	-	-	-	250	250	-	-
군비	500	-	-	-	250	250	-	-
민자등	1,000	-	-	-	500	500	-	-

□ 추진현황[실적]

일시	자문자	추진 내용	비고
22. 6. 29.	신원교박사	- 해수어를 이용한 아쿠아포닉스는 현재 불가능, 담수어를 이용한 이쿠아포닉스 또한 현재 연구 중임을 확인	자문
22. 10. 13. ~ 11. 7.		- 23년 친환경양식어업육성 예비 사업대상자 모집 공고 ⇒ 사업신청자 없음	
23. 2. 24 .	남해지원장과 면담	- 현재 이쿠아포닉스는 담수어가 대부분으로 <u>해수어 위주의 양식이 많은 남해의 현실과는 맞지 않으며</u> , 또한 채소와 어류의 재배환경을 동시에 만족해야하는 어려움이 있어 추가시설이 많이 필요하며 유지비용도 만만치 않아 초기 투자비용이 많이 발생됨	면담

23. 4. 25.	경남 거제 아쿠아포닉스 가비네 농장 대표	<p>-2021년 국립수산물과학원으로부터 기술 이전받아 시작하였으나 <u>초기 투입 비용 대비 성과가 없으며 매년 운영비가 많이 들어 폐업결정</u></p> <p>- 운영 구조상 민간에서 할 경우 적자가 날 수밖에 없으며 군자체에서 시설 및 운영 후 무상으로 민간에게 제공할 계획이라면 민간이 운영 가능</p>	자문
23. 5. 3.	첨단양식실증센터 황주애 연구관	<p>- 바이오플라 기반 아쿠아포닉스 시설 현장 견학 대부분 민물어류에 연구 성공하였으나 일반 아쿠아포닉스의 경우 영양분 결핍이 발생하므로 비료 첨가 등 친환경이 어려움</p> <p>⇒ 적용가능한 양식어류 : 향어, 메기, 미꾸라지, 붕어, 동자개, 뱀장어</p> <p>⇒ 적용가능한 재배작물 : 카이피라, 심블, 피델, 바질, 톨로, 방울토마토</p>	방문
	- 가비네농장	<p>-<u>민물어류 판매처 구하기 어려우며 어류의 급이량에 따라 재배작물의 상품이 균일하지 못함.</u> 유지비 문제, 식물과 양식어류 관리 및 생산품 판로 확보 어려움으로 현재 폐업</p>	방문
23. 5. 9.	국립수산물과학원 서남해연구소 원정재 주무관	<p>바이오플라 기반 아쿠아포닉스 연구 결과 넙치 및 함초 등에 대한 연구를 22년까지 하였으나 현재는 종료함. 넙치의 경우 200g까지 성장이 가능하나 그 이상 성장시 기생충 등 문제가 발생함. 흰다리새우의 경우 현재 기술보급이 많이 이루어져 굳이 아쿠아포닉스를 하지 않으려 하며, 수경재배를 추가 할 경우 별도의 시설비와 인건비 등이 소요되어야 함</p>	자문
23. 6. 15.	아쿠아그린윌 대표	<p>- 아쿠아 그린윌은 수족관의 물고기 배설물을 이용해 식물의 양액을 사용하고, 식물뿌리에서 여러층으로 정화한 맑은 물은 다시 수족관으로 회수하는 반복 순환시스템임</p> <p>- 관상용 식물은 별도의 액비공급이 필요없으나 관상어의 경우 사료 급이 필요함</p> <p>⇒ <u>아쿠아그린윌은 가정이나 사무실에 설치하는 단순 관상용 이기에 식물에 별도의 액비공급없이 순환되는 물만으로 영양분이 충분하나, 아쿠아포닉스로 채소 재배시 사육수만으로 영양분 공급이 어려워 액비를 공급해야 성장을 할 수 있으므로 친환경 농법이라 말할 수 없음</u></p>	스마트 팜 박람회 참석

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 초기 시설비용 과다 및 재배가능한 식물과 적합한 어종이 한정적이어서 사업신청자가 없음.
⇒ 사업 추진시 공모신청자의 아쿠아포닉스 양식기술 확보 자료 및 국립수산과학원과 연구·기술 협약 체결 또는 검토의견서 첨부 후 공모 신청가능

□ 향후 계획

- 23. 7월 말 : 경기도 해양수산자원연구소 방문
- 23년 말까지 공모 신청자가 없을 시는 추진 불가로 공약사업 제외 검토

주관부서	수산자원과 스마트양식팀	팀장 원용덕(☎3362)	담당자 이승은(☎3363)
협조부서	농업기술과	원예특작팀	팀장 천상용(☎3966) 담당자 박진희(☎3968)

I-26-26

스마트 양식산업 추진

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○					○	○					○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 일원
- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 2,000백만원
- 사업내용 : 수질모니터링, 환경제어시스템을 포함한 기존 가두리 양식 시설에 스마트 시설 보완 시설비 지원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	2,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0
국비	600	-	-	-	300	300	-	-
도비	180	-	-	-	90	90	-	-
군비	420	-	-	-	210	210	-	-
민자등	800	-	-	-	400	400	-	-

□ 추진현황(실적)

- 22. 10. 13.~ 11. 7. : 23년 친환경양식어업육성 예비 사업대상자 모집 공고
⇒ 사업희망자의 사전 컨설팅 및 평가 선정을 위한 준비 필요 요구에 따라 '23년도에 모집 공고 시 사업신청 예정
- 23. 3. 23 : 공모예정자와 면담 협의(자부담 경감건의)
- 23. 4. 14 : 공모사업 희망자와 사전 협의(4명)


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 22년 예비 공모사업에 신청하였으나 평가결과 부적격 판정
⇒ 공모사업 내용 보완 후 2023년도 재신청 추진
- 경상남도 수산안전기술원 남해지원과 사업내용 협의로 내실있는 사업 추진

□ 향후 계획

- '23. 8월 : 공모신청 및 평가
- '24. 3월 ~ 11월 : 사업 추진

주관부서	수산자원과 스마트양식팀 팀장 원용덕(☎3362) 담당자 이상진(☎3364)
------	---



환경과

공약사항 추진실적(민선8기)

[환경과]

1. 총 평

- 대기오염물질 저감을 위한 친환경차량 및 충전인프라 확충을 통해 탄소중립에 기여
- 남해군 생활폐기물 처리시설 조기 조성 및 유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치를 통해 폐기물의 안정적 처리 및 주민숙원 해결
- 배출원에서부터의 음식물쓰레기 감량과 가정 내 악취예방, 음식물류 폐기물의 재활용 촉진 및 주민편익 증진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
4	-	2	2	2	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	이행단계	비고
환경정책팀	I-23-23	탄소중립 그린도시 추진(전기차 확대보급)	이행 후 계속추진	
환경시설팀	Ⅲ-3-53	생활폐기물 처리장 조기 완공	정상추진	
환경시설팀	Ⅲ-4-54	유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치	정상추진	
환경시설팀	V-5-82	가정용 음식물쓰레기 처리기 보급	이행 후 계속추진	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
I -23-23	탄소중립 그린도시 추진(전기차 확대보급)	임기 내 지속추진	100
V-5-82	가정용 음식물쓰레기 처리기 보급	임기 내 지속추진	100

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-3-53	생활폐기물 처리장 조기 완공	물가상승 등으로 사업비 증가 ⇒ 총사업비 재원협의 시, 추가 지원 요청	40
Ⅲ-4-54	유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치	물가상승 등으로 사업비 증가 ⇒ 총사업비 재원협의 시, 추가 지원 요청	35

I -23-23

탄소중립 그린도시 추진(전기차 확대보급)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○	○	○	○		○						○	

 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 27,516백만원(국13,129 도3,960 군10,427)
- 사업내용 : 전기차(승용, 화물, 승합, 이륜) 및 수소차 보급

 세부 추진계획

- 매년 3월 ~ 12월 : 전기자동차 보급사업 추진
- '23. 4월 : 전기자동차 충전인프라(충전시설) 확대 실시
- '24. 3월 : 수소차 충전소(평현리) 운영 시부터 수소차 보급 병행

 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	임기내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26	
계	27,516	-	27,516	2,696	2,620	6,000	7,400	8,800	매년
국비	13,129	-	13,129	1,585	1,544	2,500	3,500	4,000	
도비	3,960	-	3,960	433	407	750	1,050	1,320	
군비	10,427	-	10,427	678	669	2,750	2,850	3,480	

 공약이행 확인지표

확인지표	단위	목표	연도별 목표				
			'22	'23	'24	'25	'26
전기자동차 보급대수	대	1,516	154	162	300	400	500

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 전기자동차 보급대수 증가 시 전기자동차 충전인프라 추가 구축 필요
⇒ 전기자동차 충전사업자와 업무협약 체결하여 충전인프라 확대 사업 병행추진중
- 수소 충전소 운영을 위한 충전 수요 확보 필요
⇒ 24년 이후 수소차 보급 추진 및 농어촌버스 대체차 시 수소버스 도입 및 수소청소차, 수소승용차 보급으로 충전수요를 최대한 확보
- 수소충전소 설치를 반대하는 아촌마을에 주민숙원사업 지원 약속으로 협의 완료
⇒ 2023년 추경 및 2024년 본예산에 예산 확보

□ 관련기관(중앙부처 등) 협조 필요사항

- 환경부 국고보조사업으로 국·도비 확보 요구됨
- 한국환경공단, 한국전력공사 운영 급속충전시설 확대 필요

□ 추진현황(실적)

- '22. 10월 : 남해군 수소충전소 구축사업 위·수탁 실시협약서 체결
- '22. 10월 : 남해군 전기차 충전소 구축 및 운영을 위한 업무협약서 체결
- '23. 2월 : 공유재산 내 영구시설(전기차 충전시설) 축조 동의안 원안가결
- '23. 4월 : 전기자동차 충전시설 보급 확대 실시
- 매년 3월 ~ 12월 : 전기자동차 보급사업 실시(6월말현재 84대 보급)

□ 향후 계획

- '24년 3월 ~ : 전기차 보급(화물차, 승용차, 전기이륜차 등)
- '24년 5월 ~ : 수소차 보급(버스, 청소차, 승용차 등)
- '24년 6월 : 수소 충전소 시운영

주관부서	환 경 과	환경정책팀	팀장 김경옥(☎3252)	담당자 박진우(☎3257)
협조부서	건설교통과	교 통 팀	팀장 김효성(☎3452)	담당자 정지은(☎3454)
	환 경 과	자원순환팀	팀장 정우철(☎3262)	담당자 김인홍(☎3265)

Ⅲ-3-53

생활폐기물 처리장 조기 완공

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ **사업개요**

- 위 치 : 남해군 남해읍 평현리 1840번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 사업내용 : 지붕형 매립시설 조성 1식(용량:135,357m³)
- 사 업 비 : 247억원(국비 39, 도 26, 군 182)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	24,691	1,060	4,067	3,789	7,872	7,903	0	0
국비	3,939		100	1,000	1,380	1,459		
도비	2,570		0	700	966	904		
군비	18,182	1,060	3,967	2,089	5,526	5,540		
민자등								

□ **추진현황(실적)**

- '21. 07월 : 위탁사업 체결(한국환경공단)
- '21. 10월 : 토지보상 및 수용 용역 계약체결
 - 편입부지 107필지 중 95필지 협의취득(협의율 89%)
 - 분묘 총 92기 중 유연분묘 53기 개장 및 보상(협의율 57%)
- '21. 10월 : 남해군계획시설(폐기물처리시설·도로)결정 공고
- '22. 06월 : 매립시설 실시설계 계약 후 진행 중
 - 공정도 : 실시 설계공정 100% 중 90% 실시
- '23. 04월 : 지붕형식 차수재 등 전문가 자문회의(한국환경공단)
- '23. 04월 : 토지수용재결 신청(미협의 토지 9필지, 물건64건)
- '23. 06월 : 수용재결신청에 따른 감정평가(대한감정, 나라감정)
- '23. 06월 : 지방환경청 업무협의(사전재원 및 환경영향평가 등)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 물가상승 및 자재수급에 어려움이 있어 표준 설계 사업비 보다 사업비 재원부담 증가 예상(247억원→309억원)
 - ⇒ 실시설계 완료 후 물가상승 등을 반영해 환경청 총사업비 재원 협의시 (국비)추가 지원 요청
 - 사업예정지 일원 현재 생산관리지역, 보전관리지역, 농림지역으로 지정되어 설계 중인 폐기물처리시설(매립장) 건폐율이 해당 지역 건폐율(20%이하) 초과로 용도지역 변경 전략환경영향평가 진행 중
 - ⇒ 용도지역 변경외 행정절차 협의 등은 계속 진행하며 용도지역 변경이 된다 추정하고 설계경제성 검토(VE) 심의 등 선 진행 가능여부 검토
- ※ 건설기술진흥법 시행령 제75조에 따라 총 공사 및 공종별 공사비 10% 조정 시 설계경제성 재검토 必

□ 향후 계획

- '23. 07월 : 지방토지수용위원회 재결심의
- '23. 08월 : 실시설계 경제성검토(VE)
- '23. 08월 : 2023년 제4차 지방재정투자심사 중앙(재의뢰)
- '23. 08월 : 설계중간보고 및 주민설명회
- '23. 09월 : 실시설계 완료
- '23. 10월 : 수용재결 대상 토지 보상금 공탁
- '24. 01월 : 총사업비 변경 협의 등 재원협의
- '24. 02월 : 소규모환경영향평가 접수 및 협의
- '24. 02월 : 실시계획 인가 및 폐기물처리시설 설치승인
- '24. 03월 : 원가심사
- '24. 04월 : 공사발주 및 시공사 선정
- '24. 05월 : 공사착공(공사기간 24개월)
- '26. 05월 : 공사준공

Ⅲ-4-54

유기성폐자원 바이오가스화 시설 설치

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 남해읍 남변리 135-13번지 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
- 사업내용 : 유기성폐자원 바이오가스화 시설 1식(남해-하동 광역화)
- 33톤/일(음식물 : 남해 11톤, 하동 11톤), 하수슬러지 11톤/일
- 사 업 비 : 149억원(국비 77억원, 도비 29억원, 군비 43억원)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	14,383	583	3,000	1,464	4,500	2,614	2,222	0
국비	7132	300	1,500	600	2,314	1,307	1,111	
도비	2,986	81	1,000	233	900	538	234	
군비	4,265	202	500	631	1,286	769	877	
민자등								

□ 추진현황(실적)

- '21. 07월 : 위탁사업 체결(한국환경공단)
- '22. 06월 : 기본 및 실시설계 계약 후 진행 중
- 공정도 : 전체설계공정 100% 중 50% 실시(기본설계 100%)
- '23. 03월 : 남해-하동군 광역화 관련 실무자 협의
- '23. 04월 ~ 05월 : 공법선정 1차 공고 및 기술제안서 접수(1차 유찰)
- '23. 05월 : 바이오가스화 광역화 기본협약서(안) 검토요청
- '23. 06월 : 공법선정 재공고 및 기술제안서 접수(2개 업체)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 물가상승 및 자재수급에 어려움이 있어 표준 설계 사업비 보다 사업비
재원부담 증가 예상(149억원→234억원)
⇒ 실시설계 완료 후 물가상승 등을 반영해 환경부 총사업비 재원 협의시

(국비)추가 지원 요청

- 남해-하동군 광역화 기본협약서 미체결
⇒ 지원금 분담 비율 협의 완료로 하동군 의회 동의 후 기본협약서 체결
- 공법선정 1차 유찰에 따른 재공고로 실시설계 지연
⇒ 7월 공법심의 선정 후 설계기준 확정, 재원협의를 한국환경공단에서 지연된 만큼 신속히 추진협의 요청

□ 향후 계획

- '23. 07월 : 공법 심의 및 선정(한국환경공단 주관)
- '23. 08월 : 실시설계기준 확정 및 중간보고
- '23. 08월 : 남해-하동군 광역화 관련 실무자 협의
- '23. 10월 : 실시설계
- '24. 11월~01월 : 실시설계 경제성 검토 및 기술자문
- '24. 01월 : 2024년 제1차 지방재정투자심사 중앙(재의뢰)
- '24. 03월 : 재원협의 및 인허가 절차완료
- '24. 05월 : 시설공사 발주(공사기간 30개월)
- '26. 12월 : 공사준공(시운전10개월 포함)

주관부서	환경과 환경시설팀 팀장 신재욱(☎3277) 담당자 황태균(☎3278)
------	--

V-2-82

가정용 음식물쓰레기 처리기 보급 확충

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 사업내용 : 가열·건조 또는 미생물발효처리 등 감량률이 높은 품질인증을 받은 가정용 음식물 처리기를 구입한 세대에 일정비율의 보조금 지원
- 사업기간 : 2023. 5. 9. ~ 2023. 10. 31. (예산 소진 시 조기마감)
- 지원대상 : 남해군에 주소를 둔 세대
 - 우선순위 : ①취약계층 ②다자녀가정 ③일반세대
- 지원금액 : 구입금액의 50%~70% (최대 40만원~60만원)

우선순위	구분	보조비율	최대한도(원)
1	취약계층	70%	600,000
2	다자녀가구	60%	500,000
3	일반세대	50%	400,000

- 사업비 : 4,225백만원
 - 음식물처리기 구입비 60~100만원 이상(제품별 상이)
 - 구입금액의 50%~70%지원*10,000세대 = 4,225백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	4,225	-	-	475	1,250	1,250	1,250	
국비 도비 군비 민자등	4,225	-	-	475	1,250	1,250	1,250	

□ 추진현황(실적)

- '22. 11. : 양산시청 벤치마킹
- '22. 12. : 인증제품 현황 조사
- '22. 12월 : 주민평가단 구성 계획 수립

- '23. 1월 : 선정된 주민평가단 대상으로 무료체험 2주 진행
- '23. 2월 : 각 읍면 음식물처리기 사전 수요조사
- '23. 3월 : 2차 무료체험평가단 한 달간 진행
- '23. 5월 : 음식물처리기 지원 사업 공고 및 신청 접수 시작
- '23. 6월 : 1차,2차 보조금 심의 진행, 대상자 선정

<보조금 지급 현황>

구분	세대	지원 금액(천원)
합계	178	69,253
취약계층	4	2,172
다자녀세대	9	4,218
일반세대	165	62,863


추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

향후 계획

- '23. 7월 : 보조금 신청 접수, 심의 및 지급

주관부서	환경과 환경시설팀 팀장 신재욱(☎3277) 담당자 김은빈(☎3280)
------	--



재난안전과

공약사항 추진실적(민선8기)

[재난안전과]

1. 총 평

- 재해예방 사업 시행을 통해 인명피해 ZERO 및 이를 위한 예방사업비 확보
- 임기 중 공약사항 100%추진 가능

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
1	-	-	-	1	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
자연재난팀	Ⅲ-5-55	자연재해 상설 피해지역 정비사업 지속 추진	추진중	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
Ⅲ-5-55	자연재해 상설 피해지역 정비사업 지속 추진	임기 내 지속추진	25

Ⅲ-5-55 자연재해 상설 피해지역 정비사업 지속 추진

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 재해위험지역 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 (4년)
- 사업내용 : 풍수해생활권, 자연재해위험지구, 급경사지, 재해위험저수지 정비 등

□ 연도별 사업비 목표 및 확보 결과

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	49,116	0	0	7,356	9,600	16,080	16,080	
국비	24,558	0	0	3,678	4,800	8,040	8,040	
도비	12,279	0	0	1,839	2,400	4,020	4,020	
군비	12,279	0	0	1,839	2,400	4,020	4,020	

□ 추진현황(실적)

- 22.09. : 2023년도 신규 재해예방사업 선정(855.8억원)
 - 창선지구 풍수해 생활권 종합정비사업(483억원)
 - 월포 자연재해위험 개선지구 정비사업(305억원)
 - 남산근린공원 급경사지 붕괴위험지역 정비공사(37억원)
 - 천동 급경사지 붕괴위험지역 정비공사(28억원)
 - 스마트 계측관리시스템 구축(2.8억원)
- 22.12. : 재해예방사업 기본계획 및 타당성 용역 등 추진
 - 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역
 - 두모항 자연재해위험 개선지구 정비사업 타당성 용역

- 23.02. : 실시설계 용역 착수(4건)
 - 월포 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 용역 착수
 - 창선 풍수해생활권 정비사업 실시설계 용역 착수
 - 남산근린공원 급경사지 붕괴위험지역 정비 실시설계 용역 착수
 - 천동 급경사지 붕괴위험지역 정비 실시설계 용역 착수
- 23.03. : 2023년도 신규 재해예방사업 신청(59억원)
 - 대곡 급경사지 붕괴위험지역 정비공사(29억원)
 - 상가 재해위험저수지 정비공사(15억원)
 - 작장 재해위험저수지 정비공사(15억원)
- 23.06. : 월포 자연재해위험 개선지구 신기술·특허공법 심의


추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항 없음

향후 계획

구분	창선 풍수해생활권 종합 정비	월포 자연재해위험 개선지구
실시설계 착수	23. 02.	23. 02.
개발계획변경 등 행정절차 이행	24. 07.	23. 12.
기본설계 검토	24. 08.	24. 02.
실시설계 검토	24. 10.	24. 04.
설계VE	24. 12.	24. 06.
건설기술심의	25. 02.	24. 08.
공사원가사전검토	25. 06.	24. 12.
공사 착공	25. 08.	25. 01.
공사 준공	28. 12.	27. 12.

주관부서	재난안전과 자연재난팀 팀장 강태병(☎3292) 담당자 김성규(☎3294)
------	--



보건행정과

공약사항 추진실적(민선8기)

[보건행정과]

1. 총 평

- 군민주치의제 핵심마을 지정 및 운영·관리 증으로, 정보통신기술(ICT)을 활용한 일차진료와 건강관리 서비스 제공을 통해 군민 건강형태 개선 도모
- 남해군 대상포진 예방접종 지원 조례 제정('22년)으로 사업 초석을 마련하고, 보건기관 및 위탁의료기관 예방접종 실시로 원활한 사업 추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
2	-	2	-	-	-	-

-완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업(재정 및 입법 완료)

-이행 후 계속추진 : 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 (현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

-정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업

-일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

-보류 : 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
보건행정팀	V-1-81	군민 주치의 제도 운영	이행 후 정상추진	
감염병예방팀	IV-4-68	남해군 대상포진 예방접종 지원	이행 후 정상추진	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
V-1-81	군민 주치의 제도 운영	임기내 지속추진	100%
IV-4-68	남해군 대상포진 예방접종 지원	임기내 지속추진	100%

V-1-81

군민 주치의 제도 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	담당성 석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군보건소(보건지소, 보건진료소)
- 사업기간 : 2023. 1월 ~
- 사업내용
 - 보건지소(의료기관) 의사, 방문간호사가 정보통신기술(ICT)을 활용하여 의료취약 대상자에게 일차 진료 제공
 - 공공보건의료기관, 방문건강관리 사업과 연계, 담당 마을주민 대상자(환자) 중 의료취약계층 선정 건강관리
 - 군민 주치의 핵심마을 관리 및 민간 의료기관과 연계 등 체계 구축
 - 신(新) 지역보건의료정보시스템(PHIS)을 활용한 건강정보관리
(기관중심에서 대상자 중심의 진료프로그램 개편)
- 사 업 비 : 455백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	455	0	0	91	91	91	91	91
국비	225	0	0	45	45	45	45	45
도비	115	0	0	23	23	23	23	23
군비	115	0	0	23	23	23	23	23
민자등	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진현황[실적]

- 신(新) 지역보건의료정보시스템(PHIS) 자료구축 : 연중
- 군민 주치의제 운영 및 핵심마을 운영을 위한 간담회 개최 : 23. 3. 15.
- 각 보건지소 화상장비(PC세트, 웹캠, 마이크 등 구성)(1대) 설치 : 23. 5. 22.
 - 보건진료소 및 방문간호사 태블릿형PC 16대 제공
- 보건지소 내 군민 주치의 상담실 설치 9개소 : 23. 5. 23.
- 보건지소 및 진료소 내소 군민에게 ICT 의료지원 홍보물품 배부 : 23. 6. 7.
- 의료취약지 의료지원 시범사업 참여 공중보건 의사 간담회 개최 : 23. 6. 20.

- 민간 의료기관과의 업무협약 체결을 위한 이성수안과 의원 간 간담회 : 23. 6. 27.
- 군민주치의 핵심마을 지정(삼동면 시문마을 외12개 마을) : 23. 6. 30.
- 원격 의료서비스 재활분야 제공(등록:18명/ 원격협진:57건) : 23. 6. 30.현재
- 원격 의료서비스(방문간호 분야) 초진환자 대면진료 제공(대면진료: 30건) : 23. 6. 30.현재
- 군민 주치의제 운영관리 : 23. 6. 30.현재
 - 대상자별 등록관리카드 작성·관리(388명)
 - 방문 및 진료상담(388명/2,453건)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 원격의료장비 및 시스템 불안정으로 인한 간헐적 화상연결 오류
⇒ 원활한 화상진료를 위한 지속적인 화상장비 확인 및 시스템 점검

□ 향후 계획

- 원격 의료서비스(의사-방문간호사 모형) 매주 1회 제공 : 23. 7.~
 - 원격 의료서비스(방문간호 분야) 원격진료 목표 (등록:640명 / 원격진료 1회 이상)
- 재활분야 원격진료 매월 1회 실시(한일병원 의사-보건소 의사) : 연중
- 남해군-이성수안과-핵심마을 업무협약 체결 : 23. 7. 31.
 - 「우리 동네 안과전문의」 위촉
- 주민건강교실 운영(주치의 건강 강좌) : 연 2회(9월, 11월)
- 노인대학과 연계한 안과 진료, 검진 실시 : 연 2회(9월, 12월)
- 핵심마을 중심 오남용 예방교육(올바른 약물 섭취 등) : 23. 11.~
- 군민 주치의제 참여자(의료인, 주민, 핵심마을) 자체 평가회 개최 : 23. 12. 20.

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 3월 ~
- 사업내용 : 대상포진 예방접종 약품비 지원(1회)
- 사업비

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	1,162	0	0	562	474	63	63	0
국비 도비 군비 민자등	1,162		0	562	474	63	63	

□ 추진현황(실적)

- 남해군 대상포진 예방접종 지원 조례 공포 : 2022. 12. 6.
- 남해군의사회 설명회·간담회 개최(2회) : 2022. 10. 6. / 12. 8.
- 남해군 대상포진 예방접종 지원 지침 수립 : 2022. 12.
- 위탁의료기관 공고 및 계약(20개소) : 2022. 1.
- 예방접종 약품 입찰 및 단가계약 : 2022. 1. ~ 2.
- 이장단 예방접종 업무 협조 요청(12회) 및 홍보 : 2022. 2. ~ 3.
- 대상포진 예방접종 실시(의료기관/일반군민) : 2023. 3. 20. ~
- 보건지소 예방접종(기초생활수급자) 개시 : 2023. 5. 20. ~
- 대상포진 예방접종 접종률(2023. 6. 30. 현재)

(단위: 명)

구분	전체 대상자			2023년 목표량(전체인구 70%)			사업 전 접종
	계	75세 이상 대상자	65세 이상 기초생활수급자	계	75세 이상 대상자	65세 이상 기초생활수급자	
대상자 수	10,012	8,684	1,328	7,008	6,078	930	-
접종자 수 (접종률%)	3,802 (38.0)	3,357 (38.6)	445 (33.5)	3,802 (54.2)	3,357 (55.2)	445 (47.8)	1,481


* 전체 대상자 대비 접종률 : 52.8% (사업 전 접종자 포함)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- (관내) 노인병원, 요양원 입소자 접종 실적 저조(보호자 관외거주로 인하여 동의서 징구 애로)
 - 해당 기관 방문 접종 독려 및 보호자 연락 접종 유도(우편발송, 문자 등)
 - (시설 내 보호자 배포용) 소식지 대상포진 접종 홍보
- (관외) 노인병원, 요양원 입소자 접종 애로
 - 실질적으로 접종 불가 : 현재 미접종자 중 8명(1.6%)
- 대상자 노인성질환 증증으로 대부분 접종 애로

□ 향후 계획

- 남해군립노인전문병원, 남해요양원 입소자 접종 : 2023. 8. 예정
- 대상포진 예방접종 효과 및 후유증 발생 홍보 철저 : 2023. (연중)
(언론, 캠페인, 홍보관 운영)
- 확인증 발급자 중 미접종 사례분석 및 유형별 맞춤형 홍보강화/접종유도 : 2023. 6. ~ (연중)



건강증진과

공약사항 추진실적(민선8기)

[건강증진과]

1. 총 평

- 치매안심센터 운영 프로그램 강화에 따른 지역사회 치매관리율 향상
- 치매쉼터 방문에 따른 치매환자의 사회적 고립 예방 및 사회적 접촉 증진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
1	-	1	-	-	-	-

-완료 : 공약이행이 완료되어 종료된 사업(재정 및 입법 완료)

-이행 후 계속추진 : 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 (현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

-정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업

-일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업

-보류 : 사업이 진행되지 않고, 추진을 보류한 사업

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
치매예방팀	IV-6-70	치매예방 기억다방 운영	이행 후 계속추진	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
IV-6-70	치매예방 기억다방 운영	임기내 지속추진	100%

N-6-70

치매예방 기억다방 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 치매안심센터
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 치매예방교실 : 정상군 및 고위험군 인지훈련프로그램운영, 교육제공
 - 치매환자쉼터 : 경증치매환자의 인지자극 프로그램 및 돌봄 제공
 - 치매가족교실 : 치매환자 가족 및 보호자의 돌봄에 대한 역량강화를 위한 교육 제공
- 사 업 비 : 100백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	100	-	20	20	20	20	20	-
국비	80	-	16	16	16	16	16	-
도비	10	-	2	2	2	2	2	-
군비	10	-	2	2	2	2	2	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 찾아가는 치매예방교실, 인지강화교실 운영
 - 2022년 2개(금평, 서대) 교실 운영(49명/24회) : '22. 5. ~ '22. 11.
 - 2023년 마을 선정 및 대상자 모집 : '23. 2. ~ 3.
 - 삼동면 고암마을 2개 교실, 남면 선구마을 2개 교실 주민설명회 : '23. 3.
 - 2023년 치매예방교실(32명/10회), 인지강화교실(11명/10회) 운영 : '23. 4. ~
- 치매환자 쉼터(기억다방) 운영 : 인지자극 프로그램 운영(주2회)
 - 2022년 쉼터 운영(22명/33회) : '22. 5. ~ '22. 11.
 - 2023년 쉼터 운영(8명/33회) : '23. 3.
 - 2023년 찾아가는 쉼터 운영(3명/7회) : '23. 6.

○ 치매환자 가족교실 운영

- 2022년 헤아림 가족교실 운영(12명/12회) : '22. 2. ~ 11.
- 2023년 1기 헤아림 가족교실 운영(8명/4회) : '23. 3.

추진 애로사항(문제점) 및 대책


- 해당사항 없음

향후 계획

- 찾아가는 치매예방교실, 인지강화교실 프로그램 지속 운영 : '23. 7. ~ 11.
- 기억다방 운영(치매 어르신이 내리는 조금 느린 커피) : '23. 9.
- 치매환자 2기 가족교실 및 자조모임 운영 : '23. 8. ~ 11.

주관부서

건강증진과 치매예방팀 팀장 정인순(☎8692) 담당자 이애경(☎8693)



농축산과

공약사항 추진실적(민선8기)

[농축산과]

1. 총 평

- 기후 변화 및 농산물 가격 폭락 등에 대비한 농산물 최저생산비 지원으로 안정적 농업경영 도모
- 농업분야 외국인 계절근로자 최초 도입으로 영농철 노동력 확보와 국제교류협력 확대 기대
- 농업인을 위한 교육환경 개선으로 학습공간 활용도를 높이고, 수요맞춤형 교육 프로그램으로 교육 만족도 향상 기대
- 축산업 활성화 위한 생산성 향상·경쟁력 강화
- 학생 및 유소년 승마단 운영을 통한 남해군승마장 활성화 도모

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
5	-	3	2	2	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	이행단계	비고
농업정책팀	I-4-4	최저 생산비 지원책 마련	정상추진	
인력육성팀	I-6-6	계절별 영농인력 상시 공급망 구축	이행 후 계속추진	
축산정책팀	I-7-7	축산업 활성화 및 후계축산인 양성	이행 후 계속추진	
축산정책팀	II-23-49	남해군 승마장 활성화	이행 후 계속추진	
인력육성팀	IV-14-78	농업인평생교육복합센터 운영	정상추진	

○ 이행 후 계속추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
I-6-6	계절별 영농인력 상시 공급망 구축	임기내 지속추진	100%
I-7-7	축산업 활성화 및 후계축산인 양성	임기내 지속추진	100%
II-23-49	남해군 승마장 활성화	임기내 지속추진	100%

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
I-4-4	최저 생산비 지원책 마련	-	20%
IV-14-78	농업인평생교육복합센터 운영	-	20%

최저 생산비 지원책 마련

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 남해군 농산물 가격안정기금 조례 개정, 기금 조성 및 운용
- 사 업 비 : 10,000백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	10,000	0	0	2,000	2,000	2,000	4,000	0
국비								
도비								
군비	9,900			2,000	2,000	2,000	3,900	
민자등	100						100	

□ 추진현황(실적)

- '22. 10. : 남해군 농산물 가격안정기금 설치·운용 계획 수립 및 운용
심의위원회 구성
- '22. 12. : 농협 등 남해군 농산물 가격안정기금 출연금 지원 협조 요청
- '23. 04. : 제1회 추경 기금 5억원 출연 예산 편성
- '23. 06. : 지자체 금고 은행에 기금 예탁(연 3.15%)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 군 재정 여건상 기금 조성에 필요한 예산 확보 어려움
- 마늘명품화 기금(50억원)과 통합 추진

□ 향후 계획

- '23. 07. ~ : 마늘명품화 기금 통합 협의
(마늘팀, 마늘명품화기금운용심의위원회)

주관부서	농축산과 농업정책팀 팀장 주충수(☎3906)
------	--------------------------

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○						○	

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업내용 : 농업희망인력지원센터 지원, 마늘재배영농지원단 지원, 외국인 계절근로자 도입 등
- 사업비

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	17,656		2,042	2,107	2,157	2,270	2,270	6,810
국비								
도비								
군비	5,080		580	600	650	650	650	1,950
민자등	12,576		1,462	1,507	1,507	1,620	1,620	4,860

□ 추진현황(실적)

- '22. 11월 : 2023년 상반기 외국인 계절근로자 도입신청 및 배정확정(5명)
- '22. 12월 : 2023년 외국인 계절근로자(결혼이민자 친척 초청) 모집 공고
- '23. 1월 : '23년 농업희망인력지원센터 지원 보조금 교부결정 및 교부(3,500명)
- '23. 3월 : '23년 마늘재배 영농지원단 지원 보조금 교부결정 및 교부(7,500명)
- '23. 4월 : 외국인 계절근로자 입국(4월5일) 및 계절근로 시작(5개월)
- '23. 5~6월 : 하반기 외국인 계절근로자 모집 및 고용주 배치

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 농업분야 등 인건비 상승으로 인하여 농업희망인력지원센터 연계 인력업체의 인건비 증액 요구
⇒ 2024년도 예산편성 시 실거래 인건비를 조사하여 반영 검토

□ 향후 계획

- '23 10월: 하반기 외국인 계절근로 입국 및 계절근로 시작

주관부서

농축산과 인력육성팀 팀장 여윤석(☎3926) 담당자 황은경(☎3927)

사업 구분	완료시기		사업주체			예산구분		이행단계							
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○						○		100

□ 사업개요

- 사업위치 : 남해군 전역
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 계속
- 사업내용
 - 한우 산업 육성 : 13개 / 453백만원
 - 낙농 및 기타가축 육성 : 16개 / 563백만원
 - 축산 환경 개선 : 6개 / 423백만원
 - 조사료 생산기반 구축 : 5개사업 / 880백만원
- 사업비 : 10,469백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	10,469	0	1,469	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
국비	1,750		250	300	300	300	300	300
도비	1,469		219	250	250	250	250	250
군비	7,250		1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
민자등								

□ 추진현황[실적]

- 축산분야 지원 사업 추진 : '23. 1. ~ 6.
 - 한우 산업 육성 : 10개 / 352백만원
 - 낙농 및 기타가축 육성 : 12개 / 423백만원
 - 축산 환경 개선 : 5개 / 373백만원
 - 조사료 생산기반 구축 : 4개사업 / 874백만원
- 후계축산인 견학 : 2회
 - 의령 생균제공장 및 창녕 해드림축산물가공장 견학 : '22. 6. 22.
 - 경남 한우 품평회 참석 : '22. 9. 23.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 후계축산인 승계 인력 육성방안 미흡 및 지원 부족

□ 향후 계획

- 2023년도 축산분야별 세부사업 계획 추진 : '23. 1. ~ '23. 12.

주관부서	농축산과 축산정책팀 팀장 김현숙(☎3916) 담당자 김성주(☎3917)
------	---

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○				○						○		100

□ 사업개요

- 위 치 : 창선면 동부대로 2310 보물섬승마랜드
- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업내용
 - 학생승마체험 및 초·중급자용 승마 프로그램 운영
 - 유소년 승마단 창단 및 운영
- 사 업 비 : 596백만원

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	596	0	86	166	86	86	86	86
국비	190		25	65	25	25	25	25
도비	66		9	21	9	9	9	9
군비	190		27	55	27	27	27	27
민자등	150		25	25	25	25	25	25

□ 추진현황(실적)

- 학생승마체험 지원사업 추진 : 2022. 3. ~ 11.
 - 초·중·고등학생 240명 체험 완료(10회/인)
- 2023년 유소년 승마단 창단지원 공모사업 선정 : 2022. 9. 21.
- 쿠폰회원 성인 20명, 유소년 150여명 승마장 이용 : 2022. 1. ~ 12.
- 학생승마체험 지원사업 선정 및 운영 : 240명 / '23. 4. ~
- 보물섬 유소년승마단 선정 및 추진 : '23. 5.

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 학생승마체험 프로그램 지속 운영 : '23. 3. ~ '23. 11.
- 유소년 승마단 프로그램 운영 : '23. 6. ~ '23. 12.
- 유소년 승마단 창단식 : '23. 7.

주관부서	농축산과 축산정책팀 팀장 김현숙(☎3916) 담당자 김성주(☎3917)
------	---

N-14-78

농업인평생교육복합센터 운영

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군농업기술센터
- 사업기간 : 연중
- 사업내용
 - 첨단 교육장비 도입(빔프로젝트, 교육용 PC기기, 전자교탁 등)
 - 쾌적한 교육장 시설 보완(교육용 탁자 및 의자, 내부 리모델링 등)
 - 농업인 교육 운영 실습자재 구입과 교육과정 수립 등(재배기술, 경영, 마케팅 등)
- 사 업 비 : 292백만원(국 60 도 41 군 191)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	292	0	55	57	58	61	61	0
국비	60		11	11	12	13	13	
도비	41		7	8	8	9	9	
군비	191		37	38	38	39	39	
민자등	-		-	-	-	-	-	

□ 추진현황(실적)

- '22. 12월 : 농촌지도기반조성사업 국비확보
 - 사업비 : 17억원(국 8.50, 도 2.55, 군 5.95)
- '23. 1~2월 : 새해농업인실용교육 실시12회 754명, 교재900부 배부
- '23. 4~9월 : 농업대학 개강/농업마케팅 과정(35명)


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 신축에 따른 향후 관리 운영비 및 인건비 등 많은 예산이 추가 소요
 ⇒ 신축을 하지 않고 농업기술센터 내 교육장 리모델링 공사 추진

□ 향후 계획

- '24. 2월 센터 내 교육장 리모델링 공사 착공
- 품목별 전문교육 계획 수립(월별)

주관부서	농축산과 인력육성팀	팀장 여윤석(☎3926)	담당자 김주은(☎3928)
------	------------	---------------	----------------



유통지원과

공약사항 추진실적(민선8기)

[유통지원과]

1. 총 평

- 농산물 공동저장시설 2개소 신축으로 농산물 유통과정 품질 저하 방지로 상품성 향상 기대
- 새소득작목 개발 육성으로 농산물의 다양성 확보
- 지역특산물 직거래장터 활성화, 농특산물 판매장 조성으로 지역 우수 농산물의 소비 촉진 및 안정적 판로 확보
- 기후 위기 극복을 위한 기후맞춤형 대체작물 및 향기산업 육성
- 농작업 질환 사전 예방 및 건강복지 증진으로 여성농업인의 삶의 질 향상 기대

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위 : 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
6	-	1	5	5	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공 약 사 업 명	이행단계	비고
유통수출팀	I-2-2	권역별 농산물 공동저장 시설	정상추진	
소득개발팀	I-5-5	새 소득 작목 개발 육성	정상추진	
통합마케팅팀	I-8-8	지역특산물 직거래장터 활성화	이행후 계속추진	
소득개발팀	I-20-20	기후 위기 극복을 위한 대체작물 및 향기산업 육성	정상추진	
유통수출팀	I-24-24	관내 농·특산물 판매장 조성	정상추진	
농촌자원팀	IV-5-69	여성농어업인 특수건강 검진사업(농업인)	정상추진	

○ 이행후 계속추진

관리번호	공약사업명	완료연월일
I-8-8	지역특산물 직거래장터 활성화	2022. 12. 31.

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
I-2-2	권역별 농산물 공동저장 시설	-	50%
I-5-5	새소득 작목 개발 육성	-	25%
I-20-20	기후 위기 극복을 위한 대체작물 및 향기산업 육성	-	25%
I-24-24	관내 농·특산물 판매장 조성	-	50%
IV-5-69	여성농어업인 특수건강 검진사업(농업인)	-	50%

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○						○	○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 이동면 무림리 905-2번지 외 1개소
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업내용 : 농산물 공동저장시설 설치 2개소(동남해농협, 남해농협)
- 사 업 비 : 801백만원(국비 120, 도비 104.5, 군비 315.5, 자담 261)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	801	0	301	500	0	0	0	0
국비	120	-	120	-	-	-	-	-
도비	104.5	-	14.5	90	-	-	-	-
군비	315.5	-	105.5	210	-	-	-	-
민자등	261	-	61	200	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 2022년 농산물 복합건조시설 지원 사업 완료(남해농협) : 22. 12월
- 2023년 소규모 농산물유통시설 설치사업 신청(동남해농협) : 22. 7월
- 2023년 소규모 농산물유통시설 설치사업 확정(동남해농협) : 22. 11월

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항없음

□ 향후 계획

- 동남해농협 무림 농산물집하장 실시설계 완료 : 23. 7월
- 동남해농협 무림 농산물집하장 준공 : 23. 10월

I-5-5

새소득 작목 개발 육성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 군 전역
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용 : 지역 적응 품종 발굴하여 새소득원으로 보급(2품종 이상)
- 사 업 비 : 195백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	195	0	35	40	40	40	40	0
국비								
도비								
군비	195	0	35	40	40	40	40	0
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 농업기술원과 협업 올리브 지역적응성 시범재배 : 2021년~2024년
 - 농업기술센터 노지 시범포장 : 6종(아르베퀴나, 버달레 등)
 - 22. 12. ~ 23. 2. 기간 중 최저기온이 -12.4℃ 이하를 기록하는 한파에도 कोरो네이키종을 제외한 나머지 5품종의 노지월동 재확인함
- 2023년 새소득작목 대상작물(몰로키아) 실증시범사업 추진 : 5~10월
 - 접목 위한 선진지 견학 : 2회/고흥군(과역면)
 - 자체육묘 포트모종 노지 시범포 식재(6.23) : 1,200㎡/3개소(센터 1, 농가 2)

※ 몰로키아(Molokhia)

- ▶ 아열대 채소작물, 6~11월초 노지재배 가능
- ▶ 병충해에 강하고 성장속도가 빨라 생육초기 풀 관리 후 생육후기에는 제초노력 대폭 절감 가능
- ▶ 주로 연한 잎을 사용하기 때문에 적당한 크기로 성장했을 때 언제든지 수확 가능하며, 생으로 먹기도 하나 말린 잎이나 가루 형태로 가공하여 주로 이용

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 지역내 작부형태가 마늘, 시금치, 단호박 등 일부작목으로 한정되어 있고 고령화, 기상이변 등으로 새로운 작목 개발 및 보급에 제약이 있음
- ⇒ 국립원예특작과학원 온난화대응농업연구소, 도 농업기술원 등 관련 기관과의 연구과제 협업을 통해 무가온·생력화재배 가능한 작목 발굴

□ 향후 계획

- 올리브, 물로키아 등 기후 조건에 제약을 받지만 우리 지역에서는 노지 재배가 가능할 수 있는 아열대작물 우선 발굴
 - 올리브 자체육묘(삽목) 등을 통한 노지재배 지역적응성 실증시범 확대
 - 물로키아 노지 실증시범 후 새소득원으로 보급 타당성 여부 등 검토
 - 재배기술을 확립해 지역농가 틈새 소득작목으로 육성

주관부서	유통지원과	소득개발팀	팀장 김병호(☎3936)	담당자 전기석(☎3937)
------	-------	-------	---------------	----------------

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○							○	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업내용
 - 주말 직거래장터 운영 및 지역축제 특산물부스 운영
 - 대도시 자매결연도시 직거래장터 및 농특산물 박람회 참가 등
- 사업비 : 898백만원(국비 60, 도비 45, 군비 793)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	897.6	0	80	127.6	230	230	230	-
국비	60	-	-	-	20	20	20	-
도비	45	-	10	5	10	10	10	-
군비	792.6	-	70	122.6	200	200	200	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 관외 직거래장터 및 지역축제 특산물 홍보 부스, 박람회 참가 : 9개소
- 상반기 동대만휴게소 직거래장터 운영 : 5 ~ 6월 / 8회
- 대형 오프라인 유통매장 홍보 및 판촉전 개최 확대
 - 하나로마트(서울시 양재점, 창동점) 판촉행사 / 2회 40일간 / 23톤
 - 이마트(전국 점포) 홍보 및 판촉행사 / 2주간 / 26.4톤
- 자매결연도시 농특산물(보물초, 연근) 홍보(시식) 행사 : 2회 / 서울, 세종
- 도농상생 판로개척 : 2개소(남해읍, 고현), 판매실적 : 14,500천원

□ 향후 계획

- 협력기업(굽네)과 함께하는 농산물 시식행사 : 7. 12.(수)
- 10월 주말 직거래장터 운영 : 창선면 동대만 휴게소(미정) / 8회
- 하반기 지역축제 직거래장터 및 농식품 박람회 참가 : 5개소 예정

주관부서	유통지원과 통합마케팅팀 팀장 박현숙(☎3976) 담당자 박효은(☎3977)
------	---

I-20-20

기후 위기 극복을 위한 대체작물 및 향신업 육성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치 : 남면 상가리 임진성 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업규모 : 1개소(2ha 이상)
- 사업내용 : 기후위기 극복을 위한 대체작물로 라벤더 등 향기식물을 재배하여 향기산업 육성 및 체험·관광상품 개발
- 연도별 조성계획

구분	단위	연도별 목표				
		소계	2023	2024	2025	2026
향기식물 조성면적	ha	2	0.5	1	1.5	2

- 사 업 비 : 300백만원(군비)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	300	0	0	45	55	100	100	0
국비								
도비								
군비	300	0	0	45	55	100	100	
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 기후변화 대응 대체작물 및 향기산업 사전조사 : 22. 8월 ~ 23. 4월
 - 라벤더 재배 선진지 견학 : 8회(고흥·신안·고창군, 거제시)
- 기본계획수립 및 대상지 선정 완료 : 23. 3월
 - 대 상 지 : 임진성 일원
 - 조성면적 : 7,677㎡(남면 상가리 822번지 외 14필지)
 - 추진계획 : 남구농촌체험휴양마을과 연계 추진

- 라벤더 꽃밭 조성(모종 식재, 비배관리 등) : 23. 4~6월
 - 1차(4.28.) : 3년생 묘목 500주 식재
 - 2차(5.3.) : 어린묘목 1,500주 식재
 - 3차(6.30.) : 어린묘목 1,500주 식재

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 내습성이 약하고 세밀한 관리가 필요한 까다로운 식물인 반면에 경관 농업 및 부산물을 활용한 응용상품 개발로 산업화 가능
 - 재배관리 최적화 및 체험마을 등의 전문인력 활용, 숙박·가공시설과 연계 추진 필요

□ 향후 계획

- 2023년(1단계) : 라벤더 꽃밭 조성(모종식재, 비배관리 등)
- 2024년(2단계) : 라벤더 재배면적 확대
- 2025년(3단계) : 면적 확대, 꽃밭 개장, 가공시설 설치, 상품 개발
- 2026년(4단계) : 면적 확대, 꽃밭 개장, 상품 생산·판매, 테마가 있는 관광지로 육성 ⇒ 관광(경관)+상품(치유, 먹거리 등)
- ※ 라벤더 중점 육성 후 다양한 향기식물 단계적 육성

주관부서	유통지원과	소득개발팀	팀장 김병호(☎3936)	담당자 김병호(☎3936)
------	-------	-------	---------------	----------------

I-24-24

관내 농·특산물 판매장 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○			○				○			

□ 사업개요

- 위 치 : 창선면 동대리 482-8번지 외 2개소
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 농·특산물 판매장 조성 3개소
- 사 업 비 : 3,350백만원(도비 1,100, 군비 1,750, 기타 500)

(단위 : 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	3,350	200	1,400	650	600	0	500	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,100	100	400	600	-	-	-	-
군비	1,750	100	500	50	600	-	500	-
민자등	500	-	500	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 로컬푸드 복합문화센터 건립사업 기본계획 수립 : 21. 12월
- 로컬푸드 복합문화센터 건립사업 설계공모 완료 : 23. 3월
- 독일마을 화암주차장 로컬푸드 판매장 실시설계 완료 : 23. 6월

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 해당사항없음

□ 향후 계획

- 독일마을 화암주차장 로컬푸드 판매장 준공 : 23. 8월
- 남해군 로컬푸드 복합문화센터 건립사업 실시설계 완료 : 23. 9월
- 남해군 로컬푸드 복합문화센터 착공 : 23. 10월
- 남해군 로컬푸드 복합문화센터 준공 : 24. 9월
- 남해·여수 해저터널 특산물판매장 기본계획 수립 : 25. 2월

주관부서	유통지원과 유통수출팀 팀장 서기수(☎3911) 담당자 박성환(☎3912)
------	--

N-5-69

여성농어업인 특수건강검진 사업(농업인)

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○		○				○				○				50%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 2026년 12월
- 총 인원 : 3,500명 / 검진주기 2년
- 총사업비 : 700백만원(국비 90%, 군비 10%)
 - 1인 검진비용 : 20만원
- 검진대상 : 군에 주소지를 두고 실제 거주하는 만 51세 ~ 만70세 농업경영체등록 여성농업인으로 건강검진 신청 후 선정을 통보 받은 자
- 검진항목(5영역 10항목) : 근골격계, 심혈관계, 골절·손상위험도, 폐활량, 농약중독
- 예방교육(4항목) : 근골격계질환, 농약중독, 낙상에 의한 골절, 심혈관계질환
- 검진의료기관 : 남해병원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	700	-	-	120	160	200	220	-
국비	630	-	-	108	144	180	198	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	70	-	-	12	16	20	22	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황[실적]

- '22. 8월 : '23년 건강검진 희망자 수요조사 및 남해병원 의료기관 지정기준 충족 여부 사전 조사, 업무협의 완료
- '23. 2. 24. : 시범사업 참여 지자체 신청
- '23. 3. 14. : 참여 지자체 선정 (경남 2개소 / 남해군, 고성군)
- '23. 3~4월 : 검진의료기관 신청 및 지정
 - 검진의료기관 선정 : 남해병원(4.14)
 - ※ 검진관리기관 : (재)원진직업병관리재단
- '23. 5. 22. : 여성농업인 특수건강검진 시행
- '23. 5~6월 : 사업 홍보 및 이행점검


□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 농작업 재해 예방을 위한 특수건강검진으로 검진항목이 적어 사업포기자 발생
→ 후순위자 추가모집으로 수검 공백 최소화

□ 향후 계획

- '23. 7 ~ 11월 : 검진사업 홍보 및 이행점검
 - 홍보 : 개별안내, 지역신문, 마을방송 등
 - 이행점검 : 월별 사업추진현황 점검으로 수검율 제고
- '24. 1월 : 사후관리 (만족도 조사)

주관부서	유통지원과 농촌자원팀 팀장 김지나(☎3946) 담당자 이지영(☎3948)
------	--



산림공원과

공약사항 추진실적(민선8기)

[산림공원과]

1. 총 평

- 주민 편의를 도모하고 쾌적한 산림 환경 제공을 위한 임도 확충, 산림휴양인프라 제공, 숲길(등산로) 관리, 남산 야간 경관명소 조성 등 공약 사업 추진 철저
- 2023년 예산 확보 및 공모사업 신청으로 공약사항 정상추진

2. 공약사업 추진상황

총괄 현황

(단위: 건)

총건수	완료	이행 후 계속추진	추진 중			보류
			소 계	정 상	일부추진	
5	-	-	5	5	-	-

세부 추진현황

소관팀	관리번호	공약사업명	이행단계	비고
산림휴양팀	I-9-9	고사리단지 녹지재생사업	정상추진	
산림휴양팀	II-5-31	망운산 산림휴양벨리 조성	정상추진	
공원녹지팀	II-11-37	남산공원 밤 나들길 조성	정상추진	
산림조성팀	II-16-42	망운산 둘레길(임도) 조성	정상추진	
산림휴양팀	II-17-43	노량산성/구두산/대국산성 생태 관광 등산로 확장	정상추진	

○ 정상추진

관리번호	공약사업명	문제점 및 대책	이행률
I-9-9	고사리단지 녹지재생사업	산림소득작물 인식 부족	20
II-5-31	망운산 산림휴양밸리 조성	장마로 인한 사업 지연	20
II-11-37	남산공원 밤나들길 조성	사업비 확보	30
II-16-42	망운산 둘레길(임도) 조성	편입토지 소유자 동의 애로	10
II-17-43	노량산성/구두산/대국산성 생태관광 등산로 확장	국립공원지역 노선확장 및 정비 불가	50

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○				○		○							

□ 사업개요

- 위치: 남해군 창선면 일원
- 사업기간: 2023년 ~ 계속
- 사업내용: 수실류, 약용류 식재 / 100ha
- 사업비: 2,020백만 원(국 1,000, 도 300, 군 720)

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	2,020	0	0	20	500	500	500	500
국비	1,000				250	250	250	250
도비	300				75	75	75	75
군비	720			20	175	175	175	175
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 2023. 1.: 창선면 이장회의 참석(사업설명 및 고사리 휴경지 조사협조)
- 2023. 3.: 간담회 개최

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 산림소득작물에 대한 인식 부족
⇒ 고사리 임가 교육 및 지원

□ 향후 계획

- 2023. 7. ~ 11.: 고사리 대체작물 용역 시행
- 2023. 9. ~ 12.: 주민설명회 및 대체 소득작물 확정
- 2024. 1. ~ : 사업신청서 접수 및 지원

주관부서	산림공원과	산림휴양팀	팀장 류병무(☎3677)	담당자 이현지(☎3657)
------	-------	-------	---------------	----------------

망운산 산림휴양밸리 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○		○						

□ 사업개요

- 위 치: 남해군 남해읍 아산리 일원
- 사업기간: 2023년 ~ 2025년
- 사업내용: 산림휴양시설 조성 / 30ha
- 사 업 비: 4,500백만 원(도 2,000, 군 2,500)

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	4,500	0	0	500	1,000	1,000	2,000	0
국비								
도비	2,000				500	500	1,000	
군비	2,500			500	500	500	1,000	
민자등								

□ 추진현황(실적)

- 2023. 1.: 산림휴양시설 타당성 평가 용역 착수
- 2023. 3.: 사업대상부지 조사 및 구역 확인
- 2023. 4.: 산림휴양밸리 조성 기본(안) 작성

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 여름 잦은 비로 사업구역 조사 및 피톤치드 측정 지연
⇒ 행정절차에 필요한 조사 및 측정 적극 추진

□ 향후 계획

- 2023. 7. : 피톤치드 측정
- 2023. 10.: 산림휴양시설 타당성 평가 용역 완료
- 2023. 11.: 공유재산 및 투자심사 완료
- 2024. 1.: 기본 및 실시설계 시행
- 2025. 1.: 산림휴양밸리(치유의숲) 조성사업 시행

주관부서	산림공원과 산림휴양팀 팀장 류병무(☎3677) 담당자 김평주(☎3678)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				

□ 사업개요

- 위 치: 남해군 남해읍 서변리 산 1-1 일원(남산공원)
- 사업기간: 2024년
- 사업내용: 남산공원 산책로 밤나들길 조성
 - 산책로·잔디마당·피크닉장 조명, 빛 조형물 설치
- 사업비: 900백만 원

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	900	0	0	900	0	0	0	0
특교	900	-	-	900	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-
민자등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진현황(실적)

- 2022. 11.~12.: 기본구상용역 시행
- 2023. 6. : 상반기 정기 특별교부세 신청
- 2023. 6. : 상반기 정기 특별교부세 교부결정 통지(900백만원)

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 야간관광 특화도시 공모사업 신청 유보에 따른 사업비 미확보로 사업 지연
⇒ 상반기 정기 특별교부세 신청 및 교부결정으로 사업비 확보

□ 향후 계획

- 2023. 8.~9.: 실시설계 용역
- 2023. 11.: 공사 발` 및 착공
- 2024. 4.: 공사 완료 및 준공

주관부서	산림공원과 공원녹지팀 팀장 김태석(☎3652) 담당자 손혜선(☎3654)
------	--

Ⅲ-15-59

망운산 둘레길(임도) 조성

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행 단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비예산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
		○			○		○				○				10

□ 사업개요

- 위 치: 남해군 남해읍 아산리 망운산 일원
- 사업기간: 2023년 ~ 2027년
- 사업내용: 3,125백만 원(군)
- 사업비: 망운산 둘레임도 조성 12.5km(화방사 ~ 연죽)

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	3,125	0	0	100	500	625	500	1,400
국비 도비 군비 민자등	3,125			100	500	625	500	1400

□ 추진현황(실적)

- 2022. 9.: 망운산 둘레임도 구간 및 노선 선정

구분	연도별 사업계획					비고
	2023년	2024년	2025년	2026년 이후	임기 후	
구간	화방사~오동 저수지(1구간)	화방사~오동 저수지(2구간)	오동저수지~ 평현마을	평현마을~ 연죽마을	연죽마을~ 서호마을	
연장길이	1.5km	2km	2.5km	2km	4.5km	

- 2022. 12.: 23년 망운산 둘레임도 예산 확보(1억)
- 2023. 1.: 23년 간선임도 신설사업(고현 대곡지구) 실시설계 용역
- 2023. 2.: 23년 임도시설(고현 대곡지구) 편입부지 소유자 토지사용 동의 요청
- 2023. 7.: 관련 마을 현장 설명 및 소유자 직접 방문 동의 징수

□ 추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 편입토지 소유자 주소 및 연락처 부재로 인한 동의 애로
→ 재산세 조회 등으로 현주소 등 파악하여 신속한 임도사업 추진

□ 향후 계획

- 2023. 7.~10.: 타당성 평가 및 설계심사 등 행정절차 이행
- 2023. 10.~12.: 동의 완료 후 사업비 확보 및 연차별 사업 추진

주관부서	산림공원과 산림조성팀 팀장 박성진(☎3662) 담당자 박수빈(☎3663)
------	--

사업 구분	완료시기		사업주체				예산구분		이행단계						
	임기내	임기후	국가	도	자체	민간	예산	비에산	타당성 분석	여론 수렴	추진중	완료	이행후 계속추진	보류	이행률(%)
	○				○		○				○				50

사업개요

- 위치: 남해군 설천면 일원
- 사업기간: 2023년 ~ 2024년
- 사업내용: 숲길 정비 / 5km
- 사업비: 600백만 원(군 600)

(단위: 백만 원)

구분	총액	기투자	'22	'23	'24	'25	'26.6월	임기 후
계	600	0	0	300	300	0	0	0
국비								
도비								
군비	600			300	300			
민자등								

추진현황(실적)

- 2023. 1. ~ 3.: 숲길(대국산성~금음산) 정비사업

추진 애로사항(문제점) 및 대책

- 산성산, 구두산 국립공원지역 노선확장 및 정비 불가
⇒ 한려해상국립공원 협의 및 기존 노선 정비

향후 계획

- 2023. 7. ~ 12.: 대상지 조사 및 국립공원 협의
- 2024. 1. ~ 12.: 사업시행 및 대상지 조사

주관부서	산림공원과 산림휴양팀 팀장 류병무(☎3677) 담당자 김평주(☎3678), 이현지(☎3657)
------	--